

PROSJEKT	NY HOVEDBRANNSTASJON
PROSJEKTANSVARLIG BYGGHERRE	Ingunn Bjerkelo
PROSJEKTLEDER	Jon Aarrestad / Angela Rausch, Epccon AS
ARKITEKT	Stein Halvorsen Arkitekter AS Forprosjekt/Ansvarlig Søker Kruse Smith som totalentreprenør overtar detaljprosjektering. Kraftværk er engasjert som arkitekt.
ARBEIDSOMFANG	Hovedbrannstasjon (inkl. fellesareal) (8.064 /9.731 m2)*, Legevakt inkl. øyeblikkelig hjelp (2.520 /2.325 m2)* og Ambulanse (860/619 m2)* Total 11.444/12.675 m2* * (bruttoareal iht. byggeprogram Sandnes Kommune / areal iht. forprosjektet)
REGULERINGSSTATUS	Detaljreguleringsplanen vedtatt 03.02.2015
GODKJENT BUDSJETT	520,5 mill. NOK inkl. mva og inkl. 33 mill. kr tomtekjøp
FORVENTET SLUTTKOSTNAD	Ingen endring fra siste kalkyle
PLANLAGT OPPSTARTSDATO	Byggestart mai 2015
PLANLAGT FERDIGSTILLELSES DATO	Februar 2017
FORVENTET FERDIGSTILLELSES DATO	Februar 2017
POLITISK BEHANDLING	
ANNET	<b>Stikkord:</b> <u>Framdrift</u> Første spadetak 18. mai 2015. Betongarbeidene skal starte etter sommerferie. Kruse Smith utvider prosjekteringsfasen uten at overleveringsfrist blir berørt.  Rammetillatelse ble gitt 09.03.2015  <u>Spesielle hendelser</u> Teknisk plan er ikke godkjent pr. i dag. Supplerende underlag er sendt inn. Utbyggingsavtalen skal foreligge fredag 08.05.2015. Supplerende dokumentasjon er sendt til Arbeidstilsynet.

	Prosess angående anskaffelse av inventar må avklares med bruker og innkjøper .
	Stavanger: 07.05.2015 Epccon as  ..... Dipl.-Ing. / Arkitekt Angela Rausch