

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Ansvarlig eksternt	Kode Fase	Fase	Areal, m2 BTA	Planlagt byggstart mnd/år	Forv byggstart mnd / år	Planlagt ferdig mnd/år	Forv ferdig mnd / år	Bevilgning inkl. mva, mill kr	Forventet kostn. inkl. mva mill kr	Kostnad kvm eks. mva BTA *	Tomtekostnader eks. mva kvm **	Avvik fremdrift		Avvik kostnader		Merknader	Kostnad kvm inkl. mva BTA*
															Ja	Nei	Ja	Nei		
<b>Oppvekst skole</b>																				
30001	Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole	Rolf		K0	Byggefase	750	apr.15	apr.15	okt.15	okt.15	19,0	19	13600	0					K2 legges fram for styret 2. mars 2015	
30002	Figgjo skole, sanering/nybygg	Utv.avd./Morten		K0	Regulering		2016		aug.18	aug.18	288,0	320		ikke avklart					320 mill kr er basert på 4B-skjemaet	
30003	Rehabilitering/ utbedring av Sviland skole	Morten	Prosjekt AS		periodisk bev.		jul.14	ikke def.	des.14	aug.15	6,0	6		0						
30004	Skoler, utendørsanlegg	Dagfinn			periodisk bev.									0,8 årlig		0				
30026	Lekeutstyr eldre barneskoler	Ingvar					2015	2015			1,0			0						
30005	Uteområde Bogafjell skole, universell utforming	Pål		ØP	prosjektering				høst 15	høst 15	2,4			0						
30006	Giske u skole, utvidelse	Morten		K2	prosjektering		aug.15		aug.16	aug.16	28,0	28	30500	0						
30007	Buggeland skole, utvidelse	Morten		K0			jan.16		aug.17	aug.17	41,0	93,5		0					Omfang må reduseres. K0 legges frem 2. mars 2015	
30008	Hana skole, utvidelse	Morten		ØP			jan.17		aug.19	aug.19	48,0	84		0					Forventet kostnad ihht opprinnelig 4B skjema	
30009	Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell	Rolf		K0	byggeprogram		jan.17		aug.18	aug.18	263,0	263		0						
30010	Skaarlia skole (ny B-14 skole)	Morten		K0	prosjektering		jan.16		aug.17	aug.17	225,0	242		ikke avklart						
30011	Hommersåk skole, utvidelse	Morten		K2	Anbudskonk.		aug.15		des.16	des.16	28,0	28		0						
30012	Sandved skole, utvidelse	Jarle		K0	Anbudskonk.	970	mai.15	jun.15	jan.16	feb.16	33,0	29,3	21 919	0					Kostnad endret ihht K2	
30014	Sørbo skole, havarett bygningsautomatikk etter lynskade	Thorleif		ØP	Byggefase				høst 2014	jan.15	1,5	1,8		0						
30015	Rehabilitering/ utbedring av Skeiane ungdomsskole	Ingunn	Prosjekt AS		periodisk bev.		jul.14	jul.14	des.14	aug.15	20,0	20		0						
30021	Planlegging for flere elevplasser på Skeiene, U21 skole	Ingunn	Prosjekt AS		ØP		2015		2018		100,0			0						
30017	Ganddal skole, opparbeidelse av uteareal	Oddgeir	Rambøll		K2	garantifase	2015		2015		1,0			0						
30018	Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU)	utv.avd.			ØP		2018				102,0			ikke avklart						
30019	Sandnes læringsenter (SLS), nye lokaler	utv.avd.			ØP		2018				158,0			ikke avklart						
30020	Altona skole og ressursenter, nye lokaler	utv.avd.			ØP		2019				68,5			ikke avklart						
4232599	Ganddal skole, ny dobbel gymsal	Oddgeir	Rambøll		K2	garantifase	1454	jul.14	jul.14	mar.15	31,3	31,3	17000	0						
<b>Oppvekst barn og unge</b>																				
35001	Hommersåk barnehage, rehabilitering og utvidelse	utv.avd.			ØP	Utredning tomt					16,2			ikke avklart						
35002	Asperholen barnehage, rehabilitering og utvidelse	John			ØP/BS-sak	regulering	aug.15		jun.17	høst 17	87,0	87		ikke avklart *					* Reguleringskostnader	
35003	Utendørsanlegg, barnehager	Ingvar			Periodisk bev.				2016		0,5 årlig			0						
35004	Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd	John			K2	byggefase	2013	jan.15	des.14	høst 2015	26,2	26,2	34 169	0						
35005	Vatne, ny 6 avd barnehage	Utv.avd			ØP	Regulering*	jan.16		aug.17	aug.17	30,0	52,5		iike avklart					omb.Vatne skole til barnehage, ses i sammenheng m/35008. Avslag på byggesøknad, støysone ifm. Skyte	
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	Gro			K0	Anbudskonk.	2100	okt.15	okt.15	mai.17	103,0	113	37 960	4 905						
35007	Sørbo II, ny barnehage med 5 avd	John			K2	Under bygging	jan.14	nov.14	aug.15	jul.15	50,2	50,2	27 683	4 416						
35008	Regulering og tilpasning av Vatne skole til barnehage	Utv.avd.			ØP				2014		4			ikke avklart*					* eventuelle reguleringskostnader. Må ses i sammenheng m/35005	
35010	Hana barnehage, regulering og uteområde	Utv.avd			ØP				2014		4			ikke avklart*					*reguleringskostnader	
35011	Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde	Oddgeir	Multiconsult		periodisk bev.	Under bygging	2014		2014	aug.15	1,9	1,9		0					uproblematisk for drift i bygget	
35015	Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper	Utv. avd/Gro			ØP		2015		2016	2016	35			ikke avklart*					* eventuelle reguleringskostnader	
35016	Ny barnehage Hommersåk, 9 grupper	Utv. avd			ØP		2016		2018		63			ikke avklart *					tomt ikke bestemt	
4305901	Sandvedhaugen barnehage, regulering og uteområde	Ingvar			ØP			2014	2015		3			ikke avklart *					* reguleringskostnader	
<b>Levekår</b>																				
21001	Nytt avlastningscenter med barnebolig	utv.avd/ Morten			K0		2015		des.17	des.17	148,0	115		ikke avklart					Tomt AU06 Skårli. Regulering ikke startet, K0 behandles april 2015	
21002	Kleivane (moldberget), nytt botilbud for funksjonshemmede (foreldre init	Mangor			K2	garantifase	mar.14		jan.15	jan.15	26,0	26		ikke avklart						
21005	Foreldreinitiativ 2	utv.avd/ Morten			ØP		2015		2016		26,8	26		ikke avklart					Mangler tomt. Tomt påc Sørbo vurderes.	
21008	9 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelse	Morten			K0	anbudskonk.	2015		2017		40,0	40		ikke avklart					mangler tomt	
21009	Utvid. 2 enhet/vedlikehold småbukkveien	Morten			ØP		2015		2016		9,0			0						
21012	Maudlandslia, 9 omsorgsboliger for funksjonshemmede	Rolf			K2	Under bygging	945	okt.14	okt.14	okt.15	nov.15	40,0	38,5	23 280	4 020				Tomtepris 3,5 mill kr	
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	Rolf			K0	Regulering	aug.15		des.16	des.16	101,0	107		ikke avklart*					Førstegangs regulering mars 2015. Endelig plan ved godkjent komm. plan jun 2015, * reg.kostnader	
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	Janne			Periodisk bev.	løpende					35,1	36,1							Utvikle Årsvollveien, Syrinveien og evt Myrveien	
21017	Kjøltiltak med inntil 20 (17) boenheter -Wellhavens vei	Jarle			K0		1287	2014	mai.15	2015	vår 16	65,0	65	33 196	1 805				Forsinket fremdrift grunnet plan behandling.	
21021	Kjøp av 2 enheter eller tomter i nærhet til personalbasen i Molberget	Janne			ØP		2015		2015		5,0			ikke avklart						
21027	Nybygg Håholen, 7-9 enheter	Utv.avd- Jarle			ØP		2015		2018		36,0			ikke avklart						
21029	Boliger til funksjonshemmede ca. 10 stk	Utv.avd			ØP		2015		2017		40,0	40	46	ikke avklart						
21031	Boliger for vanskeligstilte - hybelhus	Utv.avd/Rolf			K0		2015		2016		50,0			ikke avklart						
25001	Årsvollveien, 3 boenheter	Morten			ØP		2015		2016		11,5			0						
25002	Boliger Syrinveien, 6 boenheter	Morten			K0	Reg./anb.konk	aug.15		aug.16		13,0	13	29 880	0						
25003	Myrveien, 3 boenheter	Morten			ØP		2016		2017		12,7			0						
25004	Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år	Morten			K0	Anbudskonk.								ikke avklart						
26001	Påbygg Riska BOAS, 29 plasser	utv.avd/ Morten	Epcon AS		K2	under bygging	sep.14	nov.14	des.15	des.15	110,3	110,3	36 000	0						
26003	Nytt BOAS 61 plasser - Rundeskogen	Rolf			K2	Prosjektering	5371	nov.14	feb.15	des.16	des.16	240,0	240	25 250	5 300					
26005	Omgjøring av kjøkken på Åse BOAS til sykehjemsplasser	NN			ØP		2017		2017		8,0	5		0						Avhenger av ferdigstilling kjøkken Vatne, kun grovkalkulert
26011	Oppstart nytt bo og aktivitetssenter	Utv.avd- Jarle			ØP		2019		2020		2,0			ikke avklart						
<b>Kultur og byutvikling</b>																				
15001	Vitenfabrikken II	Gro			K2	Anbudskonk.	2500	mai.15	mai.15	okt.16	okt.16	67,7	67,65	21 700	0					
15005	Støydemping i gymsaler	NN			ØP		2015		2016		1,0			0						
<b>Teknisk</b>																				
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	Ingunn	Epcon AS		ØP		2014		2016	2016	41,0	41		0						
60001	Bogafjell idrettshall	Oddgeir	Epcon AS		K2	under bygging	2807	aug.14	aug.14	jul.15	aug.15	110,0	110	21 750	9 405					
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	Ingunn	Rambøll		K0	Prosjektering	2972	2014	vår 15	des.15	vår 16	87,0	86,5	22 476	0					
60005	Riskahallen, rehabilitering	Ingunn			ØP		2014		2015	2015	70,0	30		0						
60006	Høyland ungdomsskole, utredning svømmehall	Oddgeir												0						Utredning pågår, ses i sammenheng m/60008
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	utv.avd/Morten			ØP	Regulering			des.15	des.17				130,0	185*					ses i sammenheng m/60006. *Rådmannen fremmer sak til BS ift. avklaring av innhold i prosjektet. Inntil
<b>Kommune felles</b>																				
10001	Nytt rådhus	Jarle	Epcon AS		K0	Prosjektering	11284	2015	mai.16	apr.18	okt.18	390,0	450	30 526						Oppstart prosjektering 4/5 gjennomført
10002	Rådhusomt	Jarle					2014		2015		74,3	75		17 392						
10003	Parkering nytt rådhus	Utv.avd- Jarle			ØP				jun.18		23,5	32		ikke avklart						Forventet kostnad øket grunnet frikjøpsavtale øket fra 209' - 300' NOK
4002501	Ny brannstasjon - detaljregulering	Ingunn	Epcon AS		K2	Prosjektering	12674	2014		2014	feb.15									
4002599	Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon	Ingunn							sep.16	feb.17										ihht. framdriftplan etter at alle IKS-kom. vedtok prosjektet i september 2014
10014	Felles øyeblikkelig hjelp	Ingunn			K2				sep.16	feb.17										

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Ansvarlig	Kode Fase	Fase	Areal, m2	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva,	Forventet kostn. inkl. mva	Kostnad kvm eks. mva	Tomtekostnader eks. mva	Avvik fremdrift	Avvik kostnader	Merknader	Kostnad kvm inkl. mva
26013	Rovik bo- og aktivitetssenter, inneklimateiltak	Thorleif		K2			2015		2016		15	15		0				
30023	Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket	NN		ØP			2017		2018		19	19		0				
30024	Oppgradering av uteområder skoler og barnehager	Ingvar		ØP			2015		2016		4	4		0				
40001	ENØK, tiltak kommunale bygg	Thorleif		ØP							3 årlig	3 årlig		0				
40002	ENØK, utfasing av oljekjel	Thorleif		ØP				2017	2018		1,1 årlig	1,1 årlig		0				
40003	ENØK, solvarmeenergi	Thorleif		ØP			2015		2016		4	4		0				
40004	ENØK, rørsystem Austrått / Høyland	Thorleif		ØP					2014	des.14	7,2	7,2		ikke avklart *				
40005	ENØK energibesparende tiltak i skole	Thorleif		ØP			2015		2018		40	40		0				
41002	ITV-anlegg (kameraovervåking)	Thorleif/ Loc Sy		ØP					2016	2018	1 årlig	1 årlig		0				
41003	Universell utforming	NN		ØP			2015				2/1 m årlig			0				
41004	Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering	Thorleif		ØP					årlig		5 årlig	5 årlig		0				
41007	Varmeanlegg Vatne driftsstasjon	Thorleif		ØP					2014		5	5		0				
41008	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Martin Larsen		ØP					2017	2017	10	10		0				
41014	Adgangskontroll anlegg	Thorleif		ØP							5 årlig			0				
41018	Branntekniske tiltak i barnehager	Tone		ØP			2015		2015		4	4		0				
41020	Branntekniske tiltak i helsebygg	Tone		ØP			2016		2016		2	2		0				
41021	Branntekniske tiltak i skoler	Tone		ØP			2017		2017		4	4		0				
41022	Branntekniske tiltak i idretts- og kulturbygg	Tone		ØP			2018		2018		3	3		0				
60010	Giskehallen, rehab av svømmehallen	Ingunn		K			2018				70,0	70		0				
4009106	ENØK, energimerking av bygg	Thorleif		ØP					2015	2015	6,5	6,5		0				
4009107	ENØK-EOS- system - skoler	Thorleif		ØP							5	5		0			tas i sammenheng med 4009108, utfordring rundt infrastruktur og oppretting av servere	
4009108	ENØK-EOS- system - øvrige bygg	Thorleif		ØP					2013		2	2		0			tas i sammenheng med 4009107, utfordring rundt infrastruktur og oppretting av servere	
4009111	ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåking)	Thorleif		ØP					2015	2015	6,2	6		0				
4009112	ENØK, SD anlegg barnehager	Thorleif		ØP					2015	2015	3	3		0				
4009113	ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	Thorleif		ØP					2016	2016	30	30		0				
4009114	ENØK - VAV sonestyling	Thorleif		ØP					2013		2,5	2,5		0			gjenstår 2,2 mill kr i prosjektet i ubrukte midler, etterslep på framdrift	
4707519	Oppgradering av brannskadet verksted	Pål		BS okt 13			2013	2013	2014	2014	5,5	5,5		0			Fosikringsakk + bevilgning ut over det forsikring dekker	
4707799	Branntekniske utbedringer	Tone		ØP	underbygging				des.13	2015	10,25	10,25		0				

\* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar

\*\* Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Ansvarlig	Kode Fase	Fase	Areal, m2	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva,	Forventet kostn. inkl. mva	Kostnad kvm eks. mva	Tomtekostnader eks. mva	Avvik fremdrift	Avvik kostnader	Merknader	Kostnad kvm inkl. mva
------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------------

### Byggeregnskap til avlegging

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Vedtatt KII	Byggeregn. ca. uten gjenst. Ar	Mindre/Mer utgift	Vedtaksaksnr	Sendt Revisor	tatt i bruk	15 mnd Frist
4332499	Barnehage Sørbø I	JH	49 900 000	44 038 610	5 861 390	bsak 87/13		høst 2014	
4231899	Sørbø skole byggetrinn II	PM	125 735 000	111 179 072	14 555 928	fsak 109/13	11.08.14	tatt i bruk og ferdigstilt	
4231399	Iglemyr skole, trinn 3	RÅ	60 500 000	53 127 749	7 372 251	fsak 87/13		Bygg 15.aug. 2014, utomhus	11. sept. 2014
4231299	Gaddal skole, rehabilitering/utvidelse	OT	ses i sammen med 4232599	142 847 113	#VERDI!	#2/14 og bsak 86/13		høst 2014	
4413899	Sandnes helsecenter (gml sykehuset)	OT	144 228 000	144 499 206	-271 206	fsak 6/13		høst 2015	ses i sammen med 4232599
30016	Stangeland skole oppgradering	Dagfinn	1 000 000	2 000 000	-1 000 000	1.perrapp		høst 2015	
30013	Iglemyr skole, rehabilitering av ventilasjonsanlegg underetasje, byggetrinn	TN	1 235 000	1 137 301	97 699	ØP 2014		des.15	

### Prosjekter med full dekning fra eksterne

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Externe finansiering	KII
4413210	4 tomannsboliger Rossåsen	PM	15 920 000	15 881 921