



SANDNES
EIENDOMSELSESKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 147 - 17

Saksbehandler: Rolf Åsbø

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
08.11.2017

Byggeregnskap prosjekt nr. 26016 / 2601600 - Lura BOAS – Mindre tilbygg og ombygging

Saksopplysninger:

Prosjektet ble utført i totalentreprise og omfatter nytt tilbygg med kontor for avdelingssykepleier, kontor for lege, ombygging og utvidelse av medisinrom, rehabilitering av eksisterende vaktrom, samt nytt inventar og utstyr.

Prosjektet er finansiert med fondsmidler fra virksomheten. Det ble ikke lagt fram sak om kostnadsoverslag 2 til styret i Sandnes Eiendomsselskap KF.

Prosjektet ble ferdigstilt 01.september 2016 iht. framdriftsplan.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Utgifter | |
| Budsjett | 1 300 |
| Regnskap | 1 167 |
| Avvik | 133 |
| Finansiering | |
| Lura BOAS fondsmidler | 986 |
| Mva kompensasjon | 181 |
| sum | 1 167 |
| Vedtatt økonomi - bevilgninger | |
| Vedtatt | Beløp |
| Bsak 119/15 | 1 300 |
| | <u>1 300</u> |

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på 1,167 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindreforbruk på kr. 133 000,- . Mindreforbruket skyldes i hovedsak lite bruk av marginer, samt gjenbruk av inventar.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 26016/2601600 - Lura BOAS – mindre tilbygg og ombygging, godkjennes med et forbruk på 1,167 millioner kroner, og avsluttes med et med et underforbruk på kr. 133 000,- .
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 01.11.2017

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS