

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Ansvarlig eksternt	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr.	Fase	Areal, m2 BTA	Planlagt byggestart mnd/år	Forv byggestart mnd / år	Planlagt ferdig mnd/år	Forv ferdig mnd / år	Bevilgning inkl. mva mill kr	Forventet kostn. inkl. mva mill kr	Kostnad kvm eks. mva* BTA *	Tomtekostnader eks. mva** kvm **	Avvik fremdrift Ja Nei	Avvik kostnader Ja Nei	Merknader	
Oppvekst skole																				
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	Morten			K0	138-16	Forprosjekt	4732	2016		aug.18	des.18	288,0	320		ikke avklart				
30007	Buggeland skole, utvidelse	Morten			K2	157-15	Byggefase	761	jan.16		aug.17	aug.17	41,0	34,2		0				
3000800	Hana skole	Morten			ØP				2021		2023		87,0							
30009	Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell	Rolf			K0	43-15	Prosjektering	6800	2020		2022		262,8	263	19000	504			Skisseprosjekt ferdig, prosjekt utsatt ihht ØP 2017	
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	Ingunn	Prosjekt AS	Delte entr.	K2	151-16	Byggefase	8883	2015	høsten 2016	aug.18	okt.18	232,0	232	26 320*	0				
3001800	Senter for flerspråklige barn og unge (FBU)	utv.avd.			ØP				2019				-			ikke avklart				
3002000	Altona skole og ressurscenter, nye lokaler	utv.avd.			ØP			500	2020				68,5			ikke avklart				
3002800	Nye elevplasser, B21-skole	utv.avd./Rolf			ØP				2019		2020		400,0						tomteavklaring pågår	
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196	Rolf			ØP			2000	2017		2020		61,8						Venter på bestilling, bekreftelse riving, jobbes med leieavtale gymsal	
3003400	Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule	utv.avd./Rolf			ØP				?		?		1,0							
Oppvekst barn og unge																				
35002	Asperholen barnehage, riving	John		Anbudskonkurr	ØP				2017	aug.17	des.17	des.17	2,0							Gjelder riving av eks bygg, K0 legges fram i egen sak.
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	Gro			K2	120-15	Byggefase	2300	mar.16	mar.16	mai.17	mai.17	87,5	87,5	31 300	4 905				
3502000	Langgata 72 helsestasjon	John			ØP				2017		2018		32,0							
3501903	Hana BHG	utv.avd./John			ØP			3900	2017	apr.17	2017			3,5					bruksendring sendes uke 12	
Levekår																				
21001	Nytt avlastningscenter med barnebolig	Morten			K2	22-17	Anbudsfase	2364	2015	sommern 2018			146,7							
21005	Foreldreinitiativ 2	Morten			K2	20-16	Byggefase	780	2015	2016	2016	mai.17	39,2	39,2		7 800 000			tomtekost 7,8 mill kr	
21008	10 nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelse, Aase G	Morten			K2	110-15	Byggefase	840	2015		2016	2017	39,1	39,1		6 300 000			tomtekost 6,3 mill kr	
21009	Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbrukveien	Morten			K2	122-16	Byggefase	150	2015		2016	sep.17	11,4	11,4		0			Avvik på grunnforholdene. Det må utføres masseutskifting på tilbygget. Medfører at ha	
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	Rolf			K2	78-16	Byggefase	2649	sep.16		des.17	2018	82,5	82,5					IG for grunn- og betongarbeidene foreligger. Grave og støpearbeid er igang. Avklaring v	
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	utv.avd.			Periodisk bev.				løpende				57,0							
21027	Nybygg Håholen, 9 boenheter	John			ØP		forpr.tomteavkl.		2017		2018		39,5	39,5		4 888			Usikkert om prosjektet kan realisere Avklaring pågår ift. disp. og rekkefølgekrav	
21029	Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5	Morten			K2	108-16	Byggefase		2016	2016	2017	des.17	42,0	42,6		6 600 000				
2103100	Boliger for vanskeligstilte	utv.avd.			ØP				2015		2018	2018	50,0			ikke avklart			behov for nærmere avklaring av bestilling	
2103101	Tun - Lura nord	Morten																		
2103102	Tun - Hana nord	utv.avd.																		
2103107	Tun Håbafjell/Brattebø småhus	Morten			K0				2018		2018		11,2							
2103300	Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser	utv.avd./Morten			K0	17-16	Anbudskonk.		2017		2018		50,0						Ingen tilbud mottatt i anbudskonkurranse. Ny anbudskonkurranse lyses ut m/tomt	
2103400	Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020	utv.avd./Morten			ØP				2019		2020	des.20	48,5						tomt: HUP1 på Sørbo	
2103600	Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år	utv.avd.			Periodisk bev.				løpende				22 (2017), 13 årlig							
2103700	Tilpasninger i Hanamyrveien	Jan Kalsas			ØP				2017				3,0							
2104100	Botiltak 12 pl. heldøgntjenester for pers. m funksjonsnedsettelse	Morten			ØP								1,0							
2104200	Omsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer	Morten			ØP															
25002	Boliger Syrinveien, 6 boenheter	Morten			K0	91-14	Reg./anb.konk	480	jul.05		2018		16,0		29 880	0			Utsett i påvente av SVV	
25003	Myrveien, 3 boenheter	Morten			K2	62-16	Byggefase	282	2017		2017	aug.17	11,8	11,8		0				
25004	Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år	utv.avd./Morten			ØP								3,4 årlig			ikke avklart				
2500401	Vatne/Dybingen småhus	Morten			K2	72-17, bsak 48/17							4,63	4,63						
2500402	Kleivane småhus	Morten			K2	71-17, Bsak 48/17							5,2	5,2						
2500404	Tun Helgeland småhus	Morten																		
2602000	Carport 11 biler Lura boas	Gro			ØP				2016		2017	2017	0,9	0,9					Klage sendt til byggesak uke 10, avventer svar.	
2601100	Nye sykehjemsplasser	Jarle			ØP				2020		2020		240,0							
2601900	Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1	Ingunn	Epcon AS	Rammeavt.	K0/K2	53-17	Byggefase		2017	mar.17	2017	jul.17	0,6						Tas i sammenheng med tiltak i tiltakspakken 2016	
2602100	Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase	Ingunn	Epcon as	Rammeavt.	K0/K2	53-17	Byggefase		2017	jul.17	okt.17	okt.17	1,5						K0 legges fram for styrebehandling i april	
2602200	Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS	utv.avd.			ØP				2019		2020		23,0							
Kultur og byutvikling																				
1501300	Langgata 76 - utskifting av tak, utvendig rehabilitering	John			ØP				2017		2017		7,5							
Teknisk																				
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	Ingunn	Epcon AS	Delte entr.	K2	88-16	Byggefase	1046	2014	2016	jun.17	sep.17	43,0	43,4		0				
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	Ingunn	Rambøll	Delte entr.	justert K2	152-16	Byggefase	2972	2014	vår 15	Aug/des-16	sept.16/jan.17	89,0	97	22 476	0				
6000501	Energisentralen - riskahallen	Fridtjov			K2	91-16	Byggefase		2016	2016	4.kvart 16	feb.17							underprosjekt av pnr. 60005	
60006	Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering)	utv.avd.			ØP				2016				0,9							
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	John/Elin			K1	70-17, Bsak 47/17	reg./forprosj.	3720	2017	feb.18	mai.19	jun.19	211,0	?		ikke avklart				
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	Ingunn			ØP				2018				70,0	70		0				
Kommune felles																				
10001	Nytt rådhus	Jarle			K2	SEKF 10-17 Bsak 1/17	Byggefase	11 753	2017		2018		406,5	406,5	25 892	0				
10002	Rådhusomt	Jarle			ØP			0	2014		2015		75,0	75		17 392				
10003	Parkering nytt rådhus	utv.avd.			ØP						jun.18		33,0	23		ikke avklart				
10006	Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken	Jarle			ØP			0			2016	2017	2,0	1,5					Detaljert utendørsplan - ferdigstilles jan/feb 2017	
4002501	Ny brannstasjon - detaljregulering	Ingunn			K2	25-15	ferdigstilt				2014	feb.15								
4002599	Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon	Ingunn	Epcon AS	Totalentr.	K2		Garantifase		mai.15	mai.15	feb.17	mar.17							Overtakelse factsatt til 10. mars.	
10014	Felles øyeblikkelig hjelp	Ingunn		Totalentr.	K2		Garantifase	2359,9	mai.15	mai.15	feb.17	mar.17		520,5	520,5	31 074	2 444			
10013	Ny Hovedbrannstasjon	Ingunn		Totalentr.	K2		Garantifase	9994,1	mai.15	mai.15	feb.17	mar.17								
10016	Ambulansentral	Ingunn		Totalentr.	K2		Garantifase	632	mai.15	mai.15	feb.17	mar.17								
Eiendom																				
10010	Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig)	Rolf			ØP			498	2016	2017	des.16	4. kv.17	2,9	2,85	5 723	0			Avklaringer pågår med potensiell leietager, revidering budsjett.	
4100300	Universell utforming	utv.avd./Elin			Periodisk bev.		anbudskonkurranse		løpende				2 årlig			0			Pågår, Kartlegging skoler i sluttfase. Oppstart barnehager og Boas 2017	
41008	Radon	Gro			ØP		Forprosjekt				2019		6						Alle skoler og barnehager måles nå.	
4103100	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon				ØP				2017		2018		4							

* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar

** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart mnd/år	Forv byggestart mnd / år	Planlagt ferdig mnd/år	Forv ferdig mnd / år	Bevilgning inkl. mva mill kr	Bevilgning type	Avvik fremdrift		Avvik kostnader	
															Ja	Nei	Ja	Nei
Oppvekst skole																		
30004	3000400	Skoler, utendørsanlegg	Byggansvarlig										3 årlig	årlig				
2016	3000401	uteområde Ganddal skole	Buster		avrop	underprosjekt		forprosjekt	2016		2016	vinter 2017						
2016	3000403	Buggeland skole, uteområde	Christian		minikonkurranse - kr	underprosjekt		prosjektering	2017		2017	2017						
2016	3000404	Hommersåk skole, uteområde	Christian			underprosjekt		prosjektering	2017		2017	2017						
2016	3000405	Uteområde Øygard skole	Christian			underprosjekt		byggefase	2016		2017							
2016	3000406	Uteområde Stangeland skole	Buster			underprosjekt					2017							
2016	3000407	Uteområde Trones skole	Buster			underprosjekt					2017							
2017		Figgjo	Christian						2017		2017							
2017		Smeaheia	Buster						2017		2017							
2017		Lundeheugen	Christian						2017		2018							
2017		Trones Nord	Buster						2017		2017							
2017		Ganddal	Christian			utgår												
2017		Hana skole	Ingvar			omdisp fra Ganddal			2017		2017							
2017		Iglemyr	Ingvar						2017		2017							
2017	må bestilles per skole	Vennebenk - Skoler felles	Byggansvarlig					byggefase	2017		2017	mai.17						
2017	må bestilles per skole	Sykkeparkering - Skoler felles	Byggansvarlig						2017		2017							
30023	3002300	Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	11-17	byggefase	2016	aug.16	2017	jun.17	19	prosjekt				
30030	3003000	Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg	Leif Arne		Rammeavt./anbudsk	K0	47-16	Byggefase	2016	jul.16	2016	1.kvartal 2017	8,5	prosjekt				
30032	3003200	Rehabilitering skoler	Byggansvarlig				49-16						10 årlig	årlig				
2016	3003202	rehab Kyrkjevollen skole	Christian		byggdrift	underprosjekt			2017		2017							
2016	3003205	rehab Maudland skole	Christian		anbudskonkurranse	underprosjekt		byggefase	2016			våren 2017	2,5					
2016	3003207	rehab Smeaheia skole	Buster		byggdrift	underprosjekt		Utgått	2016				0,2					
2017		Ganddal	Christian						2017		2018							
2017		Øygard	Ingvar						2017									
2017		Høle	Ingvar						2017									
2017		Austrått skole	Ingvar						2017									
2017		Trones sør + gymsal	Buster						2017		2018							
2017		Lundeheugen	Christian						2017									
2017		Hana skole	Ingvar						2017									
2017		Iglemyr	Ingvar						2017									
2017		Porsholen	Buster						2017									
Oppvekst barn og unge																		
3500300	3500300	Utendørsanlegg, barnehager	Byggansvarlig										1 årlig	årlig				
2016	3500302	uteområde Rissebærstraen bhg	Buster		bydrift	K0	62-17	prosjektering	2016		2017		0,45					
2016	3500305	uteområde Brueland bhg	Ingvar		bydrift	underprosjekt		byggefase	2016		2017	2 kvart 17	0,2					
2017	3500306	Figgjo	Christian			K0	62-17		2017									
2017	3500306	Vatne	Ingvar			K0	62-17		2017									
2017	3500306	Mykleberget	Buster			K0	62-17		2017									
2017	3500306	Hommersåk	Ingvar			K0	62-17		2017									
2017	3500306	Jønningheia	Buster			K0	62-17		2017									
2017	3500306	Stangeland	Christian			K0	62-17		2017									
3501900	3501900	Rehabilitering barnehage	Byggansvarlig				53-16						10 årlig	årlig				
2016	3501901	rehab Austrått bhg	Fridtjov			underprosjekt		byggefase	2016		2017		4,7					
2016	3501902	rehab Gravarslia bhg	Ingvar		Rammeavtale	underprosjekt	53-16	utgått	2016		2016							
2016	3501903	rehab Hana bhg	Gro			underprosjekt		prosjektering	2016		2016		3,6					
2016	3501904	rehab Brueland bhg	Ingvar/Christian		Rammeavtale	underprosjekt	53-16	byggefase	2016		2016	2 kvart 17						
2016	3501905	rehab Sandvedhaugen bhg	Ingvar/Christian		Rammeavtale	underprosjekt	53-16	Byggefase	2016	jun.16	2016	2 kvart 17	0,6					
2017		Austrått bhg	Ingvar															
2017		Brueland	Christian						?		2017							
2017		Ganddal	Christian						2017		2017							
2017		Hommersåk	Ingvar						2017		2017							
2017		Figgjo	Christian						2017		2017							
2017		Riska	Ingvar						2017		2017							
2017		Myklaberget	Buster						2017		2017							
2017		Jønningheia	Buster						2017		2017							
2017		Porsholen	Buster						2017		2017							
2017		Sandved bhg	Christian						2017									
Levekår																		
2103800	2103800	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	Jan		Rammeavtale	K0	63-17						8 årlig	årlig				
26008	26008	Riska BOAS, rehabilitering ventilasjonsanlegget	Thorleif			K2	141-15	avslutningsfase	2014	sep.15	2015	mar.17	11	prosjekt				
2601700	2601700	Rehabilitering omsorgsbygg	Byggansvarlig			K0	52-16						10 årlig	årlig				
2016	2601701	rehab Austrått BOAS	Ingvar		Rammeavtale	K0	52-16,64-1	Byggefase	2016		2017	2 kvart 17	2,7					
2016	2601702	rehab Lura BOAS	Buster			K0	64-17	prosjektering	2016		2017	2 kvart 17	2,2					
2016	2601703	rehab Rovik BOAS	Ingvar		Rammeavt./miniko	K0	52-16,64-1	Byggefase	2016		2017	2 kvart 17	1,8					

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
2016	2601704	rehab Åse BOAS	Ingvar		Rammeavt./miniko	KO	52-16,64-1	byggefase	2016	nov.16	2017	2 kvart 17	4,1			
2016	2601705	rehab Trones serviceleiligheter	Buster		Rammeavt./miniko	KO	52-16,64-1	Byggefase	2016		2017		1,9			
2017	2601707	rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter	Christian			KO	64-17		2017		2017		3,7			
Kultur og byutvikling																
1500700	1500700	Støydemping i øvingslokaler	Christian			ØP			2015		2016		1	prosjekt		
2016	1500702	Sandved skole, korpsrom	Christian			underprosjekt		utgår	2016		2016					
1500900	1500900	Rehabilitering kulturbygg	Byggansvarlig			KO	48-16						1,2 årlig	årlig		
2016	1500903	rehab Thranegården	Ingvar			KO	66-17	forprosjekt	2016		2017		1,06			
2017	1500904	Rehab Lura bydelsbus	Buster			KO	66-17									
2017	1500905	Rehab Skeiene Eldresenter	Christian			KO	66-17									
	1501001	Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO	Buster		rammeavtaler/miniko	ØP		garantifase	2016		2019		2,35	prosjekt		
	1501200	Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal	Buster			ØP			2017		2017		0,58	prosjekt		
Teknisk																
	6001400	Branntekniske tiltak i idrettsbygg	Tone			ØP							1,1	prosjekt		
2017	6001401	Brannteknisk Austrått idrettsbygg	Tone						2017		2017					
2017	6001402	Brannteknisk Lura idrettsbygg	Tone						2017		2017					
	6001500	Rehab Idrett	Byggansvarlig			ØP							,8 årlig	årlig		
2017	6001501	Rehab Lurahallen	Buster						2017		2017					
2017	6001502	Rehab Austråthallen	Ingvar						2017		2017					
Kommune felles																
Eiendom																
4000100	4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg	Thorleif/Fridtjov		ekstern utlysning	KO	56-16						3,3 årlig	årlig		
2016	4000101	Miljø Smeaheie skole	Thorleif			underprosjekt		utgår								
2016	4000102	Miljø Riska ungdomsskole	Fridtjov			underprosjekt		byggefase	2016	2016	2016	apr.17	1,6			
2016	4000103	Miljø Hommersåk skole	Fridtjov			underprosjekt		garantifase	2016	2016	2016	2016	1,5			
2016	4000104	Miljø Kyrkevollen skole	Fridtjov			underprosjekt		prosjektering	2017		2017		0,3			
2017		Miljø Lura boas				utgår, en del av 4103200										
4000200	4000200	ENØK, utfasing av oljekjel	Leif Arne			ØP		byggefase					1,5	årlig		
2016/2017	4000205	ENØK, utfasing av oljekjel Lura skole	Thorleif			KO	54-17	garantifase			2017					
2017	4000206	ENØK, utfasing av oljekjel Stangeland skole	Thorleif			KO	54-17						0,65			
2017	4000207	ENØK, utfasing av oljekjel Giske U.skole	Thorleif			KO	54-17						0,65			
4000300	4000300	ENØK, solvarmeenergi	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	12-17	anbudskonk.	1.kvartal 2017		2.kvartal 2017	4.kvartal 2017	3,5	prosjekt		
4000500	4000500	Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energi	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	107-16	Prosjek./byggef.	2016	aug.16	2018	2018	40	prosjekt		
2016	4000501	Enova Giske ungd.skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase	2016		2016					
2016	4000502	Enova Sviland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering	2016		2016					
2016	4000503	Enova Trones skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000504	Enova Lura skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000505	Enova Lurahammeren skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000506	Enova Porsholen skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000507	Enova Stangeland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000508	Enova Sørbo skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering	2016	2017	2016	2017				
2016	4000509	Enova Øygaard skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase	2016	2017	2016	2017				
2016	4000510	Enova Buggeland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Prosjek./byggef.	2016		2016	2017				
2016	4000511	Enova Hana skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Prosjek./byggef.	2016		2016	2017				
2016	4000512	Enova Austrått skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase				mar.17				
2016	4000513	Enova Kyrkevollen skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase				2017				
2016	4000514	Enova Sandved skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering				2017				
2016	4000515	Enova Maudland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase				mar.17				
2016	4000516	Enova Smeaheia skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase				des.16				
2017	4000517	Enova Bogafjell skole	Fridtjov						2017		2017					
2017	4000518	Enova Høyland ungdomsskole	Fridtjov													
4100200	4100200	ITV-anlegg (kameraovervåking)	Leif Arne		Rammeavtale	ØP		forprosjekt	2017		2017		1 årlig	årlig		
2017		ITV Smeaheia skole	Leif Arne			KO	60-17		2017		2017		0,4			
2017		ITV Maudland skole	Leif Arne			KO	60-17		2017		2017		0,35			
2017		ITV Lura skole	Leif Arne			KO	60-17		2017		2017		0,085			
2017		ITV Lurahammeren u.skole	Leif Arne			KO	60-17		2017		2017		0,085			
2017		ITV Bogafjell skole	Leif Arne			KO	60-17		2017		2017		0,08			
4100300	4100300	Universell utforming	Buster			KO	65-17	anbudskonkurranse		løpende				2 årlig		
4100400	4100400	Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering	Thorleif			KO	55-16				årlig		5 årlig	årlig		
2015	41401	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole	Leif Arne			K2		byggefase	2015		2015	apr.17	3			
2017	4100405	Inneklima Byhagen boas	Thorleif			KO	61-17		2017		2017		1,5			
2017	4101406	Inneklima Stangeland skole	Thorleif			KO	61-17		2017		2017		1,7			
2016	4100701	Felles varmeløsning, føringsveier, Vatne driftsstasjon	Leif Arne			underprosjekt		byggefase		2016	2016	3.kvartal 2017				
41008	41008	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Martin Larsen			ØP		Prosjek./byggef.			2020		6	prosjekt		
2016	4100800	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Stein			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100801	Radon Høle barne- og ungd.skole	Stein			underprosjekt		garantifase	2016			2016				

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
2016	4100802	Radon Riska ungd.skole	Stein			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100803	Radon Smeaheie skole	Stein			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100804	Radon Hommersåk skole bygg B	Stein			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100805	Radon Trones skole	Stein			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100806	Radon Torger Carlsens gate	Stein			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100807	Radon Agneveien	Stein			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100808	Radon gj.gang unt. Off	Stein			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100809	Radon gj.gang unt. Off	Stein			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100810	Radon gj.gang unt. Off	Stein			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016		41008 upr radon administrasjon	Stein					garantifase								
41013	41013	Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	Leif Arne			ØP	unntatt	byggefase	2017		2017		,3 årlig	årlig		
41014	41014	Adgangskontroll anlegg	Thorleif			ØP	unntatt						,95 årlig	årlig		
2017	4101401	Adgangskontroll Sandved skole	Leif Arne			upr		prosjektering			2017	jun.17	0,25			
2017	4101406	Adgangskontroll Smeaheia skole							2017		2017		0,4			
		Adgangskontroll Sviland skole							2017		2017		0			
41015	41015	Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg	Leif Arne			ØP	unntatt	byggefase					,2 årlig	årlig		
2017		Oppgrad. v.anlegg Øygård skole	Leif Arne													
2017		Oppgrad. v.anlegg Trones bhg	Leif Arne													
2017		Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg	Leif Arne													
41018	41018	Branntekniske tiltak i barnehager	Tone		Rammeavtale	ØP			2015		2015	2016	3,5	prosjekt		
41019	41019	Branntekniske tiltak i Giskehallen	Tone		Rammeavtale	ØP		garantifase	2015		2015	2016	0,46			
4102000	4102000	Branntekniske tiltak i helsebygg	Tone		Rammeavtale	ØP			2016		2018		10,6	prosjekt		
2016	4102001	Branntek Austrått BOAS	Tone			underprosjekt		avslutningsfase		3.kv 2016	2017	2.kvartal 2017				
2016	4102002	Branntek Riska BOAS	Tone			underprosjekt		byggefase		3.kv 2016	2017	4.kvartal 2017				
2016		Kartlegging	Tone			underprosjekt	KO 87-16	ny	2016		2017					
2016	4102003	Branntek Trones BOAS	Tone			underprosjekt	KO 87-16	byggefase	2016	3.kv 2016	2017	4.kv 2016	1,6			
2016	4102004	Branntek Lunde BOAS	Tone			underprosjekt	KO 87-16	garantifase	2016	3.kv 2016	2016	4.kv 2016	0,7			
2017	4102005	Branntek Lura BOAS	Tone			KO	56-17		2017		2018					
2017	4102006	Branntek Rovik BOAS	Tone			KO	56-17		2017		2018					
2017	4102007	Branntek Serviceleiligheter	Tone			KO	56-17		2017		2018					
4102100	4102100	Branntekniske tiltak i skoler	Tone		Rammeavtale	ØP			2016		2017		4	prosjekt		
2017	4102105	Branntek Giske U.skole	Tone			KO	59-17		2017		2017					
2017	4102106	Branntek Høyland U.skole	Tone			KO	59-17		2017		2017					
2017	4102107	Branntek Stangeland	Tone			KO	59-17		2017		2017					
2017	4102108	Branntek Trones skole	Tone			KO	59-17		2017		2017					
41022	41022	Branntekniske tiltak i ikulturbygg	Tone			ØP			2018		2018		0,9	prosjekt		
2017	4102204	Branntek Skeianetunet eldresenter	Tone			ØP			2018		2018					
2017	4102205	Branntek Fogdahuset	Tone			ØP			2018		2018					
41023	41023	Nedgravde avfallscontainere	Tone		Ivar	ØP							,7årlig	årlig		
2017	4102306	Nedgr avfall Ganddal skole	Tone						2017		2017					
2017	4102307	Nedgr avfall Trones skole	Tone						2017		2017					
2017	4102308	Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage	Tone													
2017	4102309	Nedgr avfall Sandved skole og barnehage	Tone													
4102500	4102500	Branntekniske tiltak i diverse bygg	Tone		Rammeavtale	KO	57-17	prosjektering	2017		2018		2,8	prosjekt		
4102600	4102600	Brannsikringstiltak i kommunale boliger	Tone		Rammeavtale/ minikonk. - Ivar	KO	55-17	prosjektering/bygg	2017		2017		2	prosjekt		
4102700	4102700	Overgang ny server sd-anlegg	Leif Arne		rammeavtale	Bsak 59/16		byggefase		mar.16	2016	2.kvartal 2017	1,2	prosjekt		
4707799SK	4707799SK	Branntekniske utbedringer	Tone		Ivar	ØP		avslutningsfase			des.13	nov.16	10,25	prosjekt		
2017	4102800	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg	Leif Arne										0,95	prosjekt		
2017		Programvare Lunde boas	Leif Arne						2017		2017		0,5			
2017		Programvare Lura boas	Leif Arne						2017		2017		0,45			
2017	4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg	Leif Arne						2017		2018		14,5	prosjekt		
2017		Smeaheia skole	Leif Arne						2017		2017		1,4			
2017		Giske u skole	Leif Arne						2017		2017		0,9			
2017		Giskehallen 1 +2	Leif Arne						2017		2017		1,8			
2017		Stadion bygg-	Leif Arne						2017		2017		0,7			
2017		Trones nord	Leif Arne						2017		2017		0,7			
2017		Trones Sør	Leif Arne						2017		2017		0,9			
2017		Trones Sør gymsal	Leif Arne						2017		2017		1			
2017		Trones boas	Leif Arne						2017		2017		0,7			
2017		Lura Boas	Leif Arne						2017		2017		1,5			
2017	4103000	Alarmoverføring og heisalarm anlegg	Leif Arne										,2 årlig	årlig		
2017	4103200	Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg	Fridtjov			KO	21-17	prosjektering	2017		2017		5,55			

Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Bevilgning	Føreløpig byggerregnskap	Mindre/Mer utgift	Vedtaksaksnr	tatt i bruk	15 mnd Frist	
26012	Lunde bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak	TN	5 156 000	5 223 000	-67 000	SEKF sak 140-15	feb.16	mai.17	
26013	Rovik bo- og aktivitetssenter, inneklima tiltak	TN	14 500 000	15 194 000	-694 000	SEKF sak 34-15	feb.16	mai.17	
30012	Sandved skole, utvidelse	JA	29 300 000	24 912 000	4 388 000	SEKF sak 100-15	feb.16	mai.17	
30006	Giske u skole, utvidelse	MB	25 262 000	17 407 000	7 855 000	SEKF sak 123-15	mai.16	aug.17	
30011	Hommersåk skole, utvidelse	MB	23 192 500	18 024 000	5 168 500	SEKF sak 63-15	mai.16	aug.17	
21017	Boligtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Welhavens vei	JA	49 200 000	36 693 000	12 507 000	SEKF sak 111-15	mai.16	aug.17	
2601600	Lura BOAS ombygging medisinerom og kontor	RÅ	1 300 000	950 000	350 000	ØP 2016	sep.16	des.17	
35010	Hana barnehage, regulering og uteområde	EV	4 353 000	4 426 000	-73 000	SEKF K2 63-16 og Bsak 59/16	sep.16	des.17	
35015	Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper	GF	51 700 000	44 617 000	7 083 000	Bsak 83/15	aug.16	nov.17	
15001	Vitenfabrikken II	GF	67 650 000	61 082 000	6 568 000	SEKF sak 42-15	okt.16	jan.18	ses i sammend med 4541402 SK
2102800	Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter	JH	7 840 000	7 041 000	799 000	SEKF 93-16	des.16	mar.18	
26007	Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg	FH	13 000 000	12 109 000	891 000	SEKF sak 21 - 16	des.16?	mar.18	
25001	Årsvollveien, 3 boenheter	MB	9 600 000	5 498 000	4 102 000		jan.17	apr.18	
26003	Rundeskogen BOAS	RÅ	240 000 000	216 099 000	23 901 000	BS 143/13	jan.17	apr.18	ses i sammen med 4413999 OG 4415599
60005	Riskahallen, rehabilitering	IOB	83 110 000	68 030 000	15 080 000	SEKF K2 64-16	jan.17	apr.18	
4009106SK	ENØK, energimerking av bygg	TN	4 354 000	4 528 000	-174 000	ØP 2011	feb.17	mai.18	2016 kostnader omposterte til drift i :
4009108SK	ENØK-EOS- system - Øvrige bygg	TN	6 000 000	6 062 000	-62 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
4009111SK	ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning)	TN	12 438 000	11 316 000	1 122 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
4009112SK	ENØK, SD anlegg barnehager	TN	3 000 000	3 388 000	-388 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
2103900	Ombygging forlegning II i Vagleleiren	PM	1 337 730	1 387 000	-49 270	fond	feb.17	mai.18	
3002700	Stangeland skole, 4 nye grupper	RÅ	5 300 000	3 272 000	2 028 000	K2	mar.17	jun.18	møblering pågår
41007	Varmeanlegg Vatne driftsstasjon	TN	5 000 000	4 076 000	924 000	K2	mar.17	jun.18	
41018	Branntekniske barnehage	TS	3 500 000	2 643 000	857 000	ØP 2015	mar.17	jun.18	
4009113SK	ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN	20 530 000	20 323 000	207 000	ØP Høle, Trones	mar.17	jun.18	
4009113SK	ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN	9 470 000	12 884 000	-3 414 000	SEKF 92-16 K2 Iglemyr	mar.17	jun.18	Enova Tilskudd

696 093 230 594 300 000 88 307 230

NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene

Rullering prosjekter som avlegges for 2015

40001	ENØK, tiltak kommunale bygg 2014 og 2015 i sammen	TN	mars/april.17
41004	Innemiljø i øvrige kommunale bygg, 2014 og 2015 sammen	TN	mars/april.17

Rullering prosjekter som avlegges for 2016

3000400	Skoler, utendørsanlegg	CE/BS	mars/april.18
3500300	Utendørsanlegg, barnehager	IH	mars/april.18
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg 2016	TN	mars/april.18
4000200	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016	TN	mars/april.18
41002	ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2016	TN	mars/april.18
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2016	Sheryl D	mars/april.18

Forenkelte avlegging

	Bevilgning	Regnskap	Avvik
40002	ENØK, utfasing av oljekjel2014 og 2015 i sammen	871	871

overforbruk ble finansiert på 2014 årsoppgjøret. Prosjektet var stoppet i 2015 pga overforbruk i 2014. Startet opp på nytt i 201

inkl avset.

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Bevilgning	Byggeregn.	Mindre/Mer	Avlagt	Saksnr	Avsetning	SK	SEKF	Totalt	budsjett	Status
			intern	tusen kr	tusen kr	utgift tusen kr		SEKF	tusen kr		Byggeregnskap	Byggeregnskap	
35007	Sørbo II, ny barnehage med 5 avd.	JH	50 200	46 002	4 198	okt.16	139-16	2 100		44 477	44 477	1 525	Videreføres, arbeid ikke ferdig
35018	Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg	GF				2013							pågår
4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	JH				2013			58 282				Videreføres, arbeid ikke ferdig
4231399	Iglemyr skole, trinn 3	RÅ	60 500	53 726	7 324	nov.15	162-15	550		53 373	53 373	353	pågår
4231899	Sørbo skole byggetrinn	CE	125 735	113 023	13 212	mar.16	27-16	500	112 588		112 588	435	pågår
4306199	Høle barnehage	JH	27 000	24 390	2 610	mai.15	79-15	600	24 069		24 069	321	Videreføres, arbeid ikke ferdig
4332499	Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger	JH	49 900	45 476	5 404	nov.15	163-15	980	45 397		45 397	79	Videreføres, arbeid ikke ferdig
4410499	Kanalgata, boliger for vanskeligstilte	JH	64 500	52 407	12 093	mai.15	80-15	500	52 105		52 105	302	pågår
4231299/4232599/30017	Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal	OT	173 338	172 645	693	nov.16	154-16	1 000	171 246	513	171 759	886	pågår
4231499/30001	Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole	RÅ	19 000	15 125	3 926	des.16	167-16	285	51	14 868	14 919	206	pågår
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IB	25 998	24 528	1 470	mai.15	81-15	600	166	24 169	24 335	193	kommer 1 faktura ila 2017
4415499/26001	Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser	MB	110 250	101 197	9 053	des.16	166-16	2 000	670	98 702	99 372	1 825	pågår
4503799/60001	Bogafjellhallen	OT	109 700	97 385	12 315	nov.16	153-16	750	28 321	68 419	96 740	645	pågår