

Sandnes eiendomsselskap - drift

Pri.	Tiltak	Vedtatt Bsak	Kommentar	Ans.	Fag	Fremdrift	Hvem utfører oppdraget?	Sysselsettings-effekt	leverandør er lærebedrift?	Vedtatt Bsak	fra tiltak	til tiltak	Ny justering sluttkostnader per XXX
		23/17								23/17			
		Beløp eks MVA											
	Aspervika skole	2 500 000	Utskifting av gjenstående tak.	CE	Bygg	Igang satt, ferdig juni	Byggm Sagen	Ja	Ja	2 500 000			
1	Høyland u skole	500 000	Lekkasjer i 3etg. Mediatek. Skifte dører i brakke, utvendig maling, gulvbelegg i svømmehall	IH	Bygg	Under planlegging	Byggm Sagen/Nysted	Ja	Ja	500 000			
1	Felles skoler	800 000	Utskifting av sikringskap div.skoler	Byggans.	Elektro	Under planlegging	Apply	Ja	Ja	800 000			
1	Hommersåk skole	150 000	Brannsikring av trapperom, nytt rom for kopimaskin	IH	Bygg	Under planlegging	Byggm Sagen	Ja	Ja	150 000			
1	Høle skole	350 000	Kjøkken SFO + belegg under, o-plan og tegninger må oppdateres	IH	Bygg	Under planlegging	Byggm Sagen	ja	ja	350 000			
1	Sandved skole	1 000 000	Diverse utbedringer: Mange dårlige dører inkludert brann dører. Kjøkkenet på personalrommet dårlig. Gym garderobene og lærergarderobene i dårlig stand og uten fasiliteter.	CE	BYGG	Igang satt/underplanlegging	Diverse rammeavtale/mulig minikonk	Ja	Ja	1 000 000			
1	Lurahammaren Ungdomsskole	150 000	Utskifting av talevarslingssystem og ringeklokke.	BS	Elektro	Under planlegging	Apply	Ja	Ja	150 000			
1	Stangeland BHG	500 000	Utbedringer av sopp i vegg, + Solskjerming	CE	Bygg	Igang satt/avvent ny avtale på ss	Byggm Sagen/ny rammeavt på solkjerming	Ja	Ja	500 000			
1	Giskesvømmehall	550 000	Utskifting av hovedvanninntak pga utsatt rehabilitering av hallen. Sikkerhetsrisiko.	BS/TN	VVS	Igang satt	Midbøe/Stanley/Apply	Ja	Ja	550 000			
1	Brannteknisk rådgivning	750 000	Diverse bygg	TS	Ing.	Igang satt	Norconsult	Ja	Nei	750 000			
1	Dokumentasjon / tegninger av 14 gassanlegg.	900 000	Avvik etter akkreditert kontroll	FT	Ing.	Under planlegging	Bruk av rammeavtale	Ja		900 000			
1	Tveit Bygdehus	150 000	Nytt tak til bygdehuset på Tveit , farlig for nedfall av skifer som kan medføre personskaade.	LAA	Bygg	Under planlegging	Ikke bestemt	Ja		150 000			
1	Branntekniske tiltak	1 000 000	Diverse Branntekniske tiltak i forbindelse med gjennomgang / rehabilitering av bygg. Ivareta byggeieransvar.	TS	VVS, Eletkro, Bygg	Under planlegging	Bruk av rammeavtale	Ja		1 000 000			
1	Sprinkler dokumentasjon	400 000	Gjennomgang av sprinkler dokumentasjon og oppdatering av denne.	FT	VVS	avventer nye rammeavtaler	Bruk av rammeavtale	Ja		400 000			
1	Felles skole / Boliger	5 696 000	Utvendig fasademaling	Byggans.	Bygg	Under planlegging	Nysted/minikonk	ja	ja	5 696 000			
2	Austrått skole	200 000	Nytt gjerde rundt skolen. 60 m må tas, men helst bør det skiftes ut ca 270 meter. Bør vurdere å få inn en sluse i sykkelsti ved undergang.	IH	Anlegg	Under planlegging	Ikke bestemt	Ja		200 000			
2	Sviland skole	400 000	Ny heis, løfte plattform. Deler kan ikke lenger skaffes.	IH	HEIS	Under planlegging	Minikonk	Ja		400 000			
2	Bogafjell skole	50 000	Utbedring gjerde.	CE	Anlegg	Igang satt	Sikte	Ja	Nei	50 000			
	Sum	16 046 000							Sum	16 046 000		Sum	-

Sandnes eiendomsselskap - investering

Pri.	Tiltak	Beløp eks MVA	Kommentar	Ans.	Fag	Fremdrift	Hvem utfører oppdraget?	Sysselsettings-effekt	leverandør er lærebedrift?	Vedtatt Bsak	fra tiltak	til tiltak	Ny justering sluttkostnader per XXX
										85/16			
1	Kyrkjevollen skole	5 000 000	Overgang ny varmeløsning. Oppgradering varmtvannsanlegg og hovedføringsvei. Utskiftninger VVS anlegg i tilknytning.	FH	VVS	Lagt ut på doffin fristen 12.mai	Anbudskonk	Ja		5 000 000			
1	Sandved Skole, lys rundt idrettsbane	250 000	Hele anlegget er modent for utskifting. Er store problemer her og lysene virker ikke.	CE	Elektro	under planlegging	Minikonk	Ja		250 000			
1	Lura Boas	1 375 000	Solavskjerming	BS	Bygg	under planlegging	Minikonk	Ja		1 375 000			
1	Lunde Boas Inn klima - oppgraderinger styrings automatikk	1 625 000	Lunde boas trinn2 oppgradering	CE/TN	VVS	underplanlegging	Anbudskonk	Ja		1 625 000			
1	Lurahallen	2 375 000	Nytt ventilasjonsanlegg for hallen. Hallen har stor pågang og øggraget er etter hvert utgått/ av tiden.	BS	VVS	under planlegging	Anbudskonk	Ja		2 375 000			
1	KinoKino	1 375 000	Brannsikrings tiltak for 4 etg med bygningsmessig oppgradering av denne og 3 etg, samt utvidelse av sprinkler anlegg i 2 etg.	BS	Ing. / Bygg	under planlegging	ikke bestemt	Ja		1 375 000			
9	Momskompensasjon	-2 400 000							Momskompensasjon	-2 400 000		Momskompensasjon	-
	Sum	9 600 000							Sum	9 600 000		Sum	-
	Totalt alle SEKF tiltak	25 646 000							Totalt alle SEKF tiltak	25 646 000			
	Vedtatt Bstyret 23/17	25 646 000											

0

Igang satt
Ferdigstilt