

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saknr	Fase	Areal	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
2016	4100810	Radon gj.gang unt. Off	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016		41008 upr radon administrasjon	Leif Arne					garantifase									
41013	41013	Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	Leif Arne			ØP	unntatt	byggefase		2017		2017		0,359	,3 årlig		
2017	4101301	Omlegging intern komm Riska skole	Leif Arne		rammeavtale	ØP		garantifase				2017					
2017	4101305	Omlegging intern komm Maudland skole	Leif Arne		rammeavtale	ØP		garantifase				2017					
2017	4101306	Omlegging intern komm Vatne drift	Leif Arne		rammeavtale	ØP		garantifase				2017					
	4101307	Omlegging intern komm Sørbø skole	Leif Arne		rammeavtale	ØP		garantifase				2017					
		Omlegging intern komm Austrått bhg	Leif Arne		rammeavtale	ØP		byggefase				2017	Q4 2017				
41014	41014	Adgangskontroll anlegg	Thorleif			ØP	unntatt							0,794	,95 årlig		
2017	4101401	Adgangskontroll Sandved skole	Leif Arne		rammeavtale	upr		byggefase				2017	Q4 2017				
2016/2017	4101402	Adgangskontroll Øygard skole	Leif Arne					garantifase									
2017	4101406	Adgangskontroll Smeaheia skole	Leif Arne					byggefase		2017		2017	Q1 2018				
2017		Adgangskontroll Sviland skole	Leif Arne					utgått		2017		2017					
41015	41015	Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg	Leif Arne			ØP	unntatt	byggefase						,175 årlig	årlig		
2017		Oppgrad. v.anlegg Øygard skole	Falk					byggefase				2017	Q4 2017				
2017		Oppgrad. v.anlegg Trones bhg	Falk					byggefase				2017	Q4 2017				
2017		Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg	Falk					byggefase				2017	Q4 2017				
41018	41018	Branntekniske tiltak i barnehager	Tone		Rammeavtale	ØP		garantifase		2015		2015	2017	1,046	prosjekt		
4102000	4102000	Branntekniske tiltak i helsebygg	Tone		Rammeavtale	ØP				2016		2018	2017	10,6	prosjekt		
2016/2017	4102001	Branntek Austrått BOAS	Tone			underprosjekt		garantifase			Q3 2016	2017	Q2 2017	0,2			
2016/2017	4102002	Branntek Riska BOAS	Tone			underprosjekt		garantifase				2017					
2016		Kartlegging	Tone														
2016/2017	4102003	Branntek Trones BOAS	Tone	Novaform		K0 (godkjent uten	87-16 / 56-17	prosjektering		2016		2017					
						K0 (godkjent uten	87-16/56-17	byggefase		2016	2017	2017		1,4			
2016	4102004	Branntek Lunde BOAS	Tone			K0 (godkjent uten	87-16 / 56-17	garantifase		2016	Q3 2016	2016	Q4 2016				
2017	4102005	Branntek Lura BOAS	Tone / Fridtjov / Buster			K0 (godkjent uten	56-17	byggefase		2017		2018		1,1			
2017	4102006	Branntek Rovik BOAS	Tone			K0 (godkjent uten	56-17	prosjektering		2017		2018		0,3			
2017	4102007	Branntek Serviceleiligheter	Tone		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	56-17	prosjektering		2017		2018	Q1 2018	0,3			
4102100	4102100	Branntekniske tiltak i skoler	Tone		Rammeavtale	ØP				2016		2017		4	prosjekt		
2017	4102105	Branntek Giske U.skole	Tone		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	59-17	byggefase		2017		2017					
2017	4102106	Branntek Høyland U.skole	Tone		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	59-17	forprosjekt		2017		2017	Q1 2018				
2017	4102107	Branntek Stangeland	Tone			K0 (godkjent uten	59-17	prosjektering		2017		2017					
2017	4102108	Branntek Trones skole	Tone / Buster			K0 (godkjent uten	59-17	prosjektering		2017		2017	Q1 2018				
41022	41022	Branntekniske tiltak i kulturbygg	Tone			ØP				2018		2018		0,9	prosjekt		
2017	4102204	Branntek Skeianetunet eldresenter	Tone			ØP				2018		2018					
2017	4102205	Branntek Fogdahuset	Tone			ØP				2018		2018					
41023	41023	Nedgravde avfallscontainere	Tone		lvar	ØP								0,659	,7årlig		
2017	4102306	Nedgr avfall Ganddal skole	Tone			ØP		byggefase		2017		2017					
2017	4102307	Nedgr avfall Trones skole	Tone			ØP		Byggefase		2017		2017					
2017	4102308	Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage	Tone							2018		2018					
2017	4102309	Nedgr avfall Sandved skole og barnehage	Tone							2018		2018					
4102500	4102500	Branntekniske tiltak i diverse bygg	Tone		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	57-17	prosjektering / byggefase		2017		2018		2,8	prosjekt		
2017	4102501	Branntek. anlegg som brann- og nøddlysanlegg	Tone									2017					
2017	4102502	Branntek. digitalisering av branntegninger	Tone									2017					
2017	4102503	Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg	Tone									2017					
4102600	4102600	Brannsikringstiltak i kommunale boliger	Tone	Epcon	minikonk. - lvar	K0 (godkjent uten	55-17	prosjektering/byggefase		2017		2017	2017	8,2	prosjekt		
2017	4102800	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg	Leif Arne					garantifase						0,95	prosjekt		
2017		Programvare Lunde boas	Leif Arne			ØP		garantifase		2017		2017					
2017	4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2018		14,5	prosjekt		
2017		Smeaheia skole	Leif Arne			K2	101-17	garantifase		2017		2017					
2017		Giske u skole	Leif Arne			K2	101-17	garantifase		2017		2017					
2017		Giskehallen 1 +2	Leif Arne			K2	101-17	garantifase		2017		2017					
2017		Stadion bygg-	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017	Q4 2017				
2017		Trones nord	Leif Arne			utgått				2017		2017					
2017		Trones Sør	Leif Arne			utgått				2017		2017					
2017		Trones Sør gymsal	Leif Arne			utgått				2017		2017					
2017		Trones boas	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017	Q4 2017				
2017		Lura Boas	Leif Arne			K2	101-17	garantifase		2017		2017					
2017		Rådhus	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017	Q1 2018				
2017	4103000	Alarmoverføring og heisalarm anlegg	Leif Arne			ØP		byggefase		2017		2017	Q4 2017	,2 årlig	årlig		
2017	4103200	Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg	Fridtjov			ØP / K0	21-17	byggefase		2017		2017	Q2 2018	11,25	prosjekt		

Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Areal m2	Bevilgning	Føreløpig byggeregnskap	Mindre-/Merutgift	Vedtak / saksnr	Tatt i bruk	15 mnd frist utløper	
35015	Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper	BS	1 810	51 700 000	51 605 000	95 000	Bsak 83/15	aug.16	nov.17	avlegges desember 2017, regnskap ir ses i sammend med 4541402 SK
15001	Vitenfabrikken II	GF	2 500	67 650 000	60 604 900	7 045 100	SEKF sak 42-15	okt.16	jan.18	
2102800	Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter	JH		7 840 000	7 362 000	478 000	SEKF 93-16	des.16	mar.18	
26007	Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg	FH		13 000 000	12 111 000	889 000	SEKF sak 21 - 16	des.16?	mar.18	
25001	Årsvollveien, 3 boenheter	MB	268	9 600 000	5 524 000	4 076 000		jan.17	apr.18	
26003	Rundeslogen BOAS	RÅ	5 371	240 000 000	228 720 000	11 280 000	BS 143/13	feb.17	mai.18	ses i sammen med 4413999 OG 4415599
60005	Riskahallen, rehabilitering	IOB	5 341	83 110 000	72 530 000	10 580 000	SEKF K2 64-16	jan.17	apr.18	Gruppeprosjekt, må se på 60005 og €
4009108SK	ENØK-EOS- system - Øvrige bygg	TN		6 000 000	6 062 000	-62 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
4009111SK	ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning)	TN		12 438 000	11 316 000	1 122 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
4009112SK	ENØK, SD anlegg barnehager	TN		3 000 000	3 388 000	-388 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
2103900	Ombygging forlegning II i Vagleleiren	PM	568	1 337 730	1 387 000	-49 270	fond	feb.17	mai.18	
3002700	Stangeland skole, 4 nye grupper	RÅ	160	5 300 000	4 389 000	911 000	K2	mar.17	jun.18	møblering pågår
41007	Varmeanlegg Vatne driftsstasjon	TN		5 000 000	5 223 000	-223 000	K2	mar.17	jun.18	
41018XX / 4180X	Branntekniske barnehage	TS		3 500 000	2 730 000	770 000	ØP 2015	mar.17	jun.18	
4009113SK	ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN		20 530 000	20 323 000	207 000	ØP Høle, Trones	mar.17	jun.18	
4009113SK	ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN		9 470 000	13 106 000	-3 636 000	SEKF 92-16 K2 Iglemyr	mar.17	jun.18	Enova Tilskudd
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	IOB	2 972	97 000 000	96 799 600	200 400	justert K2 152-16	sept.16/jan.17	apr.18	
4002501	Ny brannstasjon - detaljregulering									
4002599	Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon									
4002503/10014	Felles øyeblikkelig hjelp	IOB	2359,9	520 500 000	401 596 526	118 903 474	K2 25-15	mar.17	jun.18	
4002502/10013	Ny Hovedbrannstasjon		9994,1							
10016	Ambulansentral		632							
21005	Foreldreinitiativ 2	MB	780	39 200 000	27 552 000	11 648 000	K2 20-16	mai.17	aug.18	
21008	10 nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelse, Aase Ga	MB	840	40 000 000	32 264 000	7 736 000	K2 110-15	mai.17	aug.18	
4707799SK	Branntekniske utbedringer	TS		10 250 000	9 536 000	714 000	ØP 2010	mai.17	aug.18	
4102700 SEKF	Overgang ny server sd-anlegg	LAA/TN		1 200 000	1 310 000	-110 000	Bsak 59/16	mai.17	aug.18	
41400	41004 upr Inneklimateiltak ved Sandved bhg	LAA/TN		2 700 000	1 859 000	841 000	K2 59-15	mai.17	aug.18	
41401	41004 upr Inneklimateiltak ved Sandved skole	LAA/TN		3 000 000	4 079 000	-1 079 000	K2	mai.17	aug.18	
26008	Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget	LAA/TN		11 000 000	10 363 000	637 000	K2 141-15	mai.17	aug.18	
21009	Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbukkveien	MB	252	11 400 000	8 044 129	3 355 871	122-16	sep.17	des.18	
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	Rolf	2 300	87 500 000	72 581 000	14 919 000	120-15	jun.17	sep.18	
25003	Myrveien, 3 boenheter	MB	256	11 800 000	6 286 217	5 513 783	62-16	aug.17	nov.18	
4000200	ENØK, utfasing av oljekjel	LAA/TN		2 471 000	870 621	-1 674 664	54-17	aug.17	nov.18	
4000205	ENØK, utfasing av oljekjel Lura skole	LAA/TN			2 571 402		54-17	aug.17	nov.18	
4000206	ENØK, utfasing av oljekjel Stangeland skole	LAA/TN			333 740		54-17	aug.17	nov.18	
4000207	ENØK, utfasing av oljekjel Giske U.skole	LAA/TN			369 901		54-17	aug.17	nov.18	
10002	Rådhusomt	Jarle		75 000 000	75 000 000	0	SEKF 10-17 Bsak 1/17	Byggeregnskap leveres sammen med 10001		
10003	Parkering nytt rådhus	utv./Jarle		33 000 000	32 000 000	1 000 000	SEKF 10-17 Bsak 1/17	Byggeregnskap leveres sammen med 10001		
30007	Buggeland skole, utvidelse	Morten	761	34 200 000	22 525 000	11 675 000	157-15	aug.17	nov.18	
2602300	Ombygging Lutsiveien psykiatrisk bolig	Ingunn/Jan		1 700 000			1.perioderapp.2017	okt.17	jan.19	
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	Ingunn	1046				SEKF 88-16	okt.17	jan.19	
Total sum				1 521 396 730	1 312 322 036	195 699 694				

NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene

Rullering prosjekter som avlegges for 2016

3000400	Skoler, utendørsanlegg	CE/BS							mars/april.18
3500300	Utendørsanlegg, barnehager	IH							mars/april.18
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg 2016	TN							mars/april.18
4000200	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016	TN							mars/april.18
41002	ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2016	TN							mars/april.18
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2016	Sheryl D							mars/april.18

inkl avset.

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Areal m2	Bevilgning	Byggereg.	Mindre/Mer	Avlagt	Saksnr	Avsetning	SK	SEKF	Totalt	budsjett	Status
		internt		tusen kr	tusen kr	utgift tusen kr		SEKF	tusen kr		Byggeregnskap	Byggeregnskap	Avvik	
35007	Sørbo II, ny barnehage med 5 avd. (Nord)	JH	1 150	50 200	46 002	4 198	okt.16	139-16	2 100		44 769	44 769	1 233	arbeid ferdigstilles innen årskiftet 17/18
35018	Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg	IB					2013							pågår
4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	JH					2013			58 397				Videreføres, arbeid ikke ferdig
4231399	Iglemyr skole, trinn 3	RÅ	1 684	60 500	53 726	7 324	nov.15	162-15	550	53 429		53 429	297	ferdigstilles ila 2017
4231899	Sørbo skole byggetrinn	CE	3 500	125 735	113 023	13 212	mar.16	27-16	500	112 591		112 591	432	pågår
4306199	Høle barnehage	JH	781	27 000	24 390	2 610	mai.15	79-15	600	24 085		24 085	305	utbedring av for høye radonverdier
4332499	Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger (Sør)	JH	4 200	49 900	45 476	5 404	nov.15	163-15	980	45 502		45 502	-26	Innkjøp infoskjermer, ferdigstilles innen årskifte
4410499	Kanalgata, boliger for vanskeligstilte	JH	2 228	64 500	52 407	12 093	mai.15	80-15	500	52 129		52 129	278	ferdigstilt
4231299/4232599/30017	Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal	OT		173 338	172 645	693	nov.16	154-16	1 000	171 554	857	172 411	234	pågår
4231499/30001	Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole	RÅ	757	19 000	15 125	3 926	des.16	167-16	285	51	14 949	15 000	125	ferdigstilles ila 2017
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IB		25 998	24 528	1 470	mai.15	81-15	600	166	24 199	24 365	163	kommer 1 faktura ila 2017
4415499/26001	Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser	MB	2 828	110 250	101 197	9 053	des.16	166-16	2 000	670	100 081	100 751	446	pågår, ferdigstilles 2017
60001	Bogafjellhallen	OT	2 807	109 700	97 385	12315	nov.16	153-16	750	28 321	68 916	97 237	148	pågår