

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Areal	Planlagt byggestart mnd/år	Forv byggestart mnd / år	Planlagt ferdig mnd/år	Forv ferdig mnd / år	Bevilgning inkl. mva mill kr	Bevilgning type	Avvik fremdrift		Avvik kostnader	
																Ja	Nei	Ja	Nei
Oppvekst skole																			
30004	3000400	Skoler, utendørsanlegg	Byggansvarlig											3,101	3 årlig				
2016/2017/2018	3000403	Buggeland skole, uteområde	Christian			underprosjekt	68-17	prosjektering		2017	Q4 2017	2018	2018	1,15					
2016/2017	3000404	Hommersåk skole, uteområde	Ingvar		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	prosjektering		2017	Q1 2018	2017	Q2 2018						
	3000405	Uteområde Øygard skole	Christian		anbudskonkurranse	underprosjekt		garantifase		2016		2017	jul.17						
2016/2017	30403	Figgjo	Christian		bydrift	(godkjent uten K2)	68-17	garantifase		2017		2017	jul.17						
2017	3000408	Smeaheia	Buster		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	prosjektering		2017		2017	Q1 2018						
2017	3000419	Lundehaugen	Christian		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	garantifase		2017	Q4 2017	2017	2017						
2017	3000407	Trones Nord	Buster			K0 (godkjent uten	68-17	byggefase		2017	Q4 2017	2017	Q1 2018						
2017		Ganddal				utgår	68-17												
2017	3000420	Hana skole	Christian /Ingvar		bydrift	omdisp fra Gandd	68-17	byggefase		2017	Q4 2017	2017	Q1 2018						
2017	3000409	Iglemyr	Ingvar		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	byggefase		2017		2017	2017/ Q1 2018						
2017	3000418	Vennebenk - Skoler felles	Byggansvarlig		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	garantifase		2017		2017	mai.17						
2017	må bestilles per skole	Sykkelparkering - Skoler felles	Byggansvarlig		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	byggefase		2017		2017	Q2 2018						
2018		Utendørsanlegg porsholen b.skole				ØP				2018		2018		0,15					
2018		Utendørsanlegg Trones Sør skole				ØP				2018		2018		0,2					
2018		Utendørsanlegg Kyrkevollen skole				ØP				2018		2018		0,3					
2018		Utendørsanlegg Sørbo skole				ØP				2018		2018		0,3					
2018		Utendørsanlegg Stangeland skole				ØP				2018		2018		0,4					
2018	må bestilles per skole	Utendørsanlegg UU lekeområder				ØP				2018		2018		0,5					
30023	3002300	Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket	Fridtjov		anbudskonkurranse	K2	11-17	garantifase		2016	aug.16	2017	Q4 2017	19	prosjekt				
30032	3003200	Rehabilitering skoler	Byggansvarlig											10,7	10 årlig				
2016/2017	3003202	rehab Kyrkevollen skole	Ingvar		rammeavtale	K0 (godkjent uten	49-16/67-17	byggefase		2017		2017	Q2 2018	0,5					
2016/2017	3003205	rehab Maudland skole	Christian		anbudskonkurranse	K0 (godkjent uten	49-16/67-17	garantifase		2016				0,84					
2016	3003207	rehab Smæaheia skole	Buster		byggdrift	underprosjekt		Utgått		2016									
2017	3003212	Rehab Lundehaugen	Christian		minikonkurranse	K0 (godkjent uten	67-17	byggefase		2017	Q3 2017	2018	Q1 2018	3					
2017	3003213	rehab Ganddal	Christian		rammeavtale	K0 (godkjent uten	67-17	prosjektering		2017	Q3 2017	2017	Q1 2018	0,3					
2017	3003214	Rehab Øygard	Ingvar/Falk			K0 (godkjent uten	67-17	prosjektering		2017	Q1 2018		Q2 2018	0,2					
2017	3003215	Rehab Høle	Ingvar		minikonkurranse	K0 (godkjent uten	67-17	byggefase		2017	Q3 2017	2017	Q1 2018	0,5					
2017	3003216	Rehab Austrått skole	Christian			K0 (godkjent uten	67-17	garantifase		2017		Q2 2017	Q2 2017	0,2					
2017	3003217	Rehab Trones sør + gymsal	Buster			K0 (godkjent uten	67-17			2017		2018		0,83					
2017	3003218	Rehab Hana skole	Ingvar		Bydrift	K0 (godkjent uten	67-17	byggefase		2017		2017	Q1 2018	0,7					
2017	3003219	Rehab Iglemyr	Ingvar		ramme	K0 (godkjent uten	67-17	byggefase		2017		Q3 2017	Q1 2018	1,03					
2017	3003220	Rehab Porsholen	Buster		rammeavtale	K0 (godkjent uten	67-17	byggefase		2017		2017 Q4	Q1 2018	1,5					
2017	3003221	Rehab Hommersåk				K0 (godkjent uten	67-17			2017				0,8					
2018		Rehab Iglemyr				ØP				2018		2018		0,2					
2018		Rehab Porsholen				ØP				2018		2018		3,9					
2018		Rehab Sandved skole				ØP				2018		2018		2,5					
2018		Rehab Lura Skole				ØP				2018		2018		1,9					
2018		Rehab Buggeland skole				ØP				2018		2018		1,5					
Oppvekst barn og unge																			
35003	3500300	Utendørsanlegg, barnehager	Byggansvarlig											1	1 årlig				
2016/2017	3500302	uteområde Rissebærstraen bhg	Buster		bydrift	K0 (godkjent uten	62-17	garantifase		2016	Q3 2017	2017	Q4 2017						
2016	3500305	uteområde Brueland bhg	Christian		bydrift	underprosjekt		garantifase		2016		2017	Q2 2017						
2017	3500306	Figgjo	Christian		bydrift	K0 (godkjent uten	62-17	garantifase		2017									
2017	3500306	Vatne	Ingvar		bydrift	K0 (godkjent uten	62-17	garantifase		2017									
2017	3500306	Mykleberget	Buster		Bydrift	K0 (godkjent uten	62-17	byggefase		2017	Q4 2017	Q4 2017	Q1 2018						
2017/2018	3500306	Hommersåk	Ingvar		bydrift	K0 (godkjent uten	62-17	utgår		2017			2018	0,3					
2017/2018	3500306	Jønningheia	Buster		byggdrift	K0 (godkjent uten	62-17	byggefase		2017			Q2 2018	0,2					
2017	3500306	Stangeland	Christian			K0 (godkjent uten	62-17	garantifase		2017	høst 17								
2018		Stangeland (garantifase i 2017?)				ØP								0,1					
2018		Uteområde Varatun bhg				ØP								0,4					
35019	3501900	Rehabilitering barnehage	Byggansvarlig			K0 (godkjent uten	53-16							15,7	10 årlig				
2016/2017	3501901	rehab Austrått bhg	Ingvar/Fridtjov			K0 (godkjent uten K2) + ompdisp 1,3 til sandv	53-16/69-17	garantifase / byggefase		2016		2017	Q1 2018	2,1					
2016	3501903	rehab Hana bhg	Morten			underprosjekt	69-17	garantifase		2017	apr.17	2017	43009	3,5					
2016/2017	3501904	rehab Brueland bhg	Christian		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	53-16/69-17	byggefase		2016		2017	Q1 2018	1					
2016	3501905	rehab Sandvedhaugen bhg	Christian		Rammeavtale	underprosjekt	53-16	garantifase		2016	jun.16	2017		0,5					
2017	3501907	Sandved bhg	Christian		Rammeavtale	fra Austrått	69-17	garantifase		2017		2017	2017	2					
2017	3501908	Figgjo	Christian		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	69-17	garantifase		2017		2017		1					
2017	3501909	Ganddal	Christian			K0 (godkjent uten	69-17	Omdisponert						0					
2017	3501910	Hommersåk	Ingvar		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	69-17	byggefase		2017	jan.18	apr.18	Q1 2018	1,9					

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saknr	Fase	Areal	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
2017	3501915	Høle bhg	Ingvar		Rammeavtale			garantifase		2017		Q1 2018	Q4 2017	0,2			
2017	3501911	Riska	Ingvar		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	69-17	garantifase		2017			Q4 2017	0,25			
2017	3501912	Myklaberget	Buster		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	69-17	byggefase		2017		2017	Q1 2018	1,1			
2017/2018	3501913	Jønningheia	Buster		byggdrift	K0 (godkjent uten	69-17	byggefase		2017		2017	Q1 2018	2,2+8			
2017/2018		Varatun				ØP						2018		0,8+1,4			
2017	3501914	Porsholen	Buster		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	69-17	garantifase		2017		2017	Q4 2017	1			
2018		Rehab Stangelandsforen				ØP				2018		2018		0,5			
2018		Rehab Sørbo nord og sør bhg				ØP				2018		2018		1			
2018		Rehab Øygard bhg				ØP				2018		2018		4,2			
2018		Rehab Vatne bhg				ØP				2018		2018		0,6			
2018		Rehab Høle bhg				ØP				2018		2018		0,5			
2018		Rehab Rissebærstaen				ØP				2018		2018		1			
Levekår																	
21038	2103800	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	Jan		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	63-17	garantifase		2017		2017		8 årlig	årlig		
2018	2104500	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	Jan			ØP				2018		2018		8 årlig	årlig		
26017	2601700	Rehabilitering omsorgsbygg	Byggansvarlig			K0 (godkjent uten	52-16 / 64-17							16,98	10 årlig		
2016	2601701	rehab Austrått BOAS	Ingvar		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	52-16,64-17	garantifase		2016		2017	Q3 17	3,0			
2016/2017	2601702	rehab Lura BOAS	Fritjov			K0 (godkjent uten	64-17	byggefase		2016		2017	Q2 2018	5,2			
2016/2017	2601703	rehab Rovik BOAS	Ingvar		Rammeavt./miniko	K0 (godkjent uten	52-16,64-17	garantifase		2016		2017	Q2 2017	1,2			
2016/2017	2601704	rehab Åse BOAS	Ingvar		Rammeavt./miniko	K0 (godkjent uten	52-16,64-17	garantifase		2016	nov.16	2017	Q3 17	1,9			
2016/2017	2601705	rehab Trones serviceleiligheter	Buster		Rammeavt./miniko	K0 (godkjent uten	52-16,64-17	garantifase / byggefase		2016		2017	Q1 2018	1			
2017	2601706	rehab Byhaugen BOAS				??						2017		2			
2017	2601707	rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter	Christian / Falk		bydrift	K0 (godkjent uten	64-17	Byggefase		2017		2017	Q1 2018	2,68			
2018		rehab Rovik BOAS				ØP				2018		2018		1,5			
2018		Rehab Åse BOAS				ØP				2018		2018		0,5			
2018		Rehab Serviceleiligheter				ØP				2018		2018		2,5			
2018		Rehab Trones Boas				ØP				2018		2018		5,5			
Kultur og byutvikling																	
15009	1500900	Rehabilitering kulturbygg	Byggansvarlig			K0 (godkjent uten	48-16 / 66-17							1,46	1,2 årlig		
2016/2017/2018	1500903	rehab Thranegården	Ingvar/Leif/Viten			K0 (godkjent uten	66-17	forprosjekt		2016		2018	2018	1,4			
2017	1500904	Rehab Lura bydelsbus (belysning)	Buster	ALC	minikonkurranse	K0 (godkjent uten	66-17	garantifase				Q3 2017					
2017	1500905	Rehab Skeiene Eldresenter	Christian		rammeavtale	K0 (godkjent uten	66-17	prosjektering				Q4 2017	Q4 2018				
2018		Rehab Skeianetunet				ØP								0,4			
2018		Rehab KinoKino				ØP								0,4			
15012	1501200	Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal	Buster			ØP		garantifase		2017		2017	aug.17	0,58	prosjekt		
15014	1514000	Ventilasjonsanlegg Lurabydelsbus	Buster	ALC	anbud	1.per 2017		byggefase				2017	Q2 2018	2	prosjekt		
Teknisk																	
60014	6001400	Branntekniske tiltak i idrettsbygg	Tone			ØP								1,1	prosjekt		
2017	6001401	Brannteknisk Austrått idrettsbygg	Tone/Christian	Rambøll	minikonkurranse	K0 (godkjent uten	58-17	prosjektering		2017		2017	Q1 2018				
2017	6001402	Brannteknisk Lura idrettsbygg	Buster	ALC		K0 (godkjent uten	58-17	byggefase		2017		2017	Q2 2018				
60015	6001500	Rehab Idrett	Byggansvarlig			ØP								,8 årlig	årlig		
2017	6001501	Rehab Lurahallen	Buster	ALC	minikonkurranse	-	-	byggefase		2017		2017	Q2 2018	0,8			
2017	6001502	Rehab Austråttshallen	Ingvar							2017		2017		0			
2018		Rehab Sørbohallen				ØP				2018		2018		0,7			
2018		Rehab Riskahallen				ØP				2018		2018		0,3			
60017	6001700	Fasade Sør Austråttshallen	Ingvar		rammeavtale	1.per 2017		prosjektering		2017		2018		0,65	prosjekt		
60019	6001900	Utbedring av utvendig vegg på Austråttshallen				ØP				2018		2018		5,5			
60020	6002000	Nytt gulv i Austråttshallen				ØP				2018		2018		3			
Kommune felles																	
Eiendom																	
40001	4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg	Thorleif/Fridtjov		ekstern utlysning	K0 (godkjent uten	56-16							2,226	3,3 årlig		
2016	4000102	Miljø Riska ungdomsskole	Fridtjov			underprosjekt	56-16	garantifase		2016	jul.05	2016	Q4 2017				
2016	4000103	Miljø Hommersåk skole	Fridtjov			underprosjekt	56-16	garantifase		2016	2016	2016	2016				
2016	4000104	Miljø Kyrkevollen skole	Fridtjov			underprosjekt	56-16	byggefase		2017		2017	Q1 2018				
2017		Miljø Lura boas				utgår, en del av 4103200											
2018		Miljø Lura BOAS fase 2				ØP				2018		2018		3,3			
40002	4000200	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel				ØP											
2018		Utfasing oljekjel KinoKino				ØP				2018		2018		1,2			
2018		Utfasing oljekjel Oalsgata 12				ØP				2018		2018		1			
40003	4000300	ENØK, solvarmeenergi	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	12-17	byggefase		Q1 2017	Q3 2017	Q2 2017	Q1 2018	4	prosjekt		
40005	4000500	Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energi	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	107-16	Prosjek./byggef.		2016	aug.16	2018	2018	40	prosjekt		
2016	4000501	Enova Giske ungd.skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase		2016		2016					
2016	4000502	Enova Sviland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase		2016		2016					
2016	4000503	Enova Trones skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase		2016		2016					

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Areal	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
2016	4000504	Enova Lura skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggfase		2016		2016	Q3 2018				
2016	4000505	Enova Lurahammeren skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase		2016		2016					
2016	4000506	Enova Porsholen skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase		2016		2016					
2016	4000507	Enova Stangeland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase		2016		2016					
2016	4000508	Enova Sørbo skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering		2016	2017	2016	2018				
2016	4000509	Enova Øygard skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering		2016	2017	2016	2018				
2016	4000510	Enova Buggeland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase		2016		2016	2017				
2016	4000511	Enova Hana skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering		2016		2016	2018				
2016	4000512	Enova Austrått skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase					aug.17				
2016	4000513	Enova Kyrkjevollen skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase					2017				
2016	4000514	Enova Sandved skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase					2017				
2016	4000515	Enova Maudland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase					2017				
2016	4000516	Enova Smeaheia skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase					des.16				
2017/2018	4000517	Enova Bogafjell skole	Fridtjov			underprosjekt	ØP	prosjektering		2017	2018	2018	2018	2,25			
2017/2018	4000518	Enova Høyland ungdomskole	Fridtjov			underprosjekt	ØP	prosjektering		2017	2018	2018	2018	3,75			
2018		Enova Lura skole				ØP				2018		2018		2,2			
2018		Enova Iglemyr skole				ØP				2018		2018		1,8			
41002	4100200	ITV-anlegg (kameraovervåking)	Leif Arne		Rammeavtale	ØP				2017		2017		0,632	1 årlig		
2016	4100203	ITV Buggeland skole	Leif Arne					garantifase									
2017/2018		ITV Smeaheia skole	Leif Arne			K0 (godkjent uten	60-17	prosjektering		2017		2018	Q1 2018	0,4			
2017	4100210	ITV Maudland skole	Leif Arne			K0 (godkjent uten	60-17	garantifase		2017		2017					
2017/2018		ITV Lura skole	Leif Arne			K0 (godkjent uten	60-17	prosjektering		2017		2018	2018	0,2			
2017		ITV Lurahammaren u.skole	Leif Arne			K0 (godkjent uten	60-17	prosjektering		2017		2017	2018				
2017/2018		ITV Bogafjell skole	Leif Arne			K0 (godkjent uten	60-17	prosjektering		2017		2018	2018	0,4			
41003	4100300	Universell utforming	Buster			K0 (godkjent uten	65-17	Prosjek./bygggef.			løpende			2	2 årlig		
41004	4100400	Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering	Thorleif									årlig		4,372	5 årlig		
2016	4100401	Inneklima Hommersåk bhg	Fridtjov			K2	123-16	garantifase					Q4 2017				
2016	4100402	Inneklima Myklaberget bhg	Fridtjov			K2	124-16	garantifase					Q4 2017				
2017	4100405	Inneklima Byhagen boas	Thorleif			K0 (godkjent uten	61-17	garantifase		2017		2017	Q4 2017				
2017	4101406	Inneklima Stangeland skole	Thorleif			K0 (godkjent uten	61-17	garantifase		2017		2017	Q4 2017				
2016	41401	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole	Thorleif					garantifase									
2018		Innemiljø Giske u.skole				ØP				2018		2018		2,5			
2018		Innemiljø Bogafjell skole				ØP				2018		2018		2,1			
2018		Innemiljø Høyland				ØP				2018		2018		0,4			
2016	4100701	Felles varmeløsning, føringsveier, Vatne driftsstasjon	Leif Arne			underprosjekt		garantifase			jul.05	2016	Q3 2017				
41008	41008	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Leif Arne			ØP						2020		6	prosjekt		
2016	4100800	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100801	Radon Høle barne- og ungd.skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100802	Radon Riska ungd.skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100803	Radon Smeaheie skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100804	Radon Hommersåk skole bygg B	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100805	Radon Trones skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100806	Radon Torger Carlsens gate	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100807	Radon Agneveien	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100808	Radon gj.gang unt. Off	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100809	Radon gj.gang unt. Off	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100810	Radon gj.gang unt. Off	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016		41008 upr radon administrasjon	Leif Arne					garantifase									
41013	4101300	Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	Leif Arne			ØP	unntatt			2018		2018		0,3	,3 årlig		
2017	4101301	Omlegging intern komm Riska uskole	Leif Arne		rammeavtale	ØP		garantifase				2017					
2017	4101305	Omlegging intern komm Maudland skole	Leif Arne		rammeavtale	ØP		garantifase				2017					
2017	4101306	Omlegging intern komm Vatne drift	Leif Arne		rammeavtale	ØP		garantifase				2017					
	4101307	Omlegging intern komm Sørbo skole	Leif Arne		rammeavtale	ØP		garantifase				2017					
		Omlegging intern komm Austrått bhg	Leif Arne		rammeavtale	ØP		garantifase				2017	Q4 2017				
2018		Omlegging intern komm Høyland skole				ØP						2018					
2018		Omlegging intern komm Bogafjell skole				ØP						2018					
2018		Omlegging intern komm Smeaheia skole				ØP						2018					
41014	4101400	Adgangskontroll anlegg	Thorleif			ØP	unntatt								1,5 årlig		
2017	4101401	Adgangskontroll Sandved skole	Leif Arne		rammeavtale	upr		byggfase				2017	Q1 2018				
2016/2017	4101402	Adgangskontroll Øygard skole	Leif Arne					garantifase									
2017/2018	4101406	Adgangskontroll Smeaheia skole	Leif Arne			ØP		byggfase		2017		2017	Q1 2018	0,5			
2017		Adgangskontroll Sviland skole	Leif Arne					utgå		2017		2017					
2018		Adgangskontroll Kyrkjevollen skole				ØP				2018		2018		0,5			

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saknr	Fase	Areal	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
2018		Adgangskontroll Bogafjellhallen				ØP				2018		2018		0,5			
41015	4101500	Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg	Leif Arne			ØP	unntatt								,6 årlig		
2017		Oppgrad. v.anlegg Øygard skole	Falk					byggefase				2017	Q4 2017				
2017		Oppgrad. v.anlegg Trones bhg	Falk					byggefase				2017	Q4 2017				
2017		Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg	Falk					byggefase				2017	Q4 2017				
2018		Oppgrad. v.anlegg Lura skole				ØP				2018		2018		0,3			
2018		Oppgrad. v.anlegg Stangeland skole				ØP				2018		2018		0,3			
41020	4102000	Branntekniske tiltak i helsebygg	Tone		Rammeavtale	ØP				2016		2018		10,6	prosjekt		
2016/2017	4102001	Branntek Austrått BOAS	Tone			underprosjekt		garantifase			Q3 2016	2017	Q2 2017	0,2			
2018	4102002	Branntek Riska BOAS	Tone			ØP 2018				2018		2018		0,8			
2016		Kartlegging	Tone			K0 (godkjent uten	87-16 / 56-17	garantifase		2016		2017					
2016/2017	4102003	Branntek Trones BOAS	Tone	Novaform		K0 (godkjent uten	87-16/56-17	byggefase		2016	2017	2017	Q1 2018	1,4			
2016	4102004	Branntek Lunde BOAS	Tone			K0 (godkjent uten	87-16 / 56-17	garantifase		2016	Q3 2016	2016	Q4 2016				
2017/2018	4102005	Branntek Lura BOAS	Tone / Fridtjov / Buster			K0 (godkjent uten	56-17	byggefase		2017		2018	Q2 2018	2,3			
2017/2018	4102006	Branntek Rovik BOAS	Tone/Ingvar			K0 (godkjent uten	56-17	prosjektering		2017		2018		0,3+2			
2017/2018	4102007	Branntek Serviceleiligheter	Tone		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	56-17	byggefase		2017		2018	Q1 2018	0,3+3			
41021	4102100	Branntekniske tiltak i skoler	Tone		Rammeavtale	ØP				2016		2017		4	prosjekt		
2017	4102105	Branntek Giske U.skole	Tone/Buster		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	59-17	byggefase		2017		2017	Q1 2018				
2017	4102106	Branntek Høyland U.skole	Tone		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	59-17	byggefase		2017		2017	Q2 2018				
2017	4102107	Branntek Stangeland	Tone/Buster			K0 (godkjent uten	59-17	prosjektering		2017		2017	Q1 2018				
2017	4102108	Branntek Trones skole	Tone/Buster			K0 (godkjent uten	59-17	byggefase		2017		2017	Q1 2018				
2018		Branntek Maudland skole				ØP				2018		2018		0,5			
2018		Branntek Sandved skole				ØP				2018		2018		0,6			
2018		Branntek Soma skole				ØP				2018		2018		0,3			
4102200	4102200	Branntekniske tiltak i kulturbygg	Tone			ØP				2018		2018		0,9	prosjekt		
2018	4102204	Branntek Skeianetunet eldrecenter	Tone/Christian			ØP				2018		2018		0,75			
2018	4102205	Branntek Fogdahuset	Tone/Ingvar			ØP				2018		2018		0,15			
4102300	4102300	Nedgravde avfallscontainere		lvar		ØP									1,1årlig		
2017	4102306	Nedgr avfall Ganddal skole	Tone			ØP		byggefase		2017		2017	Q1 2018				
2017	4102307	Nedgr avfall Trones skole	Tone			ØP		byggefase		2017		2017	Q1 2018				
2018	4102308	Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage	Tone			ØP				2018		2018		0,35			
2018	4102309	Nedgr avfall Sandved skole og barnehage	Tone			ØP				2018		2018		0,35			
2018		Nedgr avfall Vitenfabrikken				ØP				2018		2018		0,4			
41025	4102500	Branntekniske tiltak i diverse bygg	Tone		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	57-17	prosjektering / byggefase		2017		2018		2,8	prosjekt		
2017/2018	4102501	Branntek. anlegg som brann- og nødlisyanlegg	Tone			ØP		byggefase		2017		2018	Q2 2018				
2017/2018	4102502	Branntek. digitalisering av branntegninger	Tone			ØP		prosjektering		2017		2018	Q2 2018				
2017/2018	4102503	Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg	Tone			ØP		prosjektering		2017		2018	Q2 2018				
41026	4102600	Brannsikringstiltak i kommunale boliger	Tone	Epcon	minikonk. - lvar	K0 (godkjent uten	55-17	prosjektering/byggefase		2017		2017	Q1 2018	8,2	prosjekt		
41028	4102800	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg	Leif Arne											2,85	prosjekt		
2017		Programvare Lunde boas	Leif Arne			ØP		garantifase		2017		2017					
2018		Programvare Giske u.skole				ØP				2018		2018		0,4			
2018		Programvare Giskehallen 1				ØP				2018		2018		0,55			
41029	4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg	Leif Arne			K2	101-17			2017		2018		14,5	prosjekt		
2017		Smeaheia skole	Leif Arne			K2	101-17	garantifase		2017		2017					
2017		Giske u skole	Leif Arne			K2	101-17	garantifase		2017		2017					
2017		Giskehallen 1 +2	Leif Arne			K2	101-17	garantifase		2017		2017					
2017		Stadion bygg-	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017	Q1 2018				
2017		Trones boas	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017	Q1 2018				
2017		Lura Boas	Leif Arne			K2	101-17	garantifase		2017		2017					
2017		Nytt Rådhus	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2018	Q4 2018				
2018		Lyse fjernvarme KinoKino				ØP				2018		2018		1,4			
2018		Lyse fjernvarme Sandnes Helsecenter				ØP				2018		2018		1,4			
2018		Lyse fjernvarme Langgata 72,74,76				ØP				2018		2018		4			
2018		Lyse fjernvarme Trones nord				ØP				2018		2018		0,7			
2018		Lyse fjernvarme Trones Sør				ØP				2018		2018		0,95			
2018		Lyse fjernvarme Trones Sør gymsal				ØP				2018		2018		1			
41030	4103000	Alarmoverføring og heisalarm anlegg	Leif Arne			ØP		garantifase		2017		2017	Q4 2017	,2 årlig	årlig		
41032	4103200	Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg	Fridtjov			ØP / K0	21-17	byggefase		2017		2017	Q2 2018	11,25	prosjekt		
41033	4103300	Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella													2 årlig		

Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Areal m2	Bevilgning	Føreløpig byggeregnskap	Mindre-/Merutgift	Vedtak / saksnr	Tatt i bruk	15 mnd frist utløper	
15001	Vitenfabrikken II	GF	2 500	67 650 000	61 400 000	6 250 000	SEKF sak 42-15	okt.16	jan.18	ses i sammend med 4541402 SK
2102800	Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter	JH		7 840 000	7 572 000	268 000	SEKF 93-16	des.16	mar.18	
26007	Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg	FH		13 000 000	12 125 000	875 000	SEKF sak 21 - 16	des.16?	mar.18	
26003	Rundeskoen BOAS	RÅ	5 371	240 000 000	231 265 000	8 735 000	BS 143/13	feb.17	mai.18	ses i sammen med 4413999 OG 4415599
60005	Riskahallen, rehabilitering	IOB	5 341	83 110 000	73 311 000	9 799 000	SEKF K2 64-16	jan.17	apr.18	Gruppeprosjekt, må se på 60005 og f
4009108SK	ENØK-EOS- system - Øvrige bygg	TN		6 000 000	6 062 000	-62 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
4009111SK	ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning)	TN		12 438 000	11 316 000	1 122 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
4009112SK	ENØK, SD anlegg barnehager	TN		3 000 000	3 388 000	-388 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
2103900	Ombygging forlegning II i Vagleleiren	PM	568	1 337 730	1 387 000	-49 270	fond	feb.17	mai.18	
3002700	Stangeland skole, 4 nye grupper	RÅ	160	5 300 000	4 417 000	883 000	K2	mar.17	jun.18	
41007	Varmeanlegg Vatne driftstasjon	TN		5 000 000	5 413 000	-413 000	K2	mar.17	jun.18	
41018XX / 4180X	Branntekniske barnehage	TS		3 500 000	2 878 000	622 000	ØP 2015	mar.17	jun.18	
4009113SK	ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN		20 530 000	20 323 000	207 000	ØP Høle, Trones	mar.17	jun.18	
4009113SK	ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN		9 470 000	13 106 000	-3 636 000	SEKF 92-16 K2 Iglemyr	mar.17	jun.18	Enova Tilskudd
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	IOB	2 972	97 000 000	96 955 000	45 000	justert K2 152-16	sept.16/jan.17	apr.18	
4002501	Ny brannstasjon - detaljregulering									
4002599	Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon									
4002503/10014	Felles øyeblikkelig hjelp	IOB	2359,9	520 500 000	412 010 261	108 489 739	K2 25-15	mar.17	jun.18	
4002502/10013	Ny Hovedbrannstasjon		9994,1							
10016	Ambulansentral		632							
21005	Foreldreinitiativ 2	MB	780	39 200 000	30 651 000	8 549 000	K2 20-16	mai.17	aug.18	
21008	10 nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelse, Aase Ga	MB	840	40 000 000	30 541 000	9 459 000	K2 110-15	mai.17	aug.18	avlegges jan.18
4102700 SEKF	Overgang ny server sd-anlegg	LAA/TN		1 200 000	1 310 000	-110 000	Bsak 59/16	mai.17	aug.18	
41400	41004 upr Inneklimateiltak ved Sandved bhg	LAA/TN		2 700 000	1 859 000	841 000	K2 59-15	mai.17	aug.18	
41401	41004 upr Inneklimateiltak ved Sandved skole	LAA/TN		3 000 000	4 079 000	-1 079 000	K2	mai.17	aug.18	
26008	Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget	LAA/TN		11 000 000	10 363 000	637 000	K2 141-15	mai.17	aug.18	
21009	Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbukkveien	MB	252	11 400 000	9 100 000	2 300 000	122-16	sep.17	des.18	
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	RÅ	2 300	87 500 000	73 763 000	13 737 000	120-15	jun.17	sep.18	
25003	Myrveien, 3 boenheter	MB	256	11 800 000	6 286 217	5 513 783	62-16	aug.17	nov.18	
10002	Rådhusomt	Jarle		75 000 000	75 000 000	0	SEKF 10-17 Bsak 1/17	Byggeregnskap leveres sammen		
10003	Parkering nytt rådhus	utv./Jarle		33 000 000	32 000 000	1 000 000	SEKF 10-17 Bsak 1/17	Byggeregnskap leveres sammen		
30007	Buggeland skole, utvidelse	Morten	761	34 200 000	22 588 000	11 612 000	157-15	aug.17	nov.18	
2602300	Ombygging Lutsiveien psykiatrisk bolig	Ingunn/Jan		1 700 000	1 282 000	418 000	1.perioderapp.2017	okt.17	jan.19	
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	Ingunn	1046	41 000 000	41 583 000	-583 000	SEKF 88-16	okt.17	jan.19	
3003000	Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg	LAA/TN		8 500 000			47-16/33-17	des.17	mar.19	
3003500	Rehab Vatne skole	Ingvar		1 000 000			1.per rapp 2017			
3003600	Mindre ombygging Iglemyr Skole	Ingvar		430 000			1.per rapp 2017			
Total sum				1 498 305 730	1 303 333 478	185 042 252				

NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene

Rullering prosjekter som avlegges for 2016

3000400	Skoler, utendørsanlegg	CE/BS		mars/april.18
3500300	Utendørsanlegg, barnehager	IH		mars/april.18
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2016	SD		mars/april.18

Rullering prosjekter som avlegges for 2016/2017

4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg 2016/2017	LAA		mars/april.19	kan avlegges snarest etter 4000104 er ferdig Q1 2018
4000200	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016/2017	LAA		mars/april.19	kan avlegges etter siste fakturene for 2017 er mottatt
41002	ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2016/2017	LAA		mars/april.19	kan avlegges etter siste fakturene for 2017 er mottatt

inkl avset.

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Areal m2	Bevilgning	Byggeregn.	Mindre/Mer	Avlagt	Saksnr	Avsetning	SK	SEKF	Totalt	budsjett	Status
		internt		tusen kr	tusen kr	utgift tusen kr		SEKF	tusen kr		Byggeregnskap	Byggeregnskap	Avvik	
35007	Sørbo II, ny barnehage med 5 avd. (Nord)	JH	1 150	50 200	46 002	4 198	okt.16	139-16	2 100		44 769	44 769	1 233	arbeid ferdigstilles innen årskiftet 17/18
35018	Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg	IB					2013							pågår
4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	JH					2013			58 397				Videreføres, arbeid ikke ferdig
4231399	Iglemyr skole, trinn 3	RÅ	1 684	60 500	53 726	7 324	nov.15	162-15	550	53 429		53 429	297	ferdigstilt
4231899	Sørbo skole byggetrinn	CE	3 500	125 735	113 023	13 212	mar.16	27-16	500	112 591		112 591	432	pågår
4306199	Høle barnehage	JH	781	27 000	24 390	2 610	mai.15	79-15	600	24 085		24 085	305	utbedring av for høye radonverdier
4332499	Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger (Sør)	JH	4 200	49 900	45 476	5 404	nov.15	163-15	980	45 502		45 502	-26	Innkjøp infoskjermer, ferdigstilles innen årskifte
4410499	Kanalgata, boliger for vanskeligstilte	JH	2 228	64 500	52 407	12 093	mai.15	80-15	500	52 129		52 129	278	ferdigstilt
4231299/4232599/30017	Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal	OT		173 338	172 645	693	nov.16	154-16	1 000	171 554	857	172 411	234	pågår
4231499/30001	Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole	RÅ	757	19 000	15 125	3 926	des.16	167-16	285	51	14 949	15 000	125	ferdigstilt
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IB		25 998	24 528	1 470	mai.15	81-15	600	166	24 199	24 365	163	kommer 1 faktura ila 2017
4415499/26001	Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser	MB	2 828	110 250	101 197	9 053	des.16	166-16	2 000	670	100 096	100 766	431	pågår, ferdigstilles 2017
60001	Bogafjellhallen	OT	2 807	109 700	97 385	12315	nov.16	153-16	750	28 321	68 916	97 237	148	pågår