

Investering/byggeprosjekt

| Prosjektnr | Prosjektnavn | Intern ansvarlig | God-kjønning | Planlagt ferdig | Bygge-start | Estimert ferdig | Kost-nad per m2, kr | Total bevilgning (i hele tusen) | Fase | Avvik fremdrift | Avvik kostnad |
|------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Oppvekst skole | | | | | | | | | | | |
| 30002 | Figgjo skole, nybygg K20-skole | MB | K2 | aug. 18 | 2016 | Q2 2019 | 42 857 | 253 500 | Byggefase | | |
| 30009 | Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell | RÅ | K0 | 2020 | Q4 2018 | Q3 2020 | 35 438 | 268 000 | Prosjektering | | |
| 30010 | Skaarlia skole | OT | K0 | 2023 | | | | 205 000 | Regulering | | |
| 6001100 | Skaarlia skole, liten flerbrukshall | OT | K0 | 2023 | | | | 35 000 | Regulering | | |
| 30021 | Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole | IOB | K2 | Aug 18 | 2016 | Q3 2018 | 20 894 | 232 000 | Byggefase | | |
| 3001800 | Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU) | OT | ØP | - | | | | - | Ikke påbegynt | | |
| 3002000 | Altona skole og ressurscenter, nye lokaler | OT | ØP | - | | | | - | Forprosjekt | | |
| 3002800 | Nye elevplasser, B21-skole | OT | ØP | 2020 | | | | 400 000 | Ikke påbegynt | | |
| 3002900 | Maimheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever) | RÅ | ØP | 2020 | | | | 62 000 | Mulighetsstudie | | |
| 3003400 | Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule | OT / RÅ | ØP | 2020 | | | | 35 000 | Mulighetsstudie | | |
| 6000700 | Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400) | OT / RÅ | ØP | 2021 | | | | 27 000 | Mulighetsstudie | | |
| 3003700 | Nye elevplasser Sandved | OT / RÅ | ØP | 2019 | | | | 25 000 | Regulering | | |
| Oppvekst barn og unge | | | | | | | | | | | |
| 35002 | Asperholen barnehage, riving | JH | K2 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | | 2 000 | Byggefase | | |
| 3502000 | Langgata 72 helsestasjon | JH | K0 | 2019 | Q1 2019 | Q1 2020 | | 35 000 | Prosjektering | | |
| 3502100 | Prosjektering, ny barnehage Hana | OT/MB | ØP | 0 | | | | 2 000 | Regulering | | |
| 3502200 | Prosjektering, ny barnehage Riska | OT/JH | ØP | 0 | | | | 2 000 | Ikke påbegynt | | |
| Levekår | | | | | | | | | | | |
| 21001 | Nytt avlastningscenter med barnebolig | MB | K2 | Q3 2018 | Q3 2017 | Q4 2018 | 49 645 | 146 700 | Byggefase | | |
| 21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | RÅ | K2 | 2017 | 2016 | Q2 2018 | | 82 500 | Byggefase | | |
| 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | OT | Periodisk bev. | 0 | | | | 80 000 | Aktiv | | |
| 21027 | Nybygg Håholen, 7 boenheter | OT/JH | ØP | 2018 | | | | 26 000 | Aktiv | | |
| 2103100 | Boliger for vanskeligstilte | OT | ØP | 2020 | | | | 50 000 | Aktiv | | |
| 2103101 | Tun - Lura nord (Stokkastø) | MB | ØP | 0 | | | | - | Huset er revet | | |
| 2103102 | Tun - Ubestemt tomt | OT | | | | | | | | | |
| 2103107 | Tun Håbafjell/Brattebø småhus | MB | K0 | 2018 | Q3 2018 | Q3 2019 | | 11 200 | Prosjektering | | |
| 2103400 | Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020 | OT/MB | ØP | 2020 | Q2 2019 | Q4 2020 | | 48 500 | Regulering | | |
| 2103700 | Tilpasninger i Hanamyrveien | JK | ØP | 2018 | | | | 3 400 | | | |
| 2104200 | Omsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer | OT/MB | ØP | 2019 | | | | 32 000 | Regulering | | |
| 2104300 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser | OT/MB | ØP | 2021 | Q2 2019 | Q4 2021 | | 61 000 | Regulering | | |
| 2104400 | Nytt aktivitetscenter Våggjerd | OT/RÅ | ØP | 2020 | | | | 84 000 | Mulighetsstudie | | |
| 25002 | Boliger Syrinveien, 6 boenheter | MB | K2 | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | 16 000 | Byggefase | | |
| 25004 | Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år | OT/MB | ØP | 0 | | | | 12 900 | Regulering | | |
| 2500401 | Vatne/Dybingen Småhus | MB | K2 | 0 | Q2 2018 | Q4 2018 | | 5 000 | Anbudsfase | | |
| 2500404 | Tun Helgeland småhus | MB | | 0 | 0 | | | - | Avtale tomtekjøp med grunneier | | |
| 2601100 | Nye sykehjemsplasser | OT | ØP | 2020 | | | | 240 000 | Ikke påbegynt | | |
| 2602100 | Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase | IOB | K0/K2 | Okt 17 | Q3 2017 | Q2 2018 | | 1 500 | Byggefase | | |
| 2602200 | Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS | IOB | ØP | 2019 | | | | 23 000 | Ikke påbegynt | | |
| 2104600 | Skeianegt. 14 ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter | IOB | Bystyre | 0 | | | | 7 100 | Ikke påbegynt | | |
| Kultur og byutvikling | | | | | | | | | | | |
| 1501300 | Langgata 76 - utskifning av tak, utvendig rehabilitering | JH | ØP | 2018 | Q2 2019 | Q1 2020 | | 7 500 | Programmeringsfase | | |
| Teknisk | | | | | | | | | | | |
| 60006 | Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering) | OT / MB | ØP | 2016 | | | | 900 | Ikke påbegynt | | |
| 60008 | Iglemyr svømme- og idrettshall | JH | K2 | Q1 2020 | Q1 2018 | Q1 2020 | 5 181 | 262 000 | Byggefase | | |
| 6000900 | Ny idrettshall Høyland ungdomsskole | OT / JA | ØP | 2020 | Q1 2019 | Q3 2020 | | 79 000 | Mulighetsstudie | | |
| 6001000 | Giskehallen, rehab av svømmehallen | FH | ØP | 2020 | Q3 2019 | Q4 2020 | | 99 000 | Prosjektering | | |
| 6001900 | Utbedring av utvendig vegg på Austråthallen | FH | ØP | 2018 | Q3 2019 | Q4 2018 | | 5 500 | Prosjektering | | |
| 6002000 | Nytt gulv i Austråthallen | FH | ØP | 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | | 3 000 | Prosjektering | | |
| Kommune Felles | | | | | | | | | | | |
| 10001 | Nytt rådhus | JA | K2 | 2018 | Q3 2017 | Q4 2018 | 27 660 | 406 500 | Byggefase | | |
| 10006 | Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken | JA | ØP | 2016 | Q3 2017 | Q3 2021 | | 1 250 | Regulering | | |
| 10010 | Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig) | MB | 1.per.rapp | 2018 | Q3 2017 | Q2 2018 | 9 398 | 5 850 | Byggefase | | |
| 1002000 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | OT | 0 | 0 | | | | - | Regulering | | |
| Eiendom | | | | | | | | | | | |
| 4103100 | Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon | OT | ØP | 2018 | | | | 4 000 | | | |
| 4103101 | Regulering Vagle-leiren | OT | upr | 0 | | | | - | Aktiv | | |
| 4103102 | Regulering gamle Figgjo skole | OT | upr | 2018 | | | | - | Mulighetsstudie | | |
| 4103103 | Regulering gamle Vatne skole | OT | upr | 2018 | | | | - | Mulighetsstudie | | |
| 4103104 | Regulering Riskatun | OT | upr | 0 | | | | - | Regulering | | |
| 4103105 | Regulering Vatneleiren | OT | upr | 0 | | | | - | Ikke påbegynt | | |

Rehabilitering/vedlikehold/drift

| Prosjektnr | Prosjektnavn | Intern ansvarlig | Godkjenning | Planlagt ferdig | Byggestart | Estimert ferdig | Kostnad per m2 | Total bevilgning, i hele MNOK | Fase | Avvik fremdrift | Avvik kostnad |
|------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Oppvekst skole | | | | | | | | | | | |
| 3000400 | Skoler, utendørsanlegg | LAA/bygn.ansv. | | | | | | 3,101 | | | |
| 3000403 | Buggeland skole, uteområde | LAA/bygn.underprosjekt | | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | 1,150 | Anbudsfase | | |
| 3000404 | Hommersåk skole, uteområde | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q2 2018 | Q4 2018 | | | Byggefase | | |
| 3000405 | Uteområde Øygard skole | LAA/bygn.underprosjekt | | 2017 | 0 | 0 | | | Garantifase | | |
| 30403 | Figgjo | LAA/bygn.(godkjert) | | 2017 | 0 | 0 | | | Garantifase | | |
| 3000408 | Smeaheia | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q4 2017 | Q2 2018 | | | Prosjektering | | |
| 3000419 | Lundehaugen | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | 0 | 0 | | | Garantifase | | |
| 3000407 | Trones Nord | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | | | Garantifase | | |
| 3000420 | Hana skole | LAA/bygn.omdisp fra | | 2017 | Q4 2017 | Q2 2018 | | - | Garantifase | | |
| 3000409 | Iglemyr | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q4 2017 | Q2 2018 | | | Byggefase | | |
| 3000418 | Vennebenk - Skoler felles | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | 0 | 0 | | | Garantifase | | |
| 3000421 | Utendørsanlegg porsholen b.skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q4 2018 | | 0,150 | Ikke påbegynt | | |
| 3000422 | Utendørsanlegg Trones Sør skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q4 2018 | | 0,200 | Prosjektering | | |
| 3000423 | Utendørsanlegg Kyrkevollen skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q4 2018 | | 0,300 | Prosjektering | | |
| 3000424 | Utendørsanlegg Sorbø skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q4 2018 | | 0,300 | Ikke påbegynt | | |
| 3000425 | Utendørsanlegg Stangeland skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q4 2018 | | 0,400 | Prosjektering | | |
| | må bestilles per skole | Utendørsanlegg UU lekeområder | | 2018 | 0 | Q4 2018 | | 0,500 | Ikke påbegynt | | |
| | må bestilles per skole | Sykkelparkering - Skoler felles | LAA/bygn.K0 (godkjert) | 2017 | Q4 2017 | Q2 2018 | | | Byggefase | | |
| 3003200 | Rehabilitering skoler | LAA/bygn.ansv. | | | | | | 10,700 | | | |
| 3003202 | rehab Kyrkevollen skole | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q4 2017 | Q2 2018 | | 0,500 | Garantifase | | |
| 3003205 | rehab Maudland skole | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 0 | 0 | 0 | | 0,840 | Garantifase | | |
| 3003207 | rehab Smeaheia skole | LAA/bygn.underprosjekt | | | 0 | 0 | | | | Utgått | |
| 3003212 | Rehab Lundehaugen | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2018 | Q3 2017 | Q2 2018 | | 3,000 | Byggefase | | |
| 3003213 | rehab Ganddal | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q3 2017 | Q4 2018 | | 0,300 | Prosjektering | | |
| 3003214 | Rehab Øygard | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 0 | Q1 2018 | Q3 2018 | | 0,200 | Prosjektering | | |
| 3003215 | Rehab Høle | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q3 2017 | Q2 2018 | | 0,500 | Byggefase | | |
| 3003216 | Rehab Austrått skole | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | Q2 2017 | 0 | 0 | | 0,200 | Garantifase | | |
| 3003217 | Rehab Trones sør + gymsal | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2018 | Q1 2018 | Q2 2018 | | 0,830 | Byggefase | | |
| 3003218 | Rehab Hana skole | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q4 2017 | Q2 2018 | | 0,700 | Byggefase | | |
| 3003219 | Rehab Iglemyr | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | Q3 2017 | Q3 2017 | Q2 2018 | | 1,030 | Byggefase | | |
| 3003220 | Rehab Porsholen | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | | 1,500 | Byggefase | | |
| 3003219 | Rehab Iglemyr | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | 0 | | 0,200 | Ikke påbegynt | | |
| 3003220 | Rehab Porsholen | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | 5,800 | Anbudsfase | | |
| 3003222 | Rehab Sandved skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 2,500 | Byggefase | | |
| 3003203 | Rehab Lura Skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | 0 | | - | Ikke påbegynt | | |
| 3003223 | Rehab Buggeland skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 1,500 | Byggefase | | |
| Oppvekst barn og unge | | | | | | | | | | | |
| 3500300 | Utendørsanlegg, barnehager | LAA/bygn.ansv. | | | | | | 1,000 | | | |
| 3500306 | Figgjo | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 0 | 0 | 0 | | - | Garantifase | | |
| 3500306 | Vatne | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 0 | 0 | 0 | | - | Garantifase | | |
| 3500306 | Mykleberget | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | Q4 2017 | Q2 2018 | Q2 2018 | | - | Byggefase | | |
| 3500306 | Hommersåk | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 0 | Q2 2018 | Q4 2018 | | 0,300 | Byggefase | | |
| 3500306 | Jønningheia | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 0 | Q4 2017 | Q2 2018 | | 0,200 | Byggefase | | |
| 3500306 | Stangeland | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 0 | 0 | 0 | | - | Garantifase | | |
| 3500304 | Stangeland | LAA/bygn. | | 0 | 0 | 0 | | - | Ikke påbegynt | | |
| 3500312 | Uteområde Varatun bhq | LAA/bygn. | | 0 | Q2 2018 | Q4 2018 | | - | Prosjektering | | |
| 3501900 | Rehabilitering barnehage | LAA/bygn.K0 (godkjert uten K2) | | | | | | 15,700 | | | |
| 3501901 | rehab Austrått bhq | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q3 2017 | Q1 2018 | | 2,100 | Garantifase | | |
| 3501903 | rehab Hana bhq | MB K0 | | 2017 | 2016 | Q2 2018 | | 3,500 | Garantifase | | |
| 3501904 | rehab Brueland bhq | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | 0 | 0 | | 1,000 | Byggefase | | |
| 3501905 | rehab Sandvedhaugen bhq | LAA/bygn.underprosjekt | | 2017 | 0 | 0 | | 0,500 | Garantifase | | |
| 3501907 | Sandved bhq | LAA/bygn.fra Austrått | | 2017 | 0 | 0 | | 2,000 | Garantifase | | |
| 3501908 | Figgjo | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | 0 | 0 | | 1,000 | Garantifase | | |
| 3501909 | Ganddal | LAA/bygn.K0 (godkjert uten K2) | | Q1 2018 | Q2 2018 | | | | | Omdisponert | |
| 3501910 | Hommersåk | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 43191 | Q3 2017 | Q2 2018 | | 1,900 | Byggefase | | |
| 3501915 | Høle bhq | LAA/bygn. | | Q1 2018 | 0 | 0 | | 0,200 | Garantifase | | |
| 3501911 | Riska | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 0 | Q3 2017 | Q1 2018 | | 0,250 | Garantifase | | |
| 3501912 | Mykleberget | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q3 2017 | Q2 2018 | | 1,100 | Byggefase | | |
| 3501913 | Jønningheia | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | 0 | 0 | | 2,2+8 | 0 | | |
| 3501914 | Porsholen | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 1,000 | Garantifase | | |
| 3501916 | Rehab Stangelandsforen | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | 0,500 | Byggefase | | |
| 3501917 | Rehab Sorbø nord og sør bhq | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | 1,000 | Prosjektering | | |
| 3501918 | Rehab Øygard bhq | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q1 2018 | Q2 2018 | | 0,600 | Byggefase | | |
| 3501915 | Rehab Høle bhq | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | 0 | | 0,500 | Byggefase | | |
| 3501920 | Rehab Rissebærstaen | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | 1,000 | Ikke påbegynt | | |
| 3501921 | Rehab smeaheia | LAA/bygn.Jønningheia | | 0 | Q1 2017 | Q4 2017 | | - | Prosjektering | | |
| Levekår | | | | | | | | | | | |
| 2103800 | Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q1 2017 | Q4 2017 | | 8 årlig | Garantifase | | |
| 2104500 | Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 8 årlig | Byggefase | | |
| 2601700 | Rehabilitering omsorgsbygg | LAA/bygn.K0 (godkjert uten K2) | | | | | | 16,980 | <- 10 mnok årlig | | |
| 2601701 | rehab Austrått BOAS | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | 0 | 0 | | 3,000 | Garantifase | | |
| 2601703 | rehab Rovik BOAS | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | 0 | 0 | | 1,200 | Garantifase | | |
| 2601704 | rehab Åse BOAS | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | 0 | 0 | | 1,900 | Garantifase | | |
| 2601705 | rehab Trones serviceleiligheter | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | | 1,000 | Byggefase | | |
| 2601707 | rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter | LAA/bygn.K0 (godkjert) | | 2017 | Q4 2017 | Q3 2018 | | 2,680 | Byggefase | | |
| 2601703 | rehab Rovik BOAS | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q4 2018 | | 1,500 | Forprosjekt | | |
| 2601704 | Rehab Åse BOAS | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | 0 | | 0,500 | Ikke påbegynt | | |
| 2601708 | Rehab Serviceleiligheter | LAA/bygn. | | 0 | 0 | Q1 2018 | Q4 2018 | - | Byggefase | | |
| 2601709 | Rehab Trones Boas | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | 5,500 | Prosjektering | | |
| 2601702 | rehab Lura BOAS | FH | | overført til 4103200 | 0 | 0 | | | | | |
| Kultur og byutvikling | | | | | | | | | | | |
| 1500900 | Rehabilitering kulturbygg | LAA/bygn.K0 (godkjert uten K2) | | | | | | 1,460 | | | |
| 1500903 | rehab Thranegården | LAA/bygn.K0 (godkjert uten K2) | | Q1 2018 | Q2 2018 | | | 1 + , 4 | Forprosjekt | | |
| 1500904 | Rehab Lura bydelshus (belysning) | LAA/bygn.K0 (godkjert uten K2) | | 0 | 0 | | | - | Garantifase | | |
| 1500905 | Rehab Skeiene Eldresenter | LAA/bygn.K0 (godkjert uten K2) | | Q4 2017 | Q4 2018 | | | - | Prosjektering | | |
| 1500906 | Rehab Skeianetunet | LAA/bygn.ØP | | Q1 2018 | Q4 2018 | | | 0,400 | Prosjektering | | |
| 1500907 | Rehab KinoKino | LAA/bygn.ØP | | Q1 2018 | Q4 2018 | | | 0,400 | Byggefase | | |
| 1501200 | Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal | LAA/bygn.ØP | | 0 | 0 | 0 | | 0,580 | Garantifase | | |
| 1514000 | Ventilasjonsanlegg Lurabydelshus | LAA/bygn.1.per 2017 | | Q4 2017 | Q2 2018 | | | 2,000 | Byggefase | | |

| Teknisk | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|---------------|------|---------|---------|---------|---------|---------------|---|
| 6001400 | Branntekniske tiltak i idrettsbygg | TS | ØP | 0 | | | | 1 100 | | |
| 6001401 | Brannteknisk Austrått idrettsshall | TS | K0 (godkjert) | 2017 | 0 | 0 | | - | Ikke påbegynt | |
| 6001402 | Brannteknisk Lura idrettsshall | LAA/bygn | K0 (godkjert) | 2017 | Q3 2017 | Q2 2018 | | - | Byggefase | |
| 6001500 | Rehab Idrett | LAA/bygn | ØP | | | | | 8 årlig | | |
| 6001501 | Rehab Lurahallen | LAA/bygn | - | 2017 | Q4 2017 | Q2 2018 | | 0,800 | Byggefase | |
| 6001502 | Rehab Austråttshallen | LAA/bygn | | 0 | 2017 | 0 | 0 | - | | 0 |
| 6001503 | Rehab Sørbøhallen - se på omdisponering mellom Riska og Iglemyr | LAA/bygn | ØP | 2018 | 0 | 0 | | 0,700 | | 0 |
| 6001504 | Rehab Riskahallen | LAA/bygn | ØP | 2018 | 0 | 0 | | 0,300 | Ikke påbegynt | |
| 6001505 | Rehab Iglemyr garderobe | LAA/bygn | | 0 | 0 | 0 | Q2 2018 | - | Garantifase | |
| 6001700 | Fasade Sør Austråttshallen | LAA/bygn | 1.per 2017 | 2018 | Q3 2017 | Q3 2018 | | 0,650 | Prosjektering | |

| Kommune Felles | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------|---------|---------|---------|---|---------------|---------------|-------|
| 4000100 | Miljøtiltak, kommunale bygg | FH | K0 (godkjert) | 2,226 | | | | <-- 3,3 årlig | | |
| 4000102 | Miljø Riska ungdomskole | FH | | | | | | | Garantifase | |
| 4000103 | Miljø Hommersåk skole | FH | | | | | | | Garantifase | |
| 4000104 | Miljø Kyrkevollen skole | FH | underprosjekt | 2017 | Q3 2017 | Q2 2018 | | - | Byggefase | |
| | Miljø Lura BOAS fase 2 | FH | ØP | 2018 | Q2 2017 | Q2 2018 | | 3,300 | Byggefase | |
| | Miljø Trones omdisp fra Lura | Buster | | | | | | | | 0 |
| 4000208 | Utfasing ohjekjel KinoKino | LAA/Buste | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | - | Anbudsfase | |
| 4000209 | Utfasing ohjekjel Oalsgata 12 | LAA/Jan | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | - | Anbudsfase | |
| 4000300 | ENØK, solvarmeenergi | FH | K2 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q2 2018 | | 4,000 | Byggefase | |
| 4000500 | Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov | FH | K2 | 2018 | | | | 40,000 | Byggefase | |
| 4000501 | Enova Giske ungd.skole | FH | underprosjekt | 2016 | 2016 | 2016 | | | Garantifase | |
| 4000502 | Enova Sviland skole | FH | underprosjekt | 2016 | 0 | 0 | | | Ikke påbegynt | |
| 4000503 | Enova Trones skole | FH | underprosjekt | 2016 | 2016 | 2016 | | | Garantifase | |
| 4000504 | Enova Lura skole | FH | underprosjekt | 2016 | Q1 2018 | Q3 2018 | | | Byggefase | |
| 4000505 | Enova Lurahammeren skole | FH | underprosjekt | 2016 | 2016 | 2016 | | | Garantifase | |
| 4000506 | Enova Porsholen skole | FH | underprosjekt | 2016 | 2016 | 2016 | | | Garantifase | |
| 4000507 | Enova Stangeland skole | FH | underprosjekt | 2016 | 2016 | 2016 | | | Garantifase | |
| 4000508 | Enova Sørbø skole | FH | underprosjekt | 2016 | 0 | 0 | | | Ikke påbegynt | |
| 4000509 | Enova Øygaard skole | FH | underprosjekt | 2016 | Q2 2018 | Q3 2018 | | | Prosjektering | |
| 4000510 | Enova Buggeland skole | FH | underprosjekt | 2016 | 0 | 0 | | | Ikke påbegynt | |
| 4000511 | Enova Hana skole | FH | underprosjekt | 2016 | Q3 2018 | Q4 2018 | | | Prosjektering | |
| 4000512 | Enova Austrått skole | FH | underprosjekt | 0 | Q2 2017 | Q4 2017 | | | Garantifase | |
| 4000513 | Enova Kyrkevollen skole | FH | underprosjekt | 0 | Q3 2017 | Q4 2018 | | | Regulering | |
| 4000514 | Enova Sandved skole | FH | underprosjekt | 0 | Q3 2017 | Q4 2017 | | | Garantifase | |
| 4000515 | Enova Maudland skole | FH | underprosjekt | 0 | Q2 2017 | Q3 2017 | | | Garantifase | |
| 4000516 | Enova Smeaheia skole | FH | underprosjekt | 0 | 2016 | 2016 | | | Garantifase | |
| 4000517 | Enova Bogafjell skole | FH | underprosjekt | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | | Prosjektering | |
| 4000518 | Enova Høyland ungdoms skole | FH | underprosjekt | 2018 | 0 | 0 | | | Ikke påbegynt | |
| | Enova Lura skole | FH | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q3 2018 | | | Byggefase | |
| 4000519 | Enova Iglemyr skole | FH | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | | Prosjektering | |
| 4100200 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | LAA/bygn | ØP | 2017 | | | | 0,632 | | 0 |
| 4100203 | ITV Buggeland skole | LAA/bygn | | 0 | 0 | 0 | | - | Garantifase | |
| 4100211 | ITV Smeaheia skole | LAA/bygn | K0 (godkjert) | 2018 | Q4 2017 | Q1 2018 | | 0,400 | Prosjektering | |
| 4100210 | ITV Maudland skole | LAA/bygn | K0 (godkjert) | 2017 | 0 | 0 | | - | Garantifase | |
| 4100216 | ITV Lura skole | LAA/bygn | K0 (godkjert) | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 0,200 | Prosjektering | |
| 4100214 | ITV Lurahammaren u.skole | LAA/bygn | K0 (godkjert) | 2017 | Q4 2017 | Q4 2018 | | - | Prosjektering | |
| 4100212/4100213 | ITV Bogafjell skole | LAA/bygn | K0 (godkjert) | 2018 | Q4 2017 | Q1 2018 | | 0,400 | Byggefase | |
| 4100300 | Universell utforming | LAA/bygn | K0 (godkjert) | 0 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 2,000 | Byggefase | |
| 4100400 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | LAA/bygn | | 0 | årlig | 0 | 0 | 4,372 | | 0 |
| | Innemiljø Giske u.skole | LAA/bygn | ØP | 2018 | 0 | 0 | | 2,500 | Anbudsfase | |
| | Innemiljø Bogafjell skole | LAA/bygn | ØP | 2018 | 0 | 0 | | 2,100 | Forprosjekt | |
| | Innemiljø Høyland | LAA/bygn | ØP | 2018 | 0 | 0 | | 0,400 | Anbudsfase | |
| 41008 | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier 2018 Radon tiltak | LAA/bygn | ØP | 2020 | 0 | 0 | | 6,000 | | 0 |
| | | LAA/bygn | | 0 | 0 | 0 | | - | | 0 |
| 4101300 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | LAA/bygn | ØP | 2018 | 0 | 0 | | 0,300 | | 0 |
| 4101314 | Omlegging intern komm Høyland skole | TN | ØP | 2018 | 0 | 0 | | #1/T | | 0 |
| 4101310 | Omlegging intern komm Bogafjell skole | TN | ØP | 2018 | 0 | 0 | | #1/T | | 0 |
| 4101313 | Omlegging intern komm Austrått skole | TN | ØP | 2018 | 0 | 0 | | #1/T | | 0 |
| 4101311 | Omlegging intern komm Stangeland skole | TN | ØP | 2018 | 0 | 0 | | #1/T | Byggefase | 0 |
| 4101311 | Omlegging intern komm Lurahallen skole | TN | ØP | 2018 | 0 | 0 | | #1/T | | 0 |
| 4101315 | Omlegging intern komm Byhagen Boas skole | TN | ØP | 2018 | 0 | 0 | | #1/T | | 0 |
| 4101400 | Adgangskontroll anlegg | TN | ØP | 2018 | 0 | 0 | | 1,5 årlig | | 0 |
| 4101401 | Adgangskontroll Sandved skole | LAA/bygn | upr | 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | | - | Byggefase | |
| 4101406 | Adgangskontroll Smeaheia skole | LAA/bygn | ØP | 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | | 0,500 | Byggefase | |
| | Adgangskontroll Sviland skole | LAA/bygn | ansv. | | 0 | 0 | | | | Utgår |
| | Adgangskontroll Kyrkevollen skole | LAA/bygn | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 0,500 | Ikke påbegynt | |
| | Adgangskontroll Bogafjellhallen | LAA/bygn | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 0,500 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|---------------|------|---------|---------|--|-----------|----------|---------------|---|---|
| 4101500 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg | LAA/bygn | ØP | 0 | | | | 0,6 årlig | | | | |
| 4101502 | Oppgrad. v.anlegg Øygard skole | FT | ØP | 2017 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4101503 | Oppgrad. v.anlegg Trones bhq | FT | ØP | 2017 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4101504 | Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhq | FT | ØP | 2017 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 4101505 | Oppgrad. v.anlegg Lura skole | FT | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4101501 | Oppgrad. v.anlegg Stangeland skole | FT | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | | | | |
| 4102000 | Branntekniske tiltak i helsebygg | TS | ØP | 2018 | | | | | 10,600 | | | |
| 4102001 | Branntek Austrått BOAS | TS | underprosjekt | 2017 | 0 | 0 | | | 0,200 | Garantifase | | |
| 4102002 | Branntek Riska BOAS | TS | ØP 2018 | 2018 | Q4 2018 | 0 | | | 0,800 | Forprosjekt | | |
| | Kartlegging BOAS | TS | K0 (godkjert) | 2017 | 0 | 0 | | | - | | 0 | |
| 4102003 | Branntek Trones BOAS | TS | K0 (godkjert) | 2017 | 0 | 0 | | | 1,400 | Garantifase | | |
| 4102004 | Branntek Lunde BOAS | TS | K0 (godkjert) | 2016 | 0 | 0 | | | - | Garantifase | | |
| 4102005 | Branntek Lura BOAS | TS | K0 (godkjert) | 2018 | 0 | 0 | | | 0,200 | Byggefase | | |
| 4102006 | Branntek Rovik BOAS | TS | K0 (godkjert) | 2018 | 0 | Q2 2019 | | | 0,3+2 | Ikke påbegynt | | |
| 4102007 | Branntek Serviceliligheter | TS | K0 (godkjert) | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | | 0,3+3 | Byggefase | | |
| 4102100 | Branntekniske tiltak i skoler | TS | ØP | 2017 | 0 | 0 | | | 4,000 | | 0 | |
| 4102105 | Branntek Giske U.skole | TS | K0 (godkjert) | 2017 | 0 | 0 | | | - | Garantifase | | |
| 4102106 | Branntek Høyland U.skole | TS | K0 (godkjert) | 2017 | Q4 2018 | 0 | | | - | Byggefase | | |
| 4102107 | Branntek Stangeland | TS | K0 (godkjert) | 2017 | 0 | Q2 2018 | | | - | Byggefase | | |
| 4102108 | Branntek Trones skole | TS | K0 (godkjert) | 2017 | 0 | Q4 2018 | | | - | Byggefase | | |
| | Branntek Maudland skole | TS | ØP | 2018 | 0 | Q1 2019 | | | 0,500 | Ikke påbegynt | | |
| | Branntek Sandved skole | TS | ØP | 2018 | 0 | Q4 2018 | | | 0,600 | Byggefase | | |
| | Branntek Soma skole | TS | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | 0,300 | Prosjektering | | |
| 4102200 | Branntekniske tiltak i kulturbygg | TS | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | 0,900 | | 0 | |
| 4102204 | Branntek Skelanetunet eldrecenter | TS | ØP | 2018 | Q3 2019 | Q4 2019 | | | 0,750 | Forprosjekt | | |
| 4102205 | Branntek Fogdahuuset | TS | ØP | 2018 | 0 | Q4 2019 | | | 0,150 | Forprosjekt | | |
| 4102300 | Nedgravde avfallscontainere | TS | ØP | 0 | 0 | 0 | | | - | | 0 | |
| 4102306 | Nedgr avfall Ganddal skole | TS | ØP | 2017 | 0 | 0 | | | - | Garantifase | | |
| 4102307 | Nedgr avfall Trones skole | TS | ØP | 2017 | 0 | 0 | | | - | Garantifase | | |
| 4102308 | Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage | TS | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | 0,350 | Forprosjekt | | |
| 4102309 | Nedgr avfall Sandved skole og barnehage | TS | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | 0,350 | Ikke påbegynt | | |
| | Nedgr avfall Vitenfabrikken | TS | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | 0,400 | Forprosjekt | | |
| 4102500 | Branntekniske tiltak i diverse bygg | TS | K0 (godkjert) | 2018 | 0 | 0 | | | 0,280 | | 0 | |
| 4102501 | Branntek. anlegg som brann- og nedlysanlegg | TS | ØP | 2018 | 0 | Q4 2018 | | | - | Byggefase | | |
| 4102502 | Branntek. digitalisering av branntegninger | TS | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | - | Byggefase | | |
| 4102503 | Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg | TS | ØP | 2018 | 0 | Q1 2019 | | | - | Byggefase | | |
| 4102600 | Branskringstiltak i kommunale boliger | TS | K0 (godkjert) | 2017 | 0 | Q1 2019 | | | 0,820 | Byggefase | | |
| 4102800 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | LAA/bygn | ØP | | | | | | 2,850 | | | |
| | Programvare Lunde boas | LAA/bygn | ØP | 2017 | 0 | 0 | | | | Garantifase | | |
| | Programvare Giske u.skole | LAA/bygn | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | 0,400 | | 0 | |
| | Programvare Giskehallen 1 | LAA/bygn | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | 0,550 | | 0 | |
| 4102900 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | LAA/bygn | K2 | 2018 | | | | | 14,500 | | 0 | |
| | Smeaheia skole | LAA/bygn | K2 | 2017 | 0 | 0 | | | - | Garantifase | | |
| | Giske u skole | LAA/bygn | K2 | 2017 | 0 | 0 | | | - | Garantifase | | |
| | Giskehallen 1 +2 | LAA/bygn | K2 | 2017 | 0 | 0 | | | - | Garantifase | | |
| | Stadion bygg- | LAA/bygn | K2 | 2017 | Q3 2017 | Q1 2018 | | | - | Byggefase | | |
| | Trones boas | LAA/bygn | K2 | 2017 | Q3 2017 | Q1 2018 | | | - | Byggefase | | |
| | Lura Boas | LAA/bygn | K2 | 2017 | 0 | 0 | | | - | Garantifase | | |
| | Nytt Rådhus | LAA/bygn | K2 | 2018 | Q3 2017 | Q1 2018 | | | - | Byggefase | | |
| | Lyse fjernvarme KinoKino | LAA/bygn | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | 1,400 | | 0 | |
| | Lyse fjernvarme Sandnes Helsecenter | LAA/bygn | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | 1,400 | | 0 | |
| | Lyse fjernvarme Langgata 72,74,76 | LAA/bygn | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | 4,000 | | 0 | |
| | Lyse fjernvarme Trones nord | LAA/bygn | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | 0,700 | | 0 | |
| | Lyse fjernvarme Trones Sør | LAA/bygn | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | 0,950 | | 0 | |
| | Lyse fjernvarme Trones Sør gymsal | LAA/bygn | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | 1,000 | | 0 | |
| 4103000 | Alarmoverføring og heisalarm anlegg | LAA/bygn | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | ,3 årlig | | 0 | |
| 4103200 | Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg | FH | ØP/K0 | 2018 | 2016 | Q3 2018 | | | 11,250 | Byggefase | | |
| 4103300 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | FT | ØP | 0 | 0 | 0 | | | | Ikke påbegynt | | |
| 4103301 | Oppgr. Av dusj - Lundehaugen u.skole | FT | ØP | 0 | Q1 2018 | Q2 2018 | | | | Garantifase | | |
| 4103302 | Oppgr. Av dusj - Lundehaugen boas | FT | ØP | 0 | Q1 2018 | Q2 2018 | | | | Garantifase | | |
| 4103303 | Oppgr. Av dusj - Åse boas | FT | ØP | 0 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | | Anbudsfase | | |
| 4103304 | Oppgr. Av dusj - Lura bydelshus | FT | | 0 | 0 | 0 | | | | Ikke påbegynt | | |
| 4103305 | Oppgr. Av dusj - Smeaheia skole | FT | ØP | 0 | 0 | 0 | | | | Ikke påbegynt | | |
| 4103306 | Oppgr. Av dusj - Stangeland Gymbygg | FT | ØP | 0 | 0 | 0 | | | | Ikke påbegynt | | |

