



SANDNES  
EIENDOMSELSKAP KF  
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 141 - 19

Saksbehandler: John Herveland

Behandles av:  
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:  
18.12.2019

## **Byggeregnskap prosjekt pnr 35002 Asperholen barnehage, riving** **Saksopplysninger:**

I økonomiplan 2016-2019 var det avsatt midler til riving og nybygg på Asperholen barnehage i henhold til utklippet under.

B2	35002	Asperholen barnehage, riving og nybygg	78 200	2 750	2 000	41 000
<b>Status K0:</b> Planlagt byggestart 2019. Forventet ferdigstilt juni 2020.						
Som følge av endring i befolkningsprognoser foreslås Asperholen barnehage revet i 2017. Bygging av ny 8 avdelingsbarnehage og omlegging av veianlegg er forskjøvet i henhold til <a href="#">vedtatt økonomiplan 2015-2018</a> .						

Videre i økonomiplan for perioden 2017-2020 ble prosjektet omgjort til kun å omfatte regulering og riving, og ikke nybygg. Dette i tråd med barnehagebehovsplaner.

I de registrerte kostnadene i byggeregnskapet inngår således regulerings- og rivningskostnader. Totalt forbruk består av 2.457 MNOK,- på prosjektnr 35002 i selskap 30, og 527 TNOK kr på prosjektnr 4331499 i selskap 1.

For rivearbeidet ble det lagt frem K2 i SEKF sak 08-18.

### **Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr**

<b>Utgifter</b>	
Budsjett	4 750
Regnskap	2 984
<b>Avvik</b>	<b>1 766</b>
<b>Finansiering</b>	
Fellesfinansiering/bruk av lån	2 643
Mva kompensasjon	341

<b>Sum</b>	2 984
Vedtak økonomi - bevilgninger	
<b>Vedtatt</b>	<b>Beløp</b>
ØP 2016-2019	4 750
	4 750

### Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på 2.984 MNOK, med et mindreforbruk på 1.766 MNOK.

### Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 35002 Asperholen barnehage, riving, godkjennes på 2.984 MNOK.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 11.12.2019

Torbjørn Sterri  
daglig leder

**Vedlegg 1:** Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS