

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Ansvarlig eksternt	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr.	Fase	Areal, m2 BTA	Planlagt byggestart mnd/år	Forv byggestart mnd / år	Planlagt ferdig mnd/år	Forv ferdig mnd / år	Bevilgning inkl. mva mill kr	Forventet kostn. inkl. mva mill kr	Kostnad kvm eks. mva* BTA *	Tomtekostnader eks. mva** kvm **	Avvik fremdrift		Avvik kostnader		Merknader
																	Ja	Nei	Ja	Nei	
Oppvekst skole																					
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	Morten			K2	84-17	Byggefase	4732	2016		aug.18	Q2 2019	253,5				ikke avklart				K2 legges fram i egen sak
30009	Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell	Rolf			K0	43-15	Prosjektering	6050	2018		2020		268,0	268	19000	504					
30010	Skaarlia skole	utv.avd./Elin			K0	21-15	Regulering		2021		2023		205,0								
6001100	Skaarlia skole, liten flerbrukshall	utv.avd./Elin			K0	21-15	Regulering		2021		2023		35,0								
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	Ingunn	Prosjektil AS	Delte entr.	K2	151-16	Byggefase	8883	2015	høsten 2016	aug.18	Q1.2019	232,0	232	26 320*	0					
3001800	Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU)	utv.avd.			ØP		Forprosjekt		2019				-			ikke avklart					
3002000	Altona skole og ressurscenter, nye lokaler	utv.avd.			ØP		Forprosjekt	500	2020												Utgått fra ØP 2018 - må søkes i 1.tertial
3002800	Nye elevplasser, B21-skole	utv.avd.			ØP		Utredning		2019		2020		400,0								avventer ferdigstilles av skole behovsplan i september 2017 i Bystyret
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196	Rolf			ØP		Mulighetsstudie	2000	2018	2018	2020		62,0	123							
3003400	Forprosjekt – ombygging/utvidelse Sviland skule	utv.avd./Rolf			ØP		Mulighetsstudie		2018		2020		136,0								
6000700	Svilund skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400)	utv.avd./Rolf			ØP				2020		2020		27,0								
3003700	Nye elevplasser Sandved	utv.avd./Jarle			ØP						2020		25,0								
Oppvekst barn og unge																					
35002	Asperholen barnehage, riving	John		Anbudskonk	K2		Byggefase		2017	nov.17	des.17	Q2 2018	2,0	0,995							Riving pågår
3502000	Langgata 72 helsestasjon	John			K0		reg./forprosj.		2017		2019	2019	35,0	35							
3502100	Prosjektering , ny barnehage Hana	utv.avd./Morten			ØP				2018				2,0								
3502200	Prosjektering , ny barnehage Riska	utv.avd./John			ØP				2018				2,0								
Levekår																					
21001	Nytt avlastningscenter med barnebolig	Morten			K2	22-17	Byggefase	2364	2015		sommer 18	2018	146,7								
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	Rolf			K2	78-16	Byggefase	2649	sep.16		des.17	jun.18	82,5	82,5							Riving eksterende bygg + utenomhusarbeid ferdigstilles november 2018
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	utv.avd.			Periodisk bev.				løpende				80,0								
21027	Nybygg Håholen, 7 boenheter	utv.avd./John			ØP		Midlertidig stoppet		2017	Usikkert	2018	Usikkert	26,0			4 888					Naboklage på byggesak. Søknad om tilskudd husbanken avslått.
21029	Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5	Morten			K2	108-16	garantifase		2016	2016	2017	des.17	42,6	42,6		6 600 000					
2103100	Boliger for vanskeligstilte	utv.avd.			ØP				2015		2020		50,0			ikke avklart					behov for nærmere avklaring av bestilling
2103101	Tun - Lura nord (Stokkastø)	Morten			ØP																Huset rives
2103102	Tun - Ubestemt tomt	utv.avd.																			
2103107	Tun Håbafjell/Brattebø småhus	Morten			ØP				2018		2018		11,2								Venter på rammesøknad og godkjenning av tekniske planer
2103400	Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020	utv.avd./Morten			ØP		Prosjektering		2019		2020	des.20	48,5								tomt: HUP1 på Sørbø, mangler fremdriftsplan på byggeklar tomt fra tomteselskapet
2103700	Tilpasninger i Hanamyrveien	Jan Kalsaas			ØP				2018		2018		3,4								
2104200	Omsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer	utv.avd./Morten			ØP				2019	usikkert	2019		32,0								mangler tomt
2104300	Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser	utv.avd./Morten			ØP				2020		2021		61,0								
2104400	Nytt aktivitetssenter Vågsjø	utv.avd./Rolf			ØP				2019		2020		84,0								
25002	Boliger Syrinveien, 6 boenheter	Morten			K2	91-14	Byggefase	480	2016	Q4 2017	2018	Q4 2018	16,0		29 880	0					Kontrakt signert
25004	Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år	utv.avd./Morten			ØP		utredning						12,9			ikke avklart					
2500401		Morten			K2	83-17, Bsak 91/17	anbudkonk.						5,00	5							Graving starter mars/april
2500404	Tun Helgeland småhus	Morten																			rammesøknad godkjent
2601100	Nye sykehjemsplasser	utvikling			ØP				2020		2020		240,0								nytt konsept, utvidelse av eksisterende boas
2602100	Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase	Ingunn	Epcon as	Rammeavt.	K0/K2	53-17	Byggefase		2017		okt.17	feb.18	1,5								Tas i sammenheng med tiltak i tiltakspakken 2016
2602200	Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS	Ingunn			ØP				2019		2019		23,0								
Kultur og byutvikling																					
1501300	Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering	John / Oddgeir			ØP		reg./forprosj.		2017		2018	2019	7,5								Leietakeravklaring pågår
Teknisk																					
60006	Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering)	utv.avd./Jarle			ØP		utredning ferdig		2016		2016		0,9								utredning ferdigstilt og lagt frem i ØP 2018-2021
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	John/Elin			K2	BS 13/18	byggefase	5181	mar.19		Q4 2019	Q4 2019	262,0	262		27,8 mill totalt					
6000900	Ny idrettshall Høyland ungdomsskole	utv.avd./Jarle			ØP				2019	2020	Q1 2020	2021	79,0								
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	Fridtjov			ØP				2018		2020		99,0			0					må starte etter at Iglemyr svømmehall er ferdigstilt
6001900	Utbedring av utvendig vegg på Austråthallen	Fridtjov			ØP				2018		2018		5,5								
6002000	Nytt gulv i Austråthallen	Fridtjov			ØP				2018		2018		3								
Kommune felles																					
10001	Nytt rådhus	Jarle			K2	SEKF 10-17 Bsak 1/17	Byggefase	11 753	2017		2018		406,5	406,5	25 892	0					
10006	Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken	Jarle			ØP		Regulering	0			2016	2017	2,0	1,25							Reguleringsplan vedtatt. Detaljregulering utføres av SIAS ihht avtale.
10010	Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig)	Morten			1.per.rapp 17	SEKF 25-17 Bsak 49/17 & 94/17	Prosjektering	498	2016	2017	2018	mar.18	5,85	5,85	5 723	0					Ekstrakostnader knyttet til rampe (UU-krav)
1002000	Sentrum parkeringsanlegg A8	utv.avd.			ØP		utredning ferdig				2020		62,00								midler flyttet fra SK til SEKF. Konseptet lagt frem i ØP 2018-2021.
Eiendom																					
4103100	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne sko	utv.avd.			ØP				2017		2018		4								
4103101	Regulering Vagle-leiren				upr																
4103102	Regulering gamle Figgjo skole	Elin			upr		Mulighetsstudie		2017		2018										
4103103	Regulering gamle Vatne skole	Elin			upr				2017		2018										avventer regulering fra forsvaret
4103104	Regulering Riskatun	Kristine/Morten			upr		Mulighetsstudie														
4103105	Regulering Vatneleiren				upr																avventer regulering fra forsvaret

* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar

** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale