

Investering/byggeprosjekt

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	God-kjønning	Planlagt ferdig	Bygge-start	Estimert ferdig	Kost-nad per m2, kr	Total bevilgning (i hele tusen)	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
Oppvekst skole											
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	MB	K2	aug. 18	2016	Q2 2019	42 857	253 500	Byggefase		
30009	Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell	RÅ	K0	2020	Q4 2018	Q3 2020	35 438	268 000	Prosjektering		
30010	Skaarlia skole	OT	K0	2023				205 000	Regulering		
6001100	Skaarlia skole, liten flerbrukshall	OT	K0	2023				35 000	Regulering		
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	IOB	K2	Aug 18	2016	Q2 2019	20 894	232 000	Byggefase		
3001800	Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU)	OT	ØP	-				-	Ikke påbegynt		
3002000	Altona skole og ressurscenter, nye lokaler	OT	ØP	-				-	Forprosjekt		
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever)	RÅ	ØP	2020				62 000	Mulighetsstudie		
3003400	Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule	OT / RÅ	ØP	2020				35 000	Mulighetsstudie		
6000700	Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400)	OT / RÅ	ØP	2021				27 000	Mulighetsstudie		
3003700	Nye elevplasser Sandved	OT / RÅ	ØP	2019		Q3 2020		25 000	Regulering		
Oppvekst barn og unge											
35002	Asperholen barnehage, riving	JH	K2	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018		2 000	Byggefase		
3502000	Langgata 72 helsestasjon	JH	K0	2019	Q1 2019	Q1 2020		35 000	Prosjektering		
3502100	Prosjektering , ny barnehage Hana	OT/MB	ØP	0				2 000	Regulering		
3502200	Prosjektering , ny barnehage Riska	OT/JH	ØP	0				2 000	Ikke påbegynt		
Levekår											
21001	Nytt avlastningscenter med barnebolig	MB	K2	Q3 2018	Q3 2017	Q4 2018	49 645	146 700	Byggefase		
21014	Rusvernet på Soma ,nytt hovedbygg	RÅ	K2	2017	2016	Q2 2018	28 721	82 500	Byggefase		
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	OT	Periodisk bev.					80 000	Aktiv		
21027	Nybygg Håhoien, 7 boenheter	OT/JH	ØP	2018				26 000	Aktiv		
2103100	Boliger for vanskeligstilte	OT	ØP	2020				50 000	Aktiv		
2103101	Tun - Lura nord (Stokkastø)	MB	ØP	0				-	Huset er revet		
2103102	Tun - Ubestemt tomt	OT									
2103107	Tun Håbafjell/Brattebø småhus	MB	K0	2018	Q3 2018	Q3 2019		11 200	Prosjektering		
2103400	Boliger for mennesker med ned. funksj., 8 boenheter i Olsokveien	OT/MB	ØP	2020	Q2 2019	Q4 2020		48 500	Regulering		
2103700	Tilpasninger i Hanamyrveien	JK	ØP	2018				3 400			
2104200	Omsorgsboliger m heldøgnsstjen. for pers. m store adferdsutfordringer	OT/MB	ØP	2019				32 000	Regulering		
2104300	Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, Skeianegaten 9	OT/MB	ØP	2021	Q2 2019	Q4 2021		61 000	Regulering		
2104400	Nytt aktivitetssenter Vågsøierd	OT/RÅ	ØP	2020				84 000	Mulighetsstudie		
25002	Boliger Syrinveien, 6 boenheter	MB	K2	2018	Q2 2018	Q4 2018		16 000	Byggefase		
25004	Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år	OT/MB	ØP	0				12 900	Regulering		
2500401	Vatne/Dybingen Småhus	MB	K2	0	Q2 2018	Q4 2018		5 000	Anbudsfase		
2500404	Tun Helgeland småhus	MB	0	0				-	Avtale tomtekjøp med grunneier		
2602400	Nye sykehjemsplasser Lunde	OT	ØP	2020				95 000	Ikke påbegynt		
2602500	Nye sykehjemsplasser Rovik	OT	ØP	2020				95 000	Ikke påbegynt		
2602100	Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase	IOB	K0/K2	Okt 17	Q3 2017	Q2 2018		1 500	Garantifase		
2602200	Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS	IOB	ØP	2019		Q2 2018		23 000	Ikke påbegynt		
2104600	Skeianegt. 14 ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter	IOB	Bystyre	2018	Q4 2018	Q2 2019		7 100	Ikke påbegynt		
Kultur og byutvikling											
1501300	Langgata 76 - utskifning av tak, utvendig rehabilitering	JH	ØP	2018	Q2 2019	Q1 2020		7 500	Programmeringsfase		
Teknisk											
60006	Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering)	OT / MB	ØP	2016				900	Ikke påbegynt		
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	JH	K2	Q1 2020	Q1 2018	Q1 2020	40 456	262 000	Byggefase		
6000900	Ny idrettshall Høyland ungdomsskole	OT / JA	ØP	2020	Q1 2020	Q3 2021		79 000	Mulighetsstudie		
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	FH	ØP	2020	Q3 2019	Q4 2020		99 000	Prosjektering		
6001900	Utbedring av utvendig vegg på Austråthallen	FH	ØP	2018	Q3 2018	Q4 2018		5 500	Prosjektering		
6002000	Nytt gulv i Austråthallen	FH	ØP	2018	Q4 2018	Q1 2019		3 000	Prosjektering		
Kommune Felles											
10001	Nytt rådhus	JA	K2	2018	Q2 2017	Q4 2018	27 660	406 500	Byggefase		
10006	Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken	JA	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		2 000	Regulering		
10010	Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig)	MB	1.per.rapp	2018	Q3 2017	Q2 2018	9 398	5 850	Byggefase		
1002000	Sentrum parkeringsanlegg A8	OT	0	0				-	Regulering		
Eiendom											
4103100	Regulering Vagleirein, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon	OT	ØP	2018				4 000			
4103101	Regulering Vagle-leiren	OT	upr	0				-	Aktiv		
4103102	Regulering gamle Figgjo skole	OT	upr	2018				-	Mulighetsstudie		
4103103	Regulering gamle Vatne skole	OT	upr	2018				-	Mulighetsstudie		
4103104	Regulering Riskatun	OT	upr	0				-	Regulering		
4103105	Regulering Vatneleiren	OT	upr	0				-	Ikke påbegynt		

Teknisk										
6001400	Branntekniske tiltak i idrettsbygg	TS	ØP	0				1 100		
6001401	Brannteknisk Austrått idrettsshall	TS	K0 (godkjet)	2017	0	0		-	Ikke påbegynt	
6001402	Brannteknisk Lura idrettsshall	LAA/bygn	K0 (godkjet)	2017	Q3 2017	Q2 2018		-	Byggefase	
6001500	Rehab Idrett	LAA/bygn	ØP					8 årlig		
6001501	Rehab Lurahallen	LAA/bygn	-	2017	Q4 2017	Q2 2018		0,800	Byggefase	
6001502	Rehab Austråttshallen	LAA/bygn		0	2017	0	0	-	0	
6001503	Rehab Sørbøhallen - se på omdisponering mellom Riska og Iglemyr	LAA/bygn	ØP	2018	0	0		0,700	0	
6001504	Rehab Riskahallen	LAA/bygn	ØP	2018	0	0		0,300	Ikke påbegynt	
6001505	Rehab Iglemyr garderobe	LAA/bygn		0	0	0	Q2 2018	-	Garantifase	
6001700	Fasade Sør Austråttshallen	LAA/bygn	1.per 2017	2018	Q3 2017	Q3 2018		0,650	Prosjektering	
Kommune Felles										
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg	FH	K0 (godkjet)	2,226				<- 3,3 årlig		
4000102	Miljø Riska ungdomskole	FH							Garantifase	
4000103	Miljø Hommersåk skole	FH							Garantifase	
4000104	Miljø Kyrkevollen skole	FH	underprosjekt	2017	Q3 2017	Q2 2018		-	Byggefase	
	Miljø Lura BOAS fase 2	FH	ØP	2018	Q2 2017	Q2 2018		3,300	Byggefase	
	Miljø Trones omdisp fra Lura	Buster						-	0	
4000208	Utfasing ohjekjel KinoKino	LAA/Buste	ØP	2018	Q2 2018	Q3 2018		-	Anbudsfase	
4000209	Utfasing ohjekjel Oalsgata 12	LAA/Jan	ØP	2018	Q2 2018	Q3 2018		-	Anbudsfase	
4000300	ENØK, solvarmeenergi	FH	K2	Q2 2017	Q1 2017	Q2 2018		4,000	Byggefase	
4000500	Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov	FH	K2	2018				40,000	Byggefase	
4000501	Enova Giske ungd.skole	FH	underprosjekt	2016	2016	2016			Garantifase	
4000502	Enova Sviland skole	FH	underprosjekt	2016	0	0			Ikke påbegynt	
4000503	Enova Trones skole	FH	underprosjekt	2016	2016	2016			Garantifase	
4000504	Enova Lura skole	FH	underprosjekt	2016	Q1 2018	Q3 2018			Byggefase	
4000505	Enova Lurahammeren skole	FH	underprosjekt	2016	2016	2016			Garantifase	
4000506	Enova Porsholen skole	FH	underprosjekt	2016	2016	2016			Garantifase	
4000507	Enova Stangeland skole	FH	underprosjekt	2016	2016	2016			Garantifase	
4000508	Enova Øygd skole	FH	underprosjekt	2016	0	0			Ikke påbegynt	
4000509	Enova Øygd skole	FH	underprosjekt	2016	Q2 2018	Q3 2018			Prosjektering	
4000510	Enova Buggeland skole	FH	underprosjekt	2016	0	0			Ikke påbegynt	
4000511	Enova Hana skole	FH	underprosjekt	2016	Q3 2018	Q4 2018			Prosjektering	
4000512	Enova Austrått skole	FH	underprosjekt	0	Q2 2017	Q4 2017			Garantifase	
4000513	Enova Kyrkevollen skole	FH	underprosjekt	0	Q3 2017	Q4 2018			Regulering	
4000514	Enova Sandved skole	FH	underprosjekt	0	Q3 2017	Q4 2017			Garantifase	
4000515	Enova Maudland skole	FH	underprosjekt	0	Q2 2017	Q3 2017			Garantifase	
4000516	Enova Smeaheia skole	FH	underprosjekt	0	2016	2016			Garantifase	
4000517	Enova Bogafjell skole	FH	underprosjekt	2018	Q2 2018	Q3 2018			Prosjektering	
4000518	Enova Høyland ungdoms skole	FH	underprosjekt	2018	0	0			Ikke påbegynt	
4000519	Enova Lura skole	FH	ØP	2018	Q1 2018	Q3 2018			Byggefase	
4000519	Enova Iglemyr skole	FH	ØP	2018	Q2 2018	Q3 2018			Prosjektering	
4100200	ITV-anlegg (kameraovervåking)	LAA/bygn	ØP	2017				0,632	0	
4100203	ITV Buggeland skole	LAA/bygn		0	0	0		-	Garantifase	
4100211	ITV Smeaheia skole	LAA/bygn	K0 (godkjet)	2018	Q4 2017	Q1 2018		0,400	Prosjektering	
4100210	ITV Maudland skole	LAA/bygn	K0 (godkjet)	2017	0	0		-	Garantifase	
4100216	ITV Lura skole	LAA/bygn	K0 (godkjet)	2018	Q1 2018	Q4 2018		0,200	Prosjektering	
4100214	ITV Lurahammeren u.skole	LAA/bygn	K0 (godkjet)	2017	Q4 2017	Q4 2018		-	Prosjektering	
4100212/4100213	ITV Bogafjell skole	LAA/bygn	K0 (godkjet)	2018	Q4 2017	Q1 2018		0,400	Byggefase	
4100300	Universell utforming	LAA/bygn	K0 (godkjet)	0	Q1 2018	Q4 2018		2,000	Byggefase	
4100400	Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering	LAA/bygn		0	årlig	0	0	4,372	0	
	Innemiljø Giske u.skole	LAA/bygn	ØP	2018	0	0		2,500	Anbudsfase	
	Innemiljø Bogafjell skole	LAA/bygn	ØP	2018	0	0		2,100	Forprosjekt	
	Innemiljø Høyland	LAA/bygn	ØP	2018	0	0		0,400	Anbudsfase	
41008	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier 2018 Radon tiltak	LAA/bygn	ØP	2020	0	0		6,000	0	
		LAA/bygn		0	0	0		-	0	
4101300	Omlagning intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	LAA/bygn	ØP	2018	0	0		0,300	0	
4101314	Omlagning intern komm Høyland skole	TN	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		#1/T	0	
4101310	Omlagning intern komm Bogafjell skole	TN	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		#1/T	0	
4101313	Omlagning intern komm Austrått skole	TN	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		#1/T	0	
4101311	Omlagning intern komm Stangeland skole	TN	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		#1/T	Byggefase	
4101311	Omlagning intern komm Lurahallen skole	TN	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		#1/T	0	
4101315	Omlagning intern komm Byhagen Boas skole	TN	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		#1/T	0	
4101400	Adgangskontroll anlegg	TN	ØP	2018	0	0		1,5 årlig	Byggefase	
4101401	Adgangskontroll Sandved skole	LAA/bygn	upr	2017	Q4 2017	Q1 2018		-	Byggefase	
4101406	Adgangskontroll Smeaheia skole	LAA/bygn	ØP	2017	Q4 2017	Q1 2018		0,500	Byggefase	
	Adgangskontroll Sviland skole	LAA/bygn	ansv.	0	0	0			Utgått	
	Adgangskontroll Kyrkevollen skole	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018		0,500	Ikke påbegynt	
	Adgangskontroll Bogafjellhallen	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018		0,500	0	

4101500	Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg	LAA/bygn	ØP	0				0,6 årlig			
4101502	Oppgrad. v.anlegg Øygard skole	FT	ØP	2017	0	0			Ikke påbegynt		
4101503	Oppgrad. v.anlegg Trones bhq	FT	ØP	2017	0	0			Ikke påbegynt		
4101504	Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhq	FT	ØP	2017	0	0			Ikke påbegynt	0	0
4101505	Oppgrad. v.anlegg Lura skole	FT	ØP	2018	0	0			Ikke påbegynt		
4101501	Oppgrad. v.anlegg Stangeland skole	FT	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018			Anbudsfase		
4102000	Branntekniske tiltak i helsebygg	TS	ØP	2018				10,600			
4102001	Branntek Austrått BOAS	TS	underprosjekt	2017	0	0		0,200	Garantifase		
4102002	Branntek Riska BOAS	TS	ØP 2018	2018	Q4 2018			0,800	Forprosjekt		
	Kartlegging BOAS	TS	K0 (godkjert)	2017	0	0		-		0	
4102003	Branntek Trones BOAS	TS	K0 (godkjert)	2017	0	0		1,400	Garantifase		
4102004	Branntek Lunde BOAS	TS	K0 (godkjert)	2016	0	0		-	Garantifase		
4102005	Branntek Lura BOAS	TS	K0 (godkjert)	2018	0	0		0,200	Byggefase		
4102006	Branntek Rovik BOAS	TS	K0 (godkjert)	2018	0	Q2 2019		0,3+2	Forprosjekt		
4102007	Branntek Serviceliligheter	TS	K0 (godkjert)	2018	Q2 2018	Q4 2018		0,3+3	Byggefase		
4102100	Branntekniske tiltak i skoler	TS	ØP	2017	0	0		4,000		0	
4102105	Branntek Giske U.skole	TS	K0 (godkjert)	2017	0	0		-	Garantifase		
4102106	Branntek Høyland U.skole	TS	K0 (godkjert)	2017	Q4 2018			-	Byggefase		
4102107	Branntek Stangeland	TS	K0 (godkjert)	2017	0	Q2 2018		-	Byggefase		
4102108	Branntek Trones skole	TS	K0 (godkjert)	2017	0	Q4 2018		-	Byggefase		
	Branntek Maudland skole	TS	ØP	2018	0	Q1 2019		0,500	Forprosjekt		
	Branntek Sandved skole	TS	ØP	2018	0	Q4 2018		0,600	Byggefase		
	Branntek Soma skole	TS	ØP	2018	0	0		0,300	Prosjektering		
4102200	Branntekniske tiltak i kulturbygg	TS	ØP	2018	0	0		0,900		0	
4102204	Branntek Skeianetunet eldrecenter	TS	ØP	2018	Q3 2019	Q4 2019		0,750	Forprosjekt		
4102205	Branntek Fogdahuset	TS	ØP	2018	0	Q4 2019		0,150	Forprosjekt		
4102300	Nedgravde avfallscontainere	TS	ØP	0	0	0		-		0	
4102306	Nedgr avfall Ganddal skole	TS	ØP	2017	0	0		-	Garantifase		
4102307	Nedgr avfall Trones skole	TS	ØP	2017	0	0		-	Garantifase		
4102308	Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage	TS	ØP	2018	0	0		0,350	Prosjektering		
4102309	Nedgr avfall Sandved skole og barnehage	TS	ØP	2018	0	0		0,350	Prosjektering		
	Nedgr avfall Vitenfabrikken	TS	ØP	2018	0	0		0,400	Prosjektering		
4102500	Branntekniske tiltak i diverse bygg	TS	K0 (godkjert)	2018	0	0		0,280		0	
4102501	Branntek. anlegg som brann- og nødlysanlegg	TS	ØP	2018	0	Q4 2018		-	Byggefase		
4102502	Branntek. digitalisering av branntegninger	TS	ØP	2018	0	0		-	Byggefase		
4102503	Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg	TS	ØP	2018	0	Q1 2019		-	Byggefase		
4102600	Branssikringstiltak i kommunale boliger	TS	K0 (godkjert)	2017	0	Q1 2019		0,820	Byggefase		
4102800	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg	LAA/bygn	ØP					2,850			
	Programvare Lunde boas	LAA/bygn	ØP	2017	0	0			Garantifase		
	Programvare Giske u.skole	LAA/bygn	ØP	2018	0	0		0,400		0	
	Programvare Giskehallen 1	LAA/bygn	ØP	2018	0	0		0,550		0	
4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg	LAA/bygn	K2	2018				14,500		0	
	Smeaheia skole	LAA/bygn	K2	2017	0	0		-	Garantifase		
	Giske u skole	LAA/bygn	K2	2017	0	0		-	Garantifase		
	Giskehallen 1 +2	LAA/bygn	K2	2017	0	0		-	Garantifase		
	Stadion bygg-	LAA/bygn	K2	2017	Q3 2017	Q1 2018		-	Byggefase		
	Trones boas	LAA/bygn	K2	2017	Q3 2017	Q1 2018		-	Byggefase		
	Lura Boas	LAA/bygn	K2	2017	0	0		-	Garantifase		
	Nytt Rådhus	LAA/bygn	K2	2018	Q3 2017	Q1 2018		-	Byggefase		
	Lyse fjernvarme KinoKino	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018		1,400	Byggefase		
	Lyse fjernvarme Sandnes Helsecenter	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018		1,400	Byggefase		
	Lyse fjernvarme Langgata 72,74,76	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019		4,000		0	
	Lyse fjernvarme Trones nord	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019		0,700		0	
	Lyse fjernvarme Trones Sør	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019		0,950		0	
	Lyse fjernvarme Trones Sør gymsal	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019		1,000		0	
4103000	Alarmoverføring og heisalarm anlegg	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018		,3 årlig		0	
4103200	Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg	FH	ØP/K0	2018	2016	Q3 2018		11,250	Byggefase		
4103300	Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella	FT	ØP								
4103301	Oppgr. Av dusj - Lundehaugen u.skole	FT	ØP	0	Q1 2018	Q2 2018			Garantifase		
4103302	Oppgr. Av dusj - Lundehaugen boas	FT	ØP	0	Q1 2018	Q2 2018			Garantifase		
4103303	Oppgr. Av dusj - Åse boas	FT	ØP	0	Q1 2018	Q4 2018			Anbudsfase		

Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Areal	Bevilgning	Byggekostnad	Mer/mindre-utgift	Tatt i bruk	15 mnd frist	Saksnr
26003	Rundeskogen BOAS	RÅ	5 371	240 000	###	8 554	feb. 17	sep. 18	BS 143/13, SEKF 058/18
3002700	Stangeland skole, 4 nye grupper	RÅ	160	5 300	4 487	813	mar. 17	aug. 18	K2
41007/4100701	Varmeanlegg Vatne driftsstasjon	TN	-	5 000	5 413	- 413	mar. 17/d	aug. 18	K2
41018XX / 4180X	Branntekniske barnehage	TS	IA	3 500	2 878	622	mar. 17	des. 18	ØP 2015 / SEKF 067-18
4009113SK	ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Tro	LAA/TN		20 530	20 323	207	mar. 17	jun. 18	ØP Høle, Trones SEKF 92-16 K2
4009113SK	ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Tro	LAA/TN		9 470	13 106	- 3 636	mar. 17	jun. 18	Iglemyr
4002501	Ny brannstasjon - detaljregulering								
4002599	Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannst								
4002503/10014	Felles øyeblikkelig hjelp		2 360	520 500	###	105 006	mar. 17	okt. 18	K2 25-15 /SEKF 049-18
4002502/10013	Ny Hovedbrannstasjon		9 994						
10016	Ambulansentral		632						
4102700 SEKF	Overgang ny server sd-anlegg	LAA/TN		1 200	1 310	- 110	mai. 17	aug. 18	Bsak 59/16
41400	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved bh	LAA/TN		2 700	1 859	841	mai. 17	aug. 18	K2 59-15
41401	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved sk	LAA/TN		3 000	4 079	- 1 079	mai. 17	aug. 18	K2
26008	Riska BOAS, rehabilitering ventilasjonsanleg	LAA/TN		11 000	10 363	637	mai. 17	aug. 18	K2 141-15
21009	Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbukkveien	MB	252	11 400	9 182	2 218	sep. 17	des. 18	122-16
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	RÅ	2 300	87 500	73 920	13 580	jun. 17	sep. 18	120-15
10002	Rådhusomt	JA	-	75 000	75 000	-		jan. 00	SEKF 10-17 Bsak 1/17
10003	Parkering nytt rådhus	OT / JA	-	33 000	32 000	1 000	10001	jan. 00	SEKF 10-17 Bsak 1/17
30007	Buggeland skole, utvidelse	MB	761	34 200	22 588	11 612	aug. 17	nov. 18	157-15
2602300	Ombygging Lutsveien psykiatrisk bolig	IOB	-	1 700	1 282	418	okt. 17	jan. 19	1.perioderapp.2017
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	IOB	1 046	41 000	41 583	- 583	okt. 17	jan. 19	SEKF 88-16
3003000	Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg	LAA/TN		8 500	14 267	- 5 767	okt. 17	jan. 19	47-16/33-17
3003500	Rehab Vatne skole	IH		1 000	1 209	- 209	okt. 17	jan. 19	1.per rapp 2017
3003600	Mindre ombygging Iglemyr Skole	IH		430	-	-	okt. 17	jan. 19	1.per rapp 2017
2602000	Carport 11 biler Lura boas	IOB	-	900	745	155	des. 17	mar. 19	ØP (fond)
2601900	Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av	IOB	-	600	282	318	des. 17	mar. 19	K2 53-17
3002300	Austrått skole, utskiftning og oppgradering	IHF	-	19 000	18 738	262	des. 17	mar. 19	K2 11-17
21029	Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tor	MB	-	42 600	35 526	7 074	okt. 17	jan. 19	108-16

Rullering - prosjekter tatt i bruk

30032	Rehab skoler 2016		Bygn.ansv						
Rullering prosjekter som avlegges for 2016/2017									
21036	Boliger til flyktninger, kjøp av 4-5 boenh. per år								mars/april.19
21038	Rehabilitering av 24 boliger per år								mars/april.19
26017	Rehab Boas								mars/april.19
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg 2016/2017								mars/april.19
4000200	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016/2017								mars/april.19
41002	ITV-anlegg (kameraovervåking) 2016/2017								mars/april.19

Forenklet byggekostnad

41015	2017 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale form	200	151	49					ØP 2017-2020
41030	Alarmoverføring og heisalarmsanlegg	200		200					ØP 2017-2020

Prosjekt tatt i bruk - med avsetning

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Areal	Bevilgning	Byggekostnad	Mer/mindre-utgift	Avsetning	Avlagt byggekostnad	Saksnr
35007	Sørbo II, ny barnehage med 5 avd. (Nord)	IH	1 150	50 200	46 002	4 198	2 100	okt. 16	139-16
4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	IH	-	-	58 397	- 58 397	-	2013	-
4231899	Sørbo skole byggetrinn	CE	3 500	125 735	###	12 712	500	mar. 16	27-16
4332499	Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger (S)	IH	4 200	49 900	45 476	4 424	980	nov. 15	163-15
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IOB	-	25 998	24 528	1 470	600	mai. 15	81-15
35004	Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende b	IH	567	26 200	23 152	3 048	400	mar. 17	35-17
30006	Giske u skole, utvidelse	MB	751	25 262	17 900	7 362	500	aug. 17	121-17
35015	Langgata 74 bhg	GF	1 810	51 700	47 275	4 425	4 330	des. 17	159-17
15001 / Sk4541402	Vitenfabrikken 2	IOB	67 650	67 650	61 400	6 250	380	feb. 18	038-18
60005/6000501	Riskahallen, rehabilitering	IOB	5 341	83 110	75 060	8 050	282	mai. 18	71-18
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	IOB	2 972	98 000	97 474	526	365	mai. 18	70-18