



Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift		Avvik kostnader	
															Ja	Nei	Ja	Nei
<b>Oppvekst skole</b>																		
30004	3000400	Skoler, utendørsanlegg	Buster/Christian										3 årlig	årlig				
2016	3000401	uteområde Ganddal skole	Buster		avrop	underprosjekt		forprosjekt	2016		2016	vinter 2017						
2016	3000402	uteområde Sviland skole	Buster		bydrift	underprosjekt		garantifase	2016		2017	feb.17						
2016	3000403	Buggeland skole, uteområde	Christian		minikonkurranse - kr	underprosjekt		prosjektering	2017		2017	2017						
2016	3000404	Hommersåk skole, uteområde	Christian			underprosjekt		prosjektering	2017		2017	2017						
2016	3000405	Uteområde Øygard skole	Christian			underprosjekt		byggefase	2016		2017							
2016	3000406	Uteområde Stangeland skole	Buster			underprosjekt					2017							
2016	3000407	Uteområde Trones skole	Buster			underprosjekt					2017							
2017		Figgjo							2017		2017							
2017		Smeaheia							2017		2017							
2017		Lundehaugen							2017		2018							
2017		Trones Nord							2017		2017							
2017		Ganddal				utgår												
2017		Hana skole				omdisp fra Ganddal			2017		2017							
2017		Iglemyr							2017		2017							
2017	må bestilles per skole	Vennebenk - Skoler felles							2017		2017							
2017	må bestilles per skole	Sykkeparkering - Skoler felles							2017		2017							
30023	3002300	Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	11-17	byggefase	2016	aug.16	2017		19	prosjekt				
30032	3003200	Rehabilitering skoler	Buster/Christian			K0	49-16						10 årlig	årlig				
2016	3003201	rehab Austrått skole	Christian		minikonkurranse - kr	underprosjekt		garantifase	2016			vår 2017	0,6					
2016	3003202	rehab Kyrkjevollen skole	Christian		byggdrift	underprosjekt		garantifase	2017		2017							
2016	3003203	rehab Lura skole	Buster		byggdrift	underprosjekt		garantifase	2016			sommer 2016	0,5					
2016	3003204	rehab Malmheim skole	Buster			underprosjekt		garantifase	2016			våren 2016	1					
2016	3003205	rehab Maudland skole	Christian		anbudskonkurranse	underprosjekt		byggefase	2016			våren 2017	2,5					
2016	3003206	rehab Sandved skole	Christian		rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016			2016	0,7	1				
2016	3003207	rehab Smæaheia skole	Buster		byggdrift	underprosjekt		Utgått	2016				0,2					
2016	3003208	rehab Stangeland skole	Buster		minikonkurranse - kr	underprosjekt		garantifase	2016			sommer 2016	1,5					
2016	3003209	rehab Trones sør skole	Buster		rammeavtaler	underprosjekt		garantifase	2016			høsten 2016	2					
2016	3003210	rehab Sørbo skole	Buster		rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016			våren 2016	0,4					
2016	3003211	rehab Hommersåk skole	Christian		rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016			høsten 2016	0,4	0,15				
2017		Ganddal							2017		2018							
2017		Maudland							2017									
2017		Øygard							2017									
2017		Høle							2017									
2017		Austrått skole							2017									
2017		Trones sør + Gymsal							2017									
2017		Lundehaugen							2017		2018							
2017		Hana skole							2017									
2017		Hommersåk							2017									
2017		Iglemyr							2017									
2017		Porsholen							2017									
30030	3003000	Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg	Leif Arne		Rammeavt/anbudsk	K0	47-16	Byggefase	2016	jul.16	2016	1.kvartal 2017	8,5	prosjekt				
<b>Oppvekst barn og unge</b>																		
3500300	3500300	Utendørsanlegg, barnehager	Ingvar/Buster/Christian										1 årlig	årlig				
2016	3500301	uteområde Stangelandsforen bhg	Ingvar		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016	nov.16	2016	4.kv.2016	0,23					
2016	3500302	uteområde Rissebærstraen bhg	Buster		bydrift	underprosjekt		prosjektering	2016		2017		0,45					
2016	3500303	uteområde Austrått bhg	Ingvar		bydrift	underprosjekt		garantifase	2016		2016		0,05					
2016	3500304	uteområde Stangeland bhg	Ingvar		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016		2016	4.kv.2016	0,06					
2016	3500305	uteområde Brueland bhg	Ingvar		bydrift	underprosjekt		byggefase	2016		2017	2 kvart 17	0,2					
2017		Figgjo							2017									
2017		Vatne							2017									
2017		Hommersåk							2017									
2017		Jønningheia							2017									
2017		Stangeland							2017									
2017		Myklaberget							2017									
3501900	3501900	Rehabilitering barnehage	Ingvar/Buster/Christian			K0	53-16						10 årlig	årlig				
2016	3501901	rehab Austrått bhg	Fridtjov			underprosjekt		prosjektering	2016		2017		4,7					
2016	3501902	rehab Gravarlia bhg	Ingvar		Rammeavtale	underprosjekt	53-16	utgått	2016		2016							
2016	3501903	rehab Hana bhg	Gro			underprosjekt		prosjektering	2016		2016		3,6					
2016	3501904	rehab Brueland bhg	Ingvar/Christian		Rammeavtale	underprosjekt	53-16	byggefase	2016		2016	2 kvart 17						
2016	3501905	rehab Sandvedhaugen bhg	Ingvar/Christian		Rammeavtale	underprosjekt	53-16	Byggefase	2016	jun.16	2016	2 kvart 17	0,6					
2016	3501906	rehab Rådhusmarka bhg	Ingvar		Rammeavtale	underprosjekt	53-16	garantifase	2016	jun.16	2016	des.16	1,7					
2017		Brueland							?		2017							
2017		Ganddal							2017		2017							

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
2017		Hommersåk							2017		2017					
2017		Figgjo							2017		2017					
2017		Riska							2017		2017					
2017		Myklaberget							2017		2017					
2017		Jønningheia							2017		2017					
2017		Porsholen							2017		2017					
<b>Levekår</b>																
2103800	2103800	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	Jan		Rammeavtale	ØP		garantifase	2015		2015	2016	8 årlig	årlig		
26008	26008	Riska BOAS, rehabilitering ventilasjonsanlegget	Thorleif			K2	141-15	avslutningsfase	2014	sep.15	2015	mar.17	11	prosjekt		
2601700	2601700	Rehabilitering omsorgsbygg				K0	52-16						10 årlig	årlig		
2016	2601701	rehab Austrått BOAS	Ingvar		Rammeavtale	underprosjekt	52-16	Byggefase	2016		2017	2 kvart 17	2,7			
2016	2601702	rehab Lura BOAS	Buster			underprosjekt		prosjektering	2016		2017	2 kvart 17	2,2			
2016	2601703	rehab Rovik BOAS	Ingvar		Rammeavt./miniko	underprosjekt	52-16	Byggefase	2016		2017	2 kvart 17	1,8			
2016	2601704	rehab Åse BOAS	Ingvar		Rammeavt./miniko	underprosjekt	52-16	Byggefase	2016	nov.16	2017	2 kvart 17	4,1			
2016	2601705	rehab Trones serviceleiligheter	Buster		Rammeavt./miniko	underprosjekt	52-16	Byggefase	2016		2017		1,9			
2016	2601706	rehab Byhagen BOAS	Falk			underprosjekt		Garantifase	2016	des.16			0,2			
2017		rehab Austrått BOAS														
2017		rehab Lura BOAS														
2017		rehab Rovik BOAS														
2017		rehab Åse BOAS														
2017		rehab Trones serviceleiligheter														
2017		rehab Byhagen BOAS														
2017		rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter	Christian						2017		2017		3,7			
<b>Kultur og byutvikling</b>																
1500700	1500700	Støydemping i øvingslokaler	Christian			ØP			2015		2016		1	prosjekt		
2016	1500701	Austrått skole, gymnastikksal	Christian		rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016		2016	Ferdig				
2016	1500702	Sandved skole, korpsrom	Christian			underprosjekt		utgår	2016		2016					
2016	1500703	Soma-Stangeland skole, gymnastikksal	Christian		rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016		2016	Ferdig				
2016	1500704	Lura skole, gymnastikksal	Christian		rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016		2016	Ferdig				
2016	1500706	Hana skole	Christian		rammeavtale	underprosjekt		garantifase				Ferdig				
2016	1500705	Trones skole - musikkrom	Christian		rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016		2016	Ferdig				
15008	15008	Vitenfabrikken 1, styringsautomatikk	Thorleif			K2	61-16	garantifase			2016	des.16	2	prosjekt		
1500900	1500900	Rehabilitering kulturbygg	Ingvar/Buster/Christian			K0	48-16						1,2 årlig	årlig		
2016	1500901	rehab Fogdahuset	Ingvar		minikonkurranse	underprosjekt		garantifase	2016		2016	4.kv 2016	1,4			
2016	1500902	rehab Giskehallen	Buster		rammeavtale/tilbud	underprosjekt		garantifase	2016		2016	4.kv 2016	0,3			
2016	1500903	rehab Thranegården	NN			underprosjekt		forprosjekt	2016		2017		1,06			
2017		rehab Lura bydelshus														
2017		rehab Skeianetunet eldrecenter														
	1501001	Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO	Buster		rammeavtaler/minik	ØP		garantifase	2016		2019		2,35	prosjekt		
	1501200	Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal				ØP			2017		2017		0,58	prosjekt		
<b>Teknisk</b>																
	6001400	Branntekniske tiltak i idrettsbygg	Tone			ØP							1,1	prosjekt		
2017	6001401	Brannteknisk Austrått idretshall	Tone						2017		2017					
2017	6001402	Brannteknisk Lura idretshall	Tone						2017		2017					
	6001500					ØP							,8 årlig	årlig		
2017	6001501	Rehab Lurahallen							2017		2017					
2017	6001502	Rehab Austråthallen							2017		2017					
<b>Kommune felles</b>																
<b>Eiendom</b>																
4000100	4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg	Thorleif/Fridtjov		ekstern utlysning	K0	56-16						3,3 årlig	årlig		
2016	4000101	Miljø Smeaheie skole	Thorleif			underprosjekt		utgår								
2016	4000102	Miljø Riska ungdomskole	Fridtjov			underprosjekt		byggefase	2016	2016	2016	apr.17	1,6			
2016	4000103	Miljø Hommersåk skole	Fridtjov			underprosjekt		garantifase	2016	2016	2016	2016	1,5			
2016	4000104	Miljø Kyrkevollen skole	Fridtjov			underprosjekt		prosjektering	2017		2017		0,3			
2017		Miljø Lura boas				utgår, en del av 4103200										
4000200	4000200	ENØK, utfasing av oljekjel	Leif Arne			ØP		byggefase					1,5	årlig		
2016/2017	4000205	ENØK, utfasing av oljekjel Lura skole	Thorleif			underprosjekt		garantifase			2017					
2017	4000206	ENØK, utfasing av oljekjel Stangeland skole	Thorleif			underprosjekt							0,65			
2017	4000207	ENØK, utfasing av oljekjel Giske U.skole	Thorleif			underprosjekt							0,65			
4000300	4000300	ENØK, solvarmeenergi	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	12-17	anbudskonk.	1.kvartal 2017		2.kvartal 2017		3,5	prosjekt		
4000500	4000500	Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energi	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	107-16	Prosjek./byggef.	2016	aug.16	2018	2018	40	prosjekt		
2016	4000501	Enova Giske ungd.skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase	2016		2016					
2016	4000502	Enova Sviland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering	2016		2016					
2016	4000503	Enova Trones skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000504	Enova Lura skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000505	Enova Lurahammeren skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
2016	4000506	Enova Porsholen skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000507	Enova Stangeland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000508	Enova Sørbo skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering	2016	2017	2016	2017				
2016	4000509	Enova Øygaard skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase	2016	2017	2016	2017				
2016	4000510	Enova Buggeland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Prosjek./byggef.	2016		2016	2017				
2016	4000511	Enova Hana skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Prosjek./byggef.	2016		2016	2017				
2016	4000512	Enova Austrått skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase				mar.17				
2016	4000513	Enova Kyrkjevollen skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase				2017				
2016	4000514	Enova Sandved skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering				2017				
2016	4000515	Enova Maudland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase				mar.17				
2016	4000516	Enova Smeaheia skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase				des.16				
2017	4000517	Enova Bogafjell skole	Fridtjov						2017		2017					
2017	4000518	Enova Høyland ungdomskole														
4100200	4100200	ITV-anlegg (kameraovervåking)	Leif Arne		Rammeavtale	ØP		forprosjekt	2017		2017		1 årlig	årlig		
2017		ITV Smeaheia skole	Leif Arne						2017		2017		0,4			
2017		ITV Maudland skole							2017		2017		0,35			
2017		ITV Lura skole							2017		2017		0,085			
2017		ITV Lurahammaren u.skole							2017		2017		0,085			
2017		ITV Bogafjell skole							2017		2017		0,08			
4100400	4100400	Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering	Thorleif			K0	55-16				årlig		5 årlig	årlig		
2015	41400	41004 upr Inn klima tiltak ved Sandved bhg	Thorleif			K2		garantifase	2015		2015	2016	2,7			
2015	41401	41004 upr Inn klima tiltak ved Sandved skole	Leif Arne			K2		byggefase	2015		2015	apr.17	3			
2016	4100401	Inneklima Hommersåk bhg	Fridtjov		ekstern utlysning	K2		garantifase	2016		2016	2016	2,5			
2016	4100402	Inneklima Myklaberget bhg	Fridtjov		ekstern utlysning	K2		garantifase	2016		2016	2016	2			
2016	4100403	Inneklima Riska bhg	Thorleif			underprosjekt		garantifase	2016		2016		0,1			
2016	4100404	Inneklima Rådhus bhg	Fridtjov		rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016		2016	2017	0,4			
2017	4100405	Inneklima Byhagen boas	Thorleif			ØP			2017		2017					
2017	4101406	Inneklima Stangeland skole	Thorleif			ØP			2017		2017					
2017		Innekline Lura boas				utgår, en del av 4103200			2017		2017					
41007	41007	Varmeanlegg Vatne driftsstasjon	Thorleif			K2		garantifase		2015	2016	2016	5	prosjekt		
2016	4100701	Felles varmeløsning, føringsveier, Vatne driftsstasjon	Leif Arne			underprosjekt		byggefase		2016	2016	3.kvartal 2017				
41008	41008	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Martin Larsen			ØP		Prosjek./byggef.			2020		6	prosjekt		
2016	4100800	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Stein			underprosjekt			2016			2016				
2016	4100801	Radon Høle barne- og ungd.skole	Stein			underprosjekt			2016			2016				
2016	4100802	Radon Riska ungd.skole	Stein			underprosjekt			2016			2016				
2016	4100803	Radon Smeaheie skole	Stein			underprosjekt			2016			2016				
2016	4100804	Radon Hommersåk skole bygg B	Stein			underprosjekt			2016			2016				
2016	4100805	Radon Trones skole	Stein			underprosjekt			2016			2016				
2016	4100806	Radon Torger Carlsens gate	Stein			underprosjekt			2016			2016				
2016	4100807	Radon Agneveien	Stein			underprosjekt			2016			2016				
2016	4100808	Radon gj.gang unt. Off	Stein			underprosjekt			2016			2016				
2016	4100809	Radon gj.gang unt. Off	Stein			underprosjekt			2016			2016				
2016	4100810	Radon gj.gang unt. Off	Stein			underprosjekt			2016			2016				
2016		41008 upr radon administrasjon	Stein													
41013	41013	Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	Leif Arne			ØP	unntatt	byggefase	2017		2017		,3 årlig	årlig		
41014	41014	Adgangskontroll anlegg	Thorleif			ØP	unntatt	garantifase					,95 årlig	årlig		
2017	4101401	Adgangskontroll Sandved skole	Leif Arne			upr		prosjektering			2017	jun.17	0,25			
2016	4101402	Adgangskontroll Øygaard skole	Thorleif			upr		garantifase								
2016	4101403	Adgangskontroll Giske u. skole	Thorleif			upr		garantifase								
2016	4101404	Adgangskontroll Porsholen skole	Thorleif			upr		garantifase								
2016	4101405	Adgangskontroll Lundeaugen skole	Thorleif			upr		garantifase								
2017	4101406	Adgangskontroll Smeaheia skole							2017		2017		0,4			
2017		Adgangskontroll Sviland skole							2017		2017		0			
41015	41015	Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg	Leif Arne			ØP	unntatt	byggefase					,2 årlig	årlig		
2017		Oppgrad. v.anlegg Øygaard skole														
2017		Oppgrad. v.anlegg Trones bhg														
2017		Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg														
41018	41018	Branntekniske tiltak i barnehager	Tone		Rammeavtale	ØP			2015		2015	2016	3,5	prosjekt		
2015	41800	41018 upr Figgjo bhg	Tone			underprosjekt		garantifase	2015	2016	2015	2016				
2015	41801	41018 upr Myklaberget bhg	Tone			underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016				
2015	41802	41018 upr Porsholen bhg	Tone			underprosjekt		garantifase	2015		2015	2016				
2015	41803	41018 upr Varatun barnehage	Tone			underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016				
2015	41804	41018 upr Rissebærstraen barnehage	Tone			underprosjekt		garantifase	2015	vår 2016	2015	vår 2016				
2015	41805	41018 upr Vatne barnehage	Tone			underprosjekt		garantifase	2015		2015	2016				
2015	41806	41018 upr Riska barnehage	Tone			underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016				

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
2015	41807	41018 upr Gravarslia bhg - branntekniske tiltak	Tone		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016				
2015	41808	41018 upr Smeaheia bhg - branntekniske tiltak	Tone		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016				
2015	41809	41018 upr Hana bhg - branntekniske tiltak	Tone		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016				
2015	4101801	Hommersåk bhg - branntekniske tiltak	Tone		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2015		2015	4.kv 2016				
2015	4101802	Stangeland bhg - branntekniske tiltak	Tone		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016				
2015	4101803	Høle bhg - branntekniske tiltak	Tone		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016				
2015	4101804	Austrått bhg - branntekniske tiltak	Tone		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016				
2015	4101805	Jønningheie bhg - branntekniske tiltak	Tone		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2015		2015	4.kv 2016				
2015	4101806	Ganddal bhg - branntekniske tiltak	Tone		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase								
2015	4101807	Brueland bhg - branntekniske tiltak	Tone		Rammeavtale	underprosjekt		garantifase								
41019	41019	Branntekniske tiltak i Giskehallen	Tone		Rammeavtale	ØP		garantifase	2015		2015	2016	0,46			
4102000	4102000	Branntekniske tiltak i helsebygg	Tone		Rammeavtale	ØP			2016		2018		10,6	prosjekt		
2016	4102001	Branntek Austrått BOAS	Tone			underprosjekt		avslutningsfase		3.kv 2016	2017	2.kvartal 2017				
2016	4102002	Branntek Riska BOAS	Tone			underprosjekt		byggefase		3.kv 2016	2017	4.kvartal 2017				
2016		Kartlegging	Tone			underprosjekt	K0 87-16	ny	2016		2017					
2016	4102003	Branntek Trones BOAS	Tone			underprosjekt	K0 87-16	byggefase	2016	3.kv 2016	2017	4.kv 2016	1,6			
2016	4102004	Branntek Lunde BOAS	Tone			underprosjekt	K0 87-16	garantifase	2016	3.kv 2016	2016	4.kv 2016	0,7			
2017	4102005	Branntek Lura BOAS	Tone						2017		2018					
2017	4102006	Branntek Rovik BOAS	Tone						2017		2018					
2017	4102007	Branntek Serviceleiligheter	Tone						2017		2018					
4102100	4102100	Branntekniske tiltak i skoler	Tone		Rammeavtale	ØP			2016		2017		4	prosjekt		
2016	4102101	Branntek Austrått skole	Tone			underprosjekt		garantifase	2016	3.kv 2016	2016	4.kv 2016	0,6			
2016	4102102	Branntek Kyrkjevollen skole	Tone			underprosjekt		garantifase	2016		2016	4.kv 2016	0,6			
2016	4102103	Branntek Lura skole	Tone			underprosjekt		garantifase	2016		2016	3.kv 2016	1			
2016	4102104	Branntek Hommersåk skole	Tone			underprosjekt		garantifase	2016		2016	4.kv 2016	0,6			
2017	4102105	Branntek Giske U.skole	Tone						2017		2017					
2017	4102106	Branntek Høyland U.skole	Tone						2017		2017					
2017	4102107	Branntek Stangeland	Tone						2017		2017					
2017	4102108	Branntek Trones skole	Tone						2017		2017					
41022	41022	Branntekniske tiltak i ikulturbygg	Tone			ØP			2018		2018		0,9	prosjekt		
2017	4102204	Branntek Skeianetunet eldrecenter	Tone			ØP			2018		2018					
2017	4102205	Branntek Fogdahuset	Tone			ØP			2018		2018					
41023	41023	Nedgravde avfallscontainere	Tone		Ivar	ØP							,7årlig	årlig		
2016	4102301	Nedgr avfall Lunde BOAS	Tone			underprosjekt		garantifase	2016		2016	nov.16	0,3			
2016	4102302	Nedgr avfall Trones BOAS	Tone			underprosjekt		garantifase	2016		2016	nov.16	0,3			
2016	4102303	Nedgr avfall Lura idrettshall	Tone			underprosjekt		garantifase	2016		2016	nov.16	0,3			
2016	4102304	Nedgr avfall Austrått idrettshall	Tone			underprosjekt		garantifase	2016		2016	nov.16	0,3			
2016	4102305	Nedgr avfall Stangeland skole	Tone			underprosjekt		garantifase	2015		2015	nov.16	0,3			
2017		Nedgr avfall Ganddal skole							2017		2017					
2017		Nedgr avfall Trones skole nord og sør							2017		2017					
4102500	4102500	Branntekniske tiltak i diverse bygg	Tone		Rammeavtale	ØP		prosjektering	2017		2018		2,8	prosjekt		
4102600	4102600	Branntekniske tiltak i kommunale boliger	Tone		Rammeavtale/ minikonk. - Ivar	K0	131-15	prosjektering/bygg	2017		2018		4	prosjekt		
4102700	4102700	Overgang ny server sd-anlegg	Leif Arne		rammeavtale	Bsak 59/16		byggefase		mar.16	2016	2.kvartal 2017	1,2	prosjekt		
4009113SK	4009113SK	ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	Thorleif			K2	92-16	garantifase		jun.16	2016	feb.17	30	prosjekt		
4707799SK	4707799SK	Branntekniske utbedringer	Tone		Ivar	ØP		avslutningsfase			des.13	nov.16	10,25	prosjekt		
2103900	2103900	Ombygging forlegning II i Vagleleiren	Pål			Fond		garantifase	2015		2016					
2017	4102800	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg											0,95	prosjekt		
2017		Programvare Lunde boas							2017		2017		0,5			
2017		Programvare Lura boas							2017		2017		0,45			
2017	4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg							2017		2018		14,5	prosjekt		
2017		Smeaheia skole							2017		2017		1,4			
2017		Giske u skole							2017		2017		0,9			
2017		Giskehallen 1 +2							2017		2017		1,8			
2017		Stadion bygg-							2017		2017		0,7			
2017		Trones nord							2017		2017		0,7			
2017		Trones Sør							2017		2017		0,9			
2017		Trones Sør gymsal							2017		2017		1			
2017		Trones boas							2017		2017		0,7			
2017		Lura Boas							2017		2017		1,5			
2017	4103000	Alarmoverføring og heisalarm anlegg											,2 årlig	årlig		
2017	4103200	Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg	Fridtjov			K0	21-17	prosjektering	2017		2017		5,55			

## Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Bevilgning	Føreløpig byggeregnskap	Mindre/Mer utgift	Vedtaksaksnr	tatt i bruk	15 mnd Frist
26012	Lunde bo og aktivitetssenter, innelima tiltak	TN	4 500 000	5 223 000	-723 000	SEKF sak 140-15	feb.16	mai.17
26013	Rovik bo- og aktivitetssenter, innelima tiltak	TN	14 500 000	14 004 000	496 000	SEKF sak 34-15	feb.16	mai.17
30012	Sandved skole, utvidelse	JA	29 300 000	24 912 000	4 388 000	SEKF sak 100-15	feb.16	mai.17
30006	Giske u skole, utvidelse	MB	25 262 000	17 292 000	7 970 000	SEKF sak 123-15	mai.16	aug.17
30011	Hommersåk skole, utvidelse	MB	23 192 500	17 746 000	5 446 500	SEKF sak 63-15	mai.16	aug.17
2601600	Lura BOAS ombygging medisnrom og kontor	RÅ	1 300 000	950 000	350 000	ØP 2016	sep.16	des.17
35010	Hana barnehage, regulering og uteområde	EV	4 353 000	4 426 000	-73 000	SEKF K2 63-16 og Bsak 59/16	sep.16	des.17
21017	Boligtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Welhavens vei	JA	49 200 000	36 693 000	12 507 000	SEKF sak 111-15	mai.16	aug.17
35015	Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper	GF	51 700 000	44 455 000	7 245 000	Bsak 83/15	aug.16	nov.17
15001	Vitenfabrikken II	GF	67 650 000	60 748 000	6 902 000	SEKF sak 42-15	okt.16	jan.18
2102800	Utskifting/repasjoner Varatun psykiatriske senter	JH	7 840 000	5 203 000	2 637 000	SEKF 93-16	des.16	mar.18
26007	Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg	FH	13 000 000	12 109 000	891 000	SEKF sak 21 - 16	des.16?	mar.18
25001	Årsvollveien, 3 boenheter	MB	9 600 000	5 367 000	4 233 000		jan.17	apr.18
26003	Rundeslogen BOAS	RÅ	240 000 000	215 352 000	24 648 000	BS 143/13	jan.17	apr.18
60005	Riskahallen, rehabilitering	IOB	83 110 000	50 792 000	32 318 000	SEKF K2 64-16	jan.17	apr.18
4009106SK	ENØK, energimerking av bygg	TN	4 354 000	4 528 000	-174 000	ØP 2011	feb.17	mai.18
4009108SK	ENØK-EOS- system - Øvrige bygg	TN	6 000 000	6 062 000	-62 000	ØP 2012	feb.17	mai.18
4009111SK	ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning)	TN	12 438 000	11 316 000	1 122 000	ØP 2012	feb.17	mai.18
4009112SK	ENØK, SD anlegg barnehager	TN	3 000 000	3 388 000	-388 000	ØP 2012	feb.17	mai.18
2103900	Ombygging forlegning II i Vagleleiren	PM	1 337 730	1 387 000	-49 270	fond	feb.17	mai.18
			651 637 230	541 953 000	109 684 230			

NB: tallene er ikke endelig, noe gjestående arbeid i de fleste prosjektene

### Rullering prosjekter som avlegges for 2015

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Dato	Bemerkning
30004	Skoler, utendørsanlegg	CE/BS	mars/april.17	legges fram egen sak
35003	Utendørsanlegg, barnehager	IH	mars/april.17	legges fram egen sak
40001	ENØK, tiltak kommunale bygg 2014 og 2015 i sammen	TN	mars/april.17	legges fram i mai
40002	ENØK, utfasing av oljekjel2014 og 2015 i sammen	TN	mars/april.17	legges fram i mai
41002	ITV-anlegg (kameraovervåkning) - 2014-2015	TN	mars/april.17	legges fram egen sak
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2015	Sheryl D	mars/april.17	legges fram egen sak

### Rullering prosjekter som avlegges for 2016

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Dato
400200	ENØK, utfasing av oljekjel Åse boas	TN	mai.18
4100200	ITV Øygdard skole	TN	mai.18

### Forenkelte avlegging

Prosjektnr	Navn	Bevilgning	Regnskap	Avvik
<b>2015</b>				
10009	Hoveveien 9 - sikring og adgangskontroll	200	196	4
26015	Riskatun - tiltak til videre bruk	130	130	-
26014	Trones BOAS - oppgradering vinduer	190	185	5
41005	Midler til utredninger/analyser	1000	865	135
41014	Adgangskontroll anlegg 2015	825	816	9
41013	Omlagging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	428	636	-208
41015	Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg	200	144	56

2016 budsjett ble redusert med overforbruk i sak 42/16

### Forenkelte avlegging

Prosjektnr	Navn	Bevilgning	Regnskap	Avvik
<b>2016</b>				
1501001	Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO	350	283	67
10018	Nytt serverrom Vatne, byggtilpassinger	850	679	171
1501100	Parkcafe i Sandved parken	350	283	67
2104000	Tiltak mot røyklukt Hanamyrveien 1	750	587	163
35013	Porter barnehager	635	751	-116
21040	Tiltak mot røyklukt Hanamyrveien 1	750	587	163
41013	Omlagging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	750	691	59
41015	Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg	200	225	-25

inkl avset.

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Bevilgning	Byggeregn.	Mindre/Mer	Avlagt	Saksnr	Avsetning	SK	SEKF	Totalt	budsjett	Status
			intern	tusen kr	tusen kr	utgift tusen kr		SEKF	tusen kr		Byggeregnskap	Byggeregnskap	
35007	Sørbo II, ny barnehage med 5 avd.	JH	50 200	46 002	4 198	okt.16	139-16	2 100		44 477	44 477	1 525	Videreføres, arbeid ikke ferdig
35018	Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg	GF				2013							pågår
4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	JH				2013			58 282				Videreføres, arbeid ikke ferdig
4231399	Iglemyr skole, trinn 3	RÅ	60 500	53 726	7 324	nov.15	162-15	550			53 373	353	pågår
4231899	Sørbo skole byggetrinn	CE	125 735	113 023	13 212	mar.16	27-16	500	112 588		112 588	435	pågår
4306199	Høle barnehage	JH	27 000	24 390	2 610	mai.15	79-15	600	24 069		24 069	321	Videreføres, arbeid ikke ferdig
4332499	Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger	JH	49 900	45 476	5 404	nov.15	163-15	980	45 397		45 397	79	Videreføres, arbeid ikke ferdig
4410499	Kanalgata, boliger for vanskeligstilte	JH	64 500	52 407	12 093	mai.15	80-15	500	52 105		52 105	302	pågår
4231299/4232599/30017	Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal	OT	173 338	172 645	693	nov.16	154-16	1 000	171 246	513	171 759	886	pågår
4231499/30001	Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole	RÅ	19 000	15 125	3 926	des.16	167-16	285	51	14 868	14 919	206	pågår
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IB	25 998	24 528	1 470	mai.15	81-15	600	166	24 169	24 335	193	kommer 1 faktura ila 2017
4415499/26001	Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser	MB	110 250	101 197	9 053	des.16	166-16	2 000	670	98 702	99 372	1 825	pågår
4503799/60001	Bogafjellhallen	OT	109 700	97 385	12 315	nov.16	153-16	750	28 321	68 419	96 740	645	pågår