

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Ansvarlig eksternt	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr.	Fase	Areal, m2 BTA	Planlagt byggestart mnd/år	Forv byggestart mnd / år	Planlagt ferdig mnd/år	Forv ferdig mnd / år	Bevilgning inkl. mva mill kr	Forventet kostn. inkl. mva mill kr	Kostnad kvm eks. mva* BTA *	Tomtekostnader eks. mva** kvm **	Avvik fremdrift		Avvik kostnader		Merknader
																	Ja	Nei	Ja	Nei	
Oppvekst skole																					
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	utv.avd/ Morten			K0	138-16	Forprosjekt	4732	2016		aug.18	des.18	288,0	320		ikke avklart					
30007	Buggeland skole, utvidelse	Morten			K2	157-15	Byggefase	761	jan.16		aug.17	aug.17	41,0	34,2		0					
3000800	Hana skole				ØP				2021		2023		87,0								
30009	Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell	Rolf			K0	43-15	Prosjektering	6800	2020		2022		262,8	263	19000	504					Skisseprosjekt ferdig, prosjekt utsatt ihht ØP 2017
30010	Skaarlia skole (ny B-14 skole)	Morten			K0	21-15	Prosjektering	4000	2021		2023		201,0	234		31 000 000					Tomt kjøpt for 31 mill kr. Skisseprosjekt ferdigstilt. Prosjektet er lagt i bero
6001100	Skaarlia skole, liten flerbrukshall	Morten			K0	21-15	Prosjektering	700	2021		2023		34,8								Tomt kjøpt for 31 mill kr. Skisseprosjekt ferdigstilt. Prosjektet er lagt i bero
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	Ingunn	Prosjekt AS	Delte entr.	K2	151-16	Byggefase	8883	2015	høsten 2016	aug.18	okt.18	232,0	232	26 320*	0					
3001800	Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU)	utv.avd.			ØP		Forprosjekt		2019				-			ikke avklart					
3001900	Sandnes læringsenter (SLS), nye lokaler	utv.avd./Rolf			ØP		Forprosjekt		2019				-			ikke avklart					
3002000	Altona skole og ressursenter, nye lokaler	utv.avd.			ØP		Forprosjekt	500	2020				68,5			ikke avklart					
3002700	Stangeland skole, 4 nye grupper	Rolf			K2	90-16	Prosjektering	160	2016		mai.17		5,3								
3002800	Nye elevplasser, B21-skole	utv.avd./Rolf			ØP		Forprosjekt		2019		jul.05		400,0								
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196	Gro			ØP		Mulighetsstudie	2000	2017		2020		61,8								Venter på bestilling, bekreftelse riving
3003400	Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule				ØP				2017		2017		1,0								
Oppvekst barn og unge																					
35002	Asperholen barnehage, riving	John			K0	144-15	Prosjektering		2017	aug.17	des.17	des.17	78,2	3,4							Gjelder riving av eks bygg.
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	Gro			K2	120-15	Byggefase	2300	mar.16	mar.16	mai.17	mai.17	87,5	87,5	31 300	4 905					Tomteselskap har besluttet å ikke opparbeide tursti parallellt med vår bygging grunnet at nødvendige planer ikke er ferdig.. Medfører stenging av tursti. Ikke mulig å unngå stengning.
3502000	Langgata 72 helsestasjon				ØP				2017		2018		32,0								
3501903	Hana BHG	Gro					Utredning	3900	2017	feb.17	2017			3,5							Nabovarsel bruksendring sendt ut uke9
Levekår																					
21001	Nytt avlastingscenter med barnebolig	utv.avd/ Morten			K2	22-17	Anbudsfase	2364	2015	sommern 2018			146,7			ikke avklart					Reguleringsplan Bystyret i februar 2017. K2 legges fram i egen sak
21005	Foreldreinitiativ 2	Morten			K2	20-16	Byggefase	780	2015	2016	2016	mai.17	39,2	39,2		7 800 000					tomtekost 7,8 mill kr
21008	10 nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelse, Aase Ga	Morten			K2	110-15	Byggefase	840	2015		2016	2017	39,1	39,1		6 300 000					tomtekost 6,3 mill kr
21009	Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbukkveien	Morten			K2		Byggefase	150	2015		2016	sep.17	11,4	11,4		0					Avvik på grunnforholdene. Det må utføres masseutskifting på tilbygget. Medfører at hal
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	Rolf			K2	78-16	Prosjektering	2649	sep.16		des.17	??	82,5	82,5		ikke avklart					Mangler IG pga uenighet og behov for avklaring av brannvannskapitet
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	utv.avd.					Periodisk bev.		løpende				57,0								
21027	Nybygg Håholen, 9 boenheter	John			ØP		forpr.tomteavkl.		2017		2018		39,5	39,5		4 888					Usikkert om prosjektet kan realisere Avklaring pågår ift. disp. og rekkefølgekrav
21029	Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5	Morten			K2	108-16	Byggefase		2016	2016	2017	des.17	42,0	42,6		6 600 000					Avventer behandling av 2.tertial rapport i Bystyret for å få godkjent overføring av 600 tu
2103100	Boliger for vanskeligstilte	utv.avd.			ØP				2015		2017		50,0			ikke avklart					behov for nærmere avklaring av bestilling
2103300	Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser	utv.avd/ Morten			K0	17-16	Anbudskonk.		2017		2018		50,0								Ingen tilbud mottatt i anbudskonkurranse. Ny anbudskonkurranse lyses ut m/tomt
2103400	Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020	utv.avd/ Morten			ØP		Prosjektering		2019		2020	des.20	48,5								tomt: HUP1 på Sørbo
2103600	Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år	utv.avd.					Periodisk bev.		løpende				22 (2017), 13 årlig								
2103700	Tilpasninger i Hanamyrveien	Jan Kalssas			ØP				2017		2017		3,0								
2104100	Botiltak 12 pl. heldøgntjenester for pers. m funksjonsnedsettelse				ØP								1,0								
2104200	Omsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer																				
25002	Boliger Syrinveien, 6 boenheter	Morten			K0		Reg./anb.konk	480	jul.05		2018		16,0		29 880	0					
25003	Myrveien, 3 boenheter	Morten			K2	62-16	Byggefase	282	2017		2017	aug.17	11,8	11,8		0					
25004	Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år	Morten			K0		Anbudskonk.						3,4 årlig			ikke avklart					Regulering og tomteavklaringer
2602000	Carport 11 biler Lura boas	Gro					Prosjektering		2016		2017	2017	0,9	0,9							Avslag fra byggesak om disp, klage utformes event ny plassering.
2601100	Nye sykehjemsplasser				ØP				2020		2020		240,0								
2601900	Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1	Ingunn	Epcon AS	Rammeavt.	ØP		Prosjektering		2017	mar.17	2017	jul.17	0,6								Tas i sammenheng med tiltak i tiltakspakken 2016
2602100	Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase	Ingunn	Epcon as	Rammeavt.	ØP		Prosjektering		2017	jul.17	okt.17	okt.17	1,5								K0 legges fram for styrebehandling i april
2602200	Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS				ØP				2019		2020		23,0								
Kultur og byutvikling																					
1501300	Langgata 76 - utskifning av tak, utvendig rehabilitering				ØP				2017		2017		7,5								
Teknisk																					
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	Ingunn	Epcon AS	Delte entr.	K2	88-16	Byggefase	1046	2014	2016	jun.17	sep.17	43,0	43		0					
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	Ingunn	Rambøll	Delte entr.	justert K2	152-16	Byggefase	2972	2014	vår 15	Aug/des-16	sept.16/jan.17	89,0	97	22 476	0					
6000501	Energisentralen - riskahallen	Fridtjov			K2	91-16	prosjektering		2016	2016	4.kvart 16	feb.17									underprosjekt av pnr. 60005
60006	Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering)	utv.avd.			ØP				2016		2016		0,9								
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	John/Elin			K0	100-16	reg./forprosj.	3720	2017	feb.18	mai.19	jun.19	211,0	?		ikke avklart					
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	Ingunn			ØP				2018				70,0	70		0					
Kommune felles																					
10001	Nytt rådhus	Jarle			K2	SEK1 10-17 Bsak 1/17	Byggefase	11 753	2017		2018		406,5	406,5	25 892	0					
10002	Rådhusomt	Jarle					prosj./reg	0	2014		2015		75,0	75		17 392					
10003	Parkering nytt rådhus	Utv.avd./Jarle			ØP		Forprosjekt				jun.18		33,0	23		ikke avklart					
10006	Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken	Jarle			ØP		Regulering	0			2016	2017	2,0	1,5							Detaljert utendørsplan - ferdigstilles jan/feb 2017
4002501	Ny brannstasjon - detaljregulering	Ingunn			K2	25-15	ferdigstilt				2014	feb.15									
4002599	Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon	Ingunn	Epcon AS	Totalentr.	K2		Prosj./byggef.		mai.15	mai.15	feb.17	mar.17									Overtakelse fastsatt til 10. mars.
10014	Felles øyeblikkelig hjelp	Ingunn		Totalentr.	K2		Prosj./byggef.	2359,9	mai.15	mai.15	feb.17	mar.17									
10013	Ny Hovedbrannstasjon	Ingunn		Totalentr.	K2		Prosj./byggef.	9994,1	mai.15	mai.15	feb.17	mar.17									
10016	Ambulansentral	Ingunn		Totalentr.	K2		Prosj./byggef.	632	mai.15	mai.15	feb.17	mar.17									
10019	Relokalisering av kontorpl som ikke får plass i nytt rådhus, opprinnelig A7	utv.avd./Rolf			ØP		Mulighetsstudie		2019		2019		335,0								
Eiendom																					
10010	Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig)	Gro			ØP		Prosjektering	498	apr.14	1. kv.16	des.14	3. kv.16	2,9	2,85	5 723	0					
4100300	Universell utforming	utv.avd./Elin			Periodisk bev.		anbudskonkurranse		løpende				2 årlig			0					Pågår, Kartlegging skoler i slutfase. Oppstart barnehager og Boas 2017
	Radon	Gro			ØP						2019		6								Alle skoler og barnehager måles nå.
4103100	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon				ØP				2017		2018		4								

* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar

** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift		Avvik kostnader		Merknader
														Ja	Nei	Ja	Nei	
Oppvekst skole																		
30004	3000400	Skoler, utendørsanlegg	Buster/Christian		K0	50-16						3 årlig	årlig					se underprosjekter
2016	3000401	uteområde Ganddal skole	Buster	avrop	underprosjekt		forprosjekt	2016		2016	vinter 2017							utsatt til 2017
2016	3000402	uteområde Sviland skole	Buster	bydrift	underprosjekt		garantifase	2016		2017	feb.17							
2016	3000403	Buggeland skole, uteområde	Christian	minikonkurranse - k	underprosjekt		omdisponert	2016		2016	høsten 2016							Er med i 2017
2016	3000404	Hommersåk skole, uteområde	Christian		underprosjekt		utgå	2016		2016								Er med i 2017
2016	3000405	Øygard skole, uteområde	Christian	minikonkurranse - k	underprosjekt		garantifase	2016		2016	Ferdig							
2016	3000406	Uteområde Stangeland skole	Buster							2017								Nye midler 2017
2016	3000407	Uteområde Trones skole	Buster							2017								Nye midler 2017
2017		Figgjo						2017		2017								
2017		Smeaheia						2017		2017								
2017		Lundeheugen						2017		2018								
2017		Trones Nord						2017		2017								
2017		Ganddal						2017		2017								
2017		Iglemyr						2017		2017								
2017		Skoler felles						2017		2017								
2017		Buggeland						2017		2017								
2017		Skoler felles						2017		2017								
2017		Hommersåk						2017		2017								
30023	3002300	Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket	Fridtjov	ekstern utlysning	K2	11-17	byggefase	2016	aug.16	2017		19	prosjekt					
30024	30024	Oppgradering av uteområder skoler og barnehager	Ingvar/Buster/Christian		ØP		Byggefase	2015		2016		2	prosjekt					ses i sammen med 30004 og 35003
30032	3003200	Rehabilitering skoler	Buster/Christian		K0	49-16						10 årlig	årlig					
2016	3003201	rehab Austrått skole	Christian	minikonkurranse - k	underprosjekt		avslutningsfase	2016			høsten 2016	0,6						
2016	3003202	rehab Kyrkjevollen skole	Christian	bygdriфт	underprosjekt		omdisponert	2016										Er med i 2017
2016	3003203	rehab Lura skole	Buster	bygdriфт	underprosjekt		garantifase	2016			sommer 2016	0,5						
2016	3003204	rehab Malmheim skole	Buster		underprosjekt		garantifase	2016			våren 2016	1						
2016	3003205	rehab Maudland skole	Christian	doffin - knut	underprosjekt		byggefase	2016			våren 2017	2,5						utv. malerarbeid utføres våren 2017, 7 dører blir skiftet ut ila jan.
2016	3003206	rehab Sandved skole	Christian	rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016			2016	0,7	1					
2016	3003207	rehab Smeaheia skole	Buster	bygdriфт	underprosjekt		Utgått	2016				0,2						
2016	3003208	rehab Stangeland skole	Buster	minikonkurranse - k	underprosjekt		garantifase	2016			sommer 2016	1,5						
2016	3003209	rehab Trones sør skole	Buster	rammeavtaler	underprosjekt		garantifase	2016			høsten 2016	2						
2016	3003210	rehab Sørbo skole	Buster	rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016			våren 2016	0,4						
2016	3003211	rehab Hommersåk skole	Christian	rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016			høsten 2016	0,4	0,15					
2017		Ganddal						2017		2018								
2017		Maudland						2017										
2017		Øygard						2017										
2017		Høle						2017										
2017		Kyrkjevollen						2017										
2017		Austrått skole						2017										
2017		Trones sør + Gymsal						2017										
2017		Lundeheugen						2017		2018								
2017		Hana skole						2017										
2017		Hommersåk						2017										
2017		Iglemyr						2017										
2017		Porsholen						2017										
2017		Lundeheugen						2017										
30030	3003000	Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg	Thorleif	Rammeavt/anbudsk	K0	47-16	Byggefase	2016	jul.16	2016	1.kvartal 2017	8,5	prosjekt					
Oppvekst barn og unge																		
3500300	3500300	Utendørsanlegg, barnehager	Ingvar/Buster/Christian		K0	51-16						1 årlig	årlig					6 barnehager ferdigstilt, 2 forsinket pga frost og arbeidsmengde, 3 fortsetter 2016 per Ø
2016	3500301	uteområde Stangelandsforen bhg	Ingvar	Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016	nov.16	2016	4.kv.2016	0,23						
2016	3500302	uteområde Rissebærstraen bhg	Buster	bydrift	underprosjekt		prosjektering	2016		2017		0,45						Prosess med innkjøp/planlegging har tatt leenger tid en antatt. Ønskes overført 2017
2016	3500303	uteområde Austrått bhg	Ingvar	bydrift	underprosjekt		garantifase	2016		2016		0,05						Bydrift har brukt mer enn overslaget
2016	3500304	uteområde Stangeland bhg	Ingvar	Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016		2016	4.kv.2016	0,06						Kostnadsprekk kr 118' Omdisponeres innenfor Hovedprosjekt
2016	3500305	uteområde Brueland bhg	Ingvar	bydrift	underprosjekt		byggefase	2016		2017	2 kvart 17	0,2						Tilbud 195' igangsatt des 16, sluttføres 1 kv17, pga vekstsesong ferdigplen.
2017		Figgjo																
2017		Vatne																
2017		Hommersåk																
2017		Hommersåk																
2017		Jønningheia																
2017		Stangeland																
2017		Myklaberget																
2017		Myklaberget																
3501900	3501900	Rehabilitering barnehage	Ingvar/Buster/Christian		K0	53-16						10 årlig	årlig					
2016	3501901	rehab Austrått bhg	Fridtjov		underprosjekt		prosjektering	2016		2017		4,7						
2016	3501902	rehab Gravarlia bhg	Ingvar	Rammeavtale	underprosjekt		utgå	2016		2016		1,2						Utgår, oppdrag løst med mindre rep. midler omdisponeres til andre i gruppeprosjekt
2016	3501903	rehab Hana bhg	Gro		underprosjekt		prosjektering	2016		2016		3,6						Tiltak iverksettes etter hvert som utredninger klargjør muligheter/begrensninger.
2016	3501904	rehab Brueland bhg	Ingvar/Christian		underprosjekt		byggefase	2016		2016	2 kvart 17							Omdisponert fra Rådhusmarka bhg.
2016	3501905	rehab Sandvedhaugen bhg	Ingvar/Christian	Rammeavtale	underprosjekt		Byggefase	2016	jun.16	2016	2 kvart 17	0,6						Vannmålere utføres i løpet av februar. Utvendige dører bestilt.
2016	3501906	rehab Rådhusmarka bhg	Ingvar	Rammeavtale	underprosjekt		garantifase	2016	jun.16	2016		1,7						Ferdig des. 16
2017		Brueland						?		2017								
2017		Ganddal						2017		2017								
2017		Hommersåk						2017		2017								
2017		Figgjo						2017		2017								
2017		Riska						2017		2017								
2017		Myklaberget						2017		2017								
2017		Jønningheia						2017		2017								

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader	Merknader
Levekår	2017	Porsholen						2017		2017						
2103800	2103800	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	Jan	Rammeavtale	ØP		garantifase	2015		2015	2016	8 årlig	årlig			
2600700	2600700	Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg	Fridtjov	ekstern utlysning	K2	21-16	garantifase	2015	apr.16	2016	nov.16	13	prosjekt			
26008	26008	Riska BOAS, rehabilitering ventilasjonsanlegget	Thorleif		K2	141-15	Byggefase	2014	sep.15	2015	mar.17	11	prosjekt			
2601700	2601700	Rehabilitering omsorgsbygg			K0	52-16						10 årlig	årlig			utarbeidet iutradisjonl måte innen at bygg er i full drift under bygging
2016	2601701	rehab Austrått BOAS	Ingvar	Rammeavtale +	underprosjekt		Byggefase	2016		2017	2 kvart 17	2,7				
2016	2601702	rehab Lura BOAS	Buster		underprosjekt		prosjektering	2016		2017	2 kvart 17	2,2				Arbeider bestilt
2016	2601703	rehab Rovik BOAS	Ingvar		underprosjekt		Byggefase	2016		2017	2 kvart 17	1,8				
2016	2601704	rehab Åse BOAS	Ingvar		underprosjekt		byggefase	2016	nov.16	2017	2 kvart 17	4,1				
2016	2601705	rehab Trones serviceleiligheter	Ingvar/Buster	Minikonkurranse -	underprosjekt		Byggefase	2016		2017		1,9				
2016	2601706	rehab Byhagen BOAS	Falk		underprosjekt		Garantifase	2016	des.16			0,2				omdisponert fra Lura BOAS, Ferdig
2017		rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter						2017		2017						
Kultur og byutvikling																
1500700	1500700	Støydemping i øvingslokaler	Christian		ØP			2015		2016		1	prosjekt			
2016	1500701	Austrått skole, gymnastikksal	Christian		underprosjekt		garantifase	2016		2016	Ferdig					
2016	1500702	Sandved skole, korpsrom	Christian		underprosjekt		byggefase	2016		2016						befaring gjennomført. Stor usikkerhet her om rommet er egnet til bruk, både med tanke på akustikk, brann og ventilasjon. Må en større jobb til hvis en skal få rommet tilfredsstillt. Bør vurdere andre lokaler.
2016	1500703	Soma-Stangeland skole, gymnastikksal	Christian		underprosjekt		garantifase	2016		2016	Ferdig					
2016	1500704	Lura skole, gymnastikksal	Christian		underprosjekt		garantifase	2016		2016	Ferdig					
2016	1500706	Hana skole	Christian		underprosjekt		garantifase				Ferdig					
2016	1500705	Trones skole - musikkrom	Christian		underprosjekt		garantifase	2016		2016	Ferdig					
15008	15008	Vitenfabrikken 1, styringsautomatikk	Thorleif		K2	61-16	avslutningsfase			2016	des.16	2	prosjekt			
1500900	1500900	Rehabilitering kulturbygg			K0	48-16						1,2 årlig	årlig			
2016	1500901	rehab Fogdahuset	Ingvar	minikonkurranse	underprosjekt		garantifase	2016		2016	4.kv 2016	1,4				
2016	1500902	rehab Giskehallen	Buster	rammeavtale/tilbud	underprosjekt		garantifase	2016		2016	4.kv 2016	0,3				
2016	1500903	rehab Thranegården	NN		underprosjekt		forprosjekt	2016		2017		1,06				
2017		rehab Lura bydelshus														
2017		rehab Skeianetunet eldrecenter														
	1501001	Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO	Buster	rammeavtaler/minik	ØP		garantifase	2016		2019		2,35	prosjekt			
	1501200	Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal			ØP			2017		2017		0,58	prosjekt			
Teknisk																
	6001400	Brann tekniske tiltak i idrettsbygg	Tone		ØP							1,1	prosjekt			
2017	6001401	Brann teknisk Austrått idrettsshall	Tone					2017		2017						
2017	6001402	Brann teknisk Lura idrettsshall	Tone					2017		2017						
	6001500				ØP							,8 årlig	årlig			
2017	6001501	Rehab Lurahallen						2017		2017						
2017	6001502	Rehab Austråthallen						2017		2017						
Kommune felles																
Eiendom																
4000100	4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg	Thorleif/Fridtjov	ekstern utlysning	K0	56-16						3,3 årlig	årlig			
2016	4000101	Miljø Smeaheie skole	Thorleif		underprosjekt		utgår	2016	2016		1.kvartal 2017	0				omdisponere til Kyrkevollen kr 300 000
2016	4000102	Miljø Riska ungdomskole	Fridtjov		underprosjekt		byggefase	2016	2016	2016	1.kvartal 2017	1,6				0,2 mill over budsjett.
2016	4000103	Miljø Hommersåk skole	Fridtjov		underprosjekt		garantifase	2016	2016	2016	2016	1,5				
2016	4000104	Miljø Kyrkevollen skole	Fridtjov		underprosjekt		prosjektering	2017		2017		0,3				
2017		Miljø Lura boas			utgår, en del av 4103200											
4000200	4000200	ENØK, utfasing av oljekjel	Thorleif		ØP		byggefase					1,5	årlig			
2016	4000201	ENØK, utfasing av oljekjel Giskehallen	Thorleif		underprosjekt		garantifase									
2016	4000202	ENØK, utfasing av oljekjel Åse boas	Thorleif		underprosjekt		garantifase									
2016	4000203	ENØK, utfasing av oljekjel Riskahallen	Fridtjov		underprosjekt		garantifase									
2016	4000204	ENØK, utfasing av oljekjel Riska U.skole	Fridtjov		underprosjekt		garantifase									
2017	4000205	ENØK, utfasing av oljekjel Lura skole	Thorleif		underprosjekt					2017		1,5				
	4000206	ENØK, utfasing av oljekjel Stangeland skole	Thorleif		ikke i ØP											
	4000207	ENØK, utfasing av oljekjel Giske U.skole	Thorleif		ikke i ØP											
4000300	4000300	ENØK, solvarmeenergi	Fridtjov	ekstern utlysning	K2	12-17	byggefase	1.kvartal 2017		2.kvartal 2017		3,5	prosjekt			
4000500	4000500	Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energ	Fridtjov	ekstern utlysning	K2	107-16	Prosjek./byggef.	2016	aug.16	2018	2018	40	prosjekt			
2016	4000501	Enova Giske ungd.skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	garantifase	2016		2016						
2016	4000502	Enova Sviland skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	prosjektering	2016		2016						
2016	4000503	Enova Trones skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016						
2016	4000504	Enova Lura skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016						
2016	4000505	Enova Lurahammeren skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016						
2016	4000506	Enova Porsholen skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016						
2016	4000507	Enova Stangeland skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016						
2016	4000508	Enova Sørby skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	prosjektering	2016	jul.05	2016	2017					
2016	4000509	Enova Øygard skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	prosjektering	2016	jul.05	2016	2017					
2016	4000510	Enova Buggeland skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	Prosjek./byggef.	2016		2016	2017					Samordnes med utbyggingsprosjekt av skolen.
2016	4000511	Enova Hana skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	Prosjek./byggef.	2016		2016	2017					
2016	4000512	Enova Austrått skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	byggefase				mar.17					arbeid ferdigstilles i skolens vinterferie
2016	4000513	Enova Kyrkevollen skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	byggefase				2017					
2016	4000514	Enova Sandved skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	prosjektering				2017					
2016	4000515	Enova Maudland skole	Fridtjov		underprosjekt	107-16	byggefase				mar.17					
	4000516	Enova Smeaheia skole	Fridtjov													
2017	4000517	Enova Bogafjell skole	Fridtjov													
2017	4000518	Enova Høyland ungdomskole	Fridtjov													
4100200	4100200	ITV-anlegg (kameraovervåking)	Thorleif	Rammeavtale	ØP		byggefase			årlig		1 årlig	årlig			
2016	4100201	ITV Giske ungd.skole	Thorleif		underprosjekt		garantifase	2016				0,4				
2016	4100202	ITV Sandved skole	Thorleif		underprosjekt		garantifase	2016		des.16		0,4				

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader	Merknader
2016	4100203	ITV Buggeland skole	Thorleif		underprosjekt		garantifase	2016		des.16		0,1				
2016	4100204	ITV Lundehaugen ungd.skole	Thorleif		underprosjekt		garantifase	2016				0,1				
2016	4100205	ITV Ganddal skole	Thorleif		underprosjekt		garantifase	2016				0,1				
2016	4100206	ITV Iglemyr skole	Thorleif		underprosjekt		garantifase									
2016	4100207	ITV Kyrkevollen skole	Thorleif		underprosjekt		garantifase									
2016	4100208	ITV Vatne bhg	Thorleif		underprosjekt		garantifase									
2016	4100209	ITV Øygard skole	Thorleif		underprosjekt		garantifase									
2017		ITV Smeaheia skole						2017		2017		0,4				
2017		ITV Maudland skole						2017		2017		0,35				
2017		ITV Lura skole						2017		2017		0,085				overforbruk i 2016, må justere 2017
2017		ITV Lurahammaren u.skole						2017		2017		0,085				overforbruk i 2016, må justere 2017
2017		ITV Bogafjell skole						2017		2017		0,08				overforbruk i 2016, må justere 2017
4100400	4100400	Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering	Thorleif		K0	55-16				årlig		5 årlig	årlig			
2015	41400	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved bhg	Thorleif		K2		garantifase	2015		2015	2016	2,7				
2015	41401	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole	Thorleif		K2		byggefase	2015		2015	01.apr.17	3				
2016	4100401	Inneklima Hommersåk bhg	Fridtjov	ekstern utlysning	K2		garantifase	2016		2016	2016	2,5				
2016	4100402	Inneklima Myklaberget bhg	Fridtjov	ekstern utlysning	K2		garantifase	2016		2016	2016	2				
2016	4100403	Inneklima Riska bhg	Thorleif		underprosjekt		garantifase	2016		2016		0,1				
2016	4100404	Inneklima Rådhus bhg	Fridtjov	rammeavtale	underprosjekt		prosjektering	2016		2016	2017	0,4				
2017	4100405	Inneklima Byhagen boas	Thorleif					2017		2017						
2017	4101406	Inneklima Stangeland skole	Thorleif					2017		2017						
2017		Innekline Lura boas			utgår, en del av 4103200			2017		2017						
41007	41007	Varmeanlegg Vatne driftstasjon	Thorleif		K2		garantifase		2015	2016	2016	5	prosjekt			
2016	4100701	Felles varmeløsning, føringsveier, Vatne driftstasjon	Thorleif		underprosjekt		byggefase		2016	2016	2017					samkjøres med Vatne driftskjøkken-prosjektet
41008	41008	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Martin Larsen		ØP		Prosjek./byggef.			2020		6	prosjekt			
2016	4100800	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Stein		underprosjekt			2016			2016					
2016	4100801	Radon Høle barne- og ungd.skole	Stein		underprosjekt			2016			2016					
2016	4100802	Radon Riska ungd.skole	Stein		underprosjekt			2016			2016					
2016	4100803	Radon Smeaheie skole	Stein		underprosjekt			2016			2016					
2016	4100804	Radon Hommersåk skole bygg B	Stein		underprosjekt			2016			2016					
2016	4100805	Radon Trones skole	Stein		underprosjekt			2016			2016					
2016	4100806	Radon Torger Carlsens gate	Stein		underprosjekt			2016			2016					
2016	4100807	Radon Agneveien	Stein		underprosjekt			2016			2016					
2016	4100808	Radon gj.gang unt. Off	Stein		underprosjekt			2016			2016					
2016	4100809	Radon gj.gang unt. Off	Stein		underprosjekt			2016			2016					
2016	4100810	Radon gj.gang unt. Off	Stein		underprosjekt			2016			2016					
2016		41008 upr radon administrasjon	Stein													
41013	41013	Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	Thorleif		ØP		garantifase			årlig		,3 årlig	årlig			Vagleleiren. Prosjektramme under 1 mill, legges ikke fram KO eller K2 på disse.
41014	41014	Adgangskontroll anlegg	Thorleif		ØP		garantifase					,95 årlig	årlig			Prosjektramme under 1 mill, legges ikke fram KO eller K2 på disse.
2017	4101401	Adgangskontroll Sandved skole	Thorleif		upr		prosjektering			2017	jun.17	0,25				
2016	4101402	Adgangskontroll Øygard skole	Thorleif		upr		garantifase									
2016	4101403	Adgangskontroll Giske u. skole	Thorleif		upr		garantifase									
2016	4101404	Adgangskontroll Porsholen skole	Thorleif		upr		garantifase									
2016	4101405	Adgangskontroll Lundehaugen skole	Thorleif													
2017	4101406	Adgangskontroll Smeaheia skole						2017		2017		0,4				
2017		Adgangskontroll Sviland skole						2017		2017		0				ikke midler lgjen
41015	41015	Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg	Thorleif		ØP		byggefase					,2 årlig	årlig			
2017		Oppgrad. v.anlegg Øygård skole														
2017		Oppgrad. v.anlegg Trones bhg														
2017		Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg														
41018	41018	Branntekniske tiltak i barnehager	Tone	Rammeavtale	ØP			2015		2015	2016	4	prosjekt			
2015	41800	41018 upr Figgjo bhg	Tone		underprosjekt		garantifase	2015	2016	2015	2016					
2015	41801	41018 upr Myklaberget bhg	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016					
2015	41802	41018 upr Porsholen bhg	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	2016					
2015	41803	41018 upr Varatun barnehage	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016					
2015	41804	41018 upr Rissebærstraen barnehage	Tone		underprosjekt		garantifase	2015	vår 2016	2015	vår 2016					
2015	41805	41018 upr Vatne barnehage	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	2016					
2015	41806	41018 upr Riska barnehage	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016					
2015	41807	41018 upr Gravarslia bhg - branntekniske tiltak	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016					
2015	41808	41018 upr Smeaheia bhg - branntekniske tiltak	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016					
2015	41809	41018 upr Hana bhg - branntekniske tiltak	Tone		underprosjekt		byggefase	2015		2015	vår 2016					
2015	4101801	Hommersåk bhg - branntekniske tiltak	Tone		underprosjekt		prosjektering	2015		2015	4.kv 2016					
2015	4101802	Stangeland bhg - branntekniske tiltak	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016					
2015	4101803	Høle bhg - branntekniske tiltak	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016					
2015	4101804	Austrått bhg - branntekniske tiltak	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	vår 2016					
2015	4101805	Jønningheie bhg - branntekniske tiltak	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	4.kv 2016					
2015	4101806	Ganddal bhg - branntekniske tiltak	Tone		underprosjekt		garantifase									
2015	4101807	Brueland bhg - branntekniske tiltak	Tone		underprosjekt		byggefase									
41019	41019	Branntekniske tiltak i Giskehallen	Tone		ØP			2015		2015	2016	0,46				
4102000	4102000	Branntekniske tiltak i helsebygg	Tone	Rammeavtale	ØP			2016		2018	2016	10,6	prosjekt			
2016	4102001	Branntek Austrått BOAS	Tone		underprosjekt		avslutningsfase		3.kv 2016	2017	4.kv 2016					
2016	4102002	Branntek Riska BOAS	Tone		underprosjekt		byggefase		3.kv 2016	2017	4.kv 2016					
2016		Kartlegging	Tone		underprosjekt	KO 87-16	ny	2016		2017						
2016	4102003	Branntek Trones BOAS	Tone		underprosjekt	KO 87-16	byggefase	2016	3.kv 2016	2017	4.kv 2016	1,6				
2016	4102004	Branntek Lunde BOAS	Tone		underprosjekt	KO 87-16	avslutningsfase	2016	3.kv 2016	2016	4.kv 2016	0,7				
2017	4102005	Branntek Lura BOAS	Tone					2017		2018						
2017	4102006	Branntek Rovik BOAS	Tone					2017		2018						
2017	4102007	Branntek Serviceleiligheter	Tone					2017		2018						

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader	Merknader
4102100	4102100	Branntekniske tiltak i skoler	Tone	Rammeavtale	ØP			2016		2017		4	prosjekt			
2016	4102101	Branntek Austrått skole	Tone		underprosjekt		garantifase	2016	3.kv 2016	2016	4.kv 2016	0,6				samkjøre med andre tiltak
2016	4102102	Branntek Kyrkjevollen skole	Tone		underprosjekt		garantifase	2016		2016	4.kv 2016	0,6				samkjøre med andre tiltak
2016	4102103	Branntek Lura skole	Tone		underprosjekt		garantifase	2016		2016	3.kv 2016	1				
2016	4102104	Branntek Hommersåk skole	Tone		underprosjekt		prosjektering	2016		2016	4.kv 2016	0,6				
2017	4102105	Branntek Giske U.skole	Tone					2017		2017						
2017	4102106	Branntek Høyland U.skole	Tone					2017		2017						
2017	4102107	Branntek Stangeland	Tone					2017		2017						
2017	4102108	Branntek Trones skole	Tone					2017		2017						
41022	41022	Branntekniske tiltak i ikulturbygg	Tone		ØP			2018		2018		0,9	prosjekt			
2017	4102204	Branntek Skeianetunet eldrecenter	Tone		ØP			2018		2018						
2017	4102205	Branntek Fogdahuset	Tone		ØP			2018		2018						
41023	41023	Nedgravde avfallscontainere	Tone	Ivar	ØP							,7årlig	årlig			
2016	4102301	Nedgr avfall Lunde BOAS	Tone		underprosjekt		garantifase	2016		2016	nov.16	0,3				
2016	4102302	Nedgr avfall Trones BOAS	Tone		underprosjekt		garantifase	2016		2016	nov.16	0,3				
2016	4102303	Nedgr avfall Lura idrettshall	Tone		underprosjekt		garantifase	2016		2016	nov.16	0,3				
2016	4102304	Nedgr avfall Austrått idrettshall	Tone		underprosjekt		garantifase	2016		2016	nov.16	0,3				
2016	4102305	Nedgr avfall Stangeland skole	Tone		underprosjekt		garantifase	2015		2015	nov.16	0,3				
2017		Nedgr avfall Ganddal skole						2017		2017						
2017		Nedgr avfall Trones skole nord og sør						2017		2017						
4102500	4102500	Branntekniske tiltak i diverse bygg	Tone	Rammeavtale	ØP		forprosjekt	2017		2018		2,8	prosjekt			
4102600	4102600	Brannsikringstiltak i kommunale boliger	Tone	Rammeavtale/ minikonk. - Ivar	K0	131-15	prosjektering/bygg	2017		2018		4	prosjekt			
4102700	4102700	Overgang ny server sd-anlegg	Thorleif		Bsak 59/16		byggefase		mar.16		4.kv 2016	1	prosjekt			
4009113SK	4009113SK	ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	Thorleif		K2	92-16	Byggefase		jun.16	2016	4kv.16	30	prosjekt			Trones og Høle ferdigstilt, Iglemyr under prosjektering
4707799SK	4707799SK	Branntekniske utbedringer	Tone	Ivar	ØP		avslutningsfase			des.13	nov.16	10,25	prosjekt			
2103900	2103900	Ombygging forlegning II i Vagleleiren	Pål		Fond		garantifase	2015		2016						
2017	4102800	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg										0,95	prosjekt			
2017		Programvare Lunde boas						2017		2017		0,5				
2017		Programvare Lura boas						2017		2017		0,45				
2017	4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg						2017		2018		14,5	prosjekt			
2017		Smeaheia skole						2017		2017		1,4				
2017		Giske u skole						2017		2017		0,9				
2017		Giskehallen 1 +2						2017		2017		1,8				
2017		Stadion bygg-						2017		2017		0,7				
2017		Trones nord						2017		2017		0,7				
2017		Trones Sør						2017		2017		0,9				
2017		Trones Sør gymsal						2017		2017		1				
2017		Trones boas						2017		2017		0,7				
2017		Lura Boas						2017		2017		1,5				
2017	4103000	Alarmoverføring og heisalarm anlegg										,2 årlig	årlig			
2017	4103200	Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg	Fridtjov		K0	21-17		2017		2017		5,55				samlet prosjekt fra gr.prosj 40001,41004,41028

Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Bevilgning	Føreløpig byggeregnskap	Mindre/Mer utgift	Vedtaksaksnr	tatt i bruk	15 mnd Frist	
15005	Brannalarm Sandneskulturhus	TS	2 700 000	2 337 000	363 000	Bsak 140/14	mar.15	jun.16	legges fram i egen sak
35011	Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde	OT	1 900 000	1 375 000	525 000	ØP 2014	okt.15	jan.17	legges fram i egen sak
30003	Rehabilitering/ utbedring av Sviland skole	MB	6 000 000	2 504 000	3 496 000	ØP 2014	nov.15	feb.17	legges fram i egen sak
35004	Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd	JH	26 200 000	22 752 000	3 448 000	Bsak 133/14	nov.15	feb.17	legges fram i egen sak
21012/4413799 SK	Maudlandslia, 9 omsorgsboliger for funksjonshemmede	RÅ	38 500 000	34 772 000	3 728 000	Fsak 63/14	nov.15	feb.17	legges fram i egen sak
26012	Lunde bo og aktivitetssenter, innelima tiltak	TN	4 500 000	5 223 000	-723 000	SEKF sak 140-15	feb.16	mai.17	
26013	Rovik bo- og aktivitetssenter, innelima tiltak	TN	14 500 000	14 004 000	496 000	SEKF sak 34-15	feb.16	mai.17	
30012	Sandved skole, utvidelse	JA	29 300 000	24 912 000	4 388 000	SEKF sak 100-15	feb.16	mai.17	
30006	Giske u skole, utvidelse	MB	25 262 000	17 292 000	7 970 000	SEKF sak 123-15	mai.16	aug.17	
30011	Hommersåk skole, utvidelse	MB	23 192 500	17 746 000	5 446 500	SEKF sak 63-15	mai.16	aug.17	
2601600	Lura BOAS ombygging medisinerom og kontor	RÅ	1 300 000	950 000	350 000	ØP 2016	sep.16	des.17	
35010	Hana barnehage, regulering og uteområde	EV	4 353 000	4 426 000	-73 000	SEKF K2 63-16 og Bsak 59/16	sep.16	des.17	
21017	Boligtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Welhavens vei	JA	49 200 000	36 693 000	12 507 000	SEKF sak 111-15	mai.16	aug.17	
35015	Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper	GF	51 700 000	44 455 000	7 245 000	Bsak 83/15	aug.16	nov.17	
15001	Vitenfabrikken II	GF	67 650 000	60 748 000	6 902 000	SEKF sak 42-15	okt.16	jan.18	ses i sammend med 4541402 SK
2102800	Utsifting/repasjoner Varatun psykiatriske senter	JH	7 840 000	5 203 000	2 637 000	SEKF 93-16	des.16	mar.18	kr 724 034
25001	Årsvollveien, 3 boenheter	MB	9 600 000	5 367 000	4 233 000		jan.17	apr.18	
26003	Rundeskogen BOAS	RÅ	240 000 000	202 843 000	37 157 000	BS 143/13	jan.17	apr.18	
60005	Riskahallen, rehabilitering	IQB	83 110 000	50 792 000	32 318 000	SEKF K2 64-16	jan.17	apr.18	
4009106SK	ENØK, energimerking av bygg	TN	7 700 000			2015	feb.17	mai.18	2016 kostnader omposterte til drift i Sandnes Kommune etter rev
4009108SK	ENØK-EOS- system - Øvrige bygg	TN	6 000 000			2013	feb.17	mai.18	
4009111SK	ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning)	TN	12 438 000			2015	feb.17	mai.18	
4009112SK	ENØK, SD anlegg barnehager	TN	3 000 000			2015	feb.17	mai.18	
2103900	Ombygging forlegning II i Vagleleiren	PM				fond	feb.17	mai.18	
			686 807 500	554 394 000	132 413 500				

NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene

Rullering prosjekter som avlegges for 2015

30004	Skoler, utendørsanlegg	CE/BS	mars/april.17
35003	Utendørsanlegg, barnehager	IH	mars/april.17
40001	ENØK, tiltak kommunale bygg 2014 og 2015 i sammen	TN	mars/april.17
40002	ENØK, utfasing av oljekjel2014 og 2015 i sammen	TN	mars/april.17
41002	ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2014 og 2015 i sammen	TN	mars/april.17
41014	Adgangskontroll anlegg 2014 og 2015 i sammen	TN	mars/april.17
41008	Radon 2014 og 2015 i sammen	Stein D/ML	mars/april.17
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2015	Sheryl D	mars/april.17

inkl avset.

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Bevilgning	Byggeregn.	Mindre/Mer	Avlagt	Saksnr	Avsetning	SK	SEKF	Totalt	Totalt	Status
			intern	tusen kr	tusen kr	utgift tusen kr		SEKF	tusen kr		Byggeregnskap	Byggeregnskap	
35007	Sørbo II, ny barnehage med 5 avd.	JH	50 200	46 002	4 198	okt.16	139-16	2 100		44 432	44 432	1 570	Videreføres, arbeid ikke ferdig
35018	Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg	GF				2013							pågår
4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	JH				2013			58 282				Videreføres, arbeid ikke ferdig
4230999	Inneklima Øygard u.skole	IH				2013			113 190				Arbeid ferdig, avsluttes
4231399	Iglemyr skole, trinn 3	RÅ	60 500	53 726	7 324	nov.15	162-15	550	53 373		53 373	353	pågår
4231899	Sørbo skole byggetrinn	CE	125 735	113 023	13 212	mar.16	27-16	500	112 588		112 588	435	pågår
4306199	Høle barnehage	JH	27 000	24 390	2 610	mai.15	79-15	600	24 069		24 069	321	Videreføres, arbeid ikke ferdig
4332499	Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger	JH	49 900	45 476	5 404	nov.15	163-15	980	45 377		45 377	99	Videreføres, arbeid ikke ferdig
4410499	Kanalgata, boliger for vanskeligstilte	JH	64 500	52 407	12 093	mai.15	80-15	500	52 105		52 105	302	pågår
4231299/4232599/30017	Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal	OT	173 338	172 645	693	nov.16	154-16	1 000	171 246	471	171 717	928	pågår
4231499/30001	Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole	RÅ	19 000	15 125	3 926	des.16	167-16	285	51	14 868	14 919	206	pågår
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IB	25 998	24 528	1 470	mai.15	81-15	600	166	24 169	24 335	193	kommer 1 faktura ila 2017
4415499/26001	Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser	MB	110 250	101 197	9 053	des.16	166-16	2 000	670	98 680	99 350	1 847	pågår
4503799/60001	Bogafjellhallen	OT	109 700	97 385	12 315	nov.16	153-16	750	28 321	68 397	96 718	667	pågår