

Arkivsak-dok. 036 - 17

Saksbehandler: Oddgeir Tørset

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

07.03.2017

Byggeregnskap prosjekt pnr 35011 – Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter tilpasninger på uteområdet og ny matbod for å innfri krav fra Mattilsynet.

Det ble gjennomført minikonkurranse mellom tre entreprenører i parallelle rammeavtaler for bygging av matboden, der vinneren leverte bygget som totalentreprise,

Prosjektet var ferdigstilt oktober 2015. Midler til prosjektet ble avsatt i økonomiplan 2014 – 2017 som periodisk bevilgning med forventet ferdigstillelse i 2014.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter	
Budsjett	1 900
Regnskap	1 406
Avvik	494
Finansiering	
Fellesfinansiering/bruk av lån	1 140
MVA kompensasjon	266
sum	1 406
Vedtak økonomi - bevilgninger	
Vedtatt	Beløp
ØP 2014 Bsak 175/14	1 900
	1 900

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 1,406 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på kr 494.000,-.

Størstedelen skyldes at kalkulert innkledning av trapperom ikke er gjennomført. Tiltaket ble vurdert til ikke å kunne gjennomføres innenfor rammene for prosjektet

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 35011 – Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde godkjennes på kr 1,406 millioner og avsluttes med at underforbruk på kr 494 000,-
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 28.02.2017

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS