

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Ansvarlig eksternt	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr.	Fase	Areal, m2 BTA	Planlagt byggestart mnd/år	Forv byggestart mnd / år	Planlagt ferdig mnd/år	Forv ferdig mnd / år	Bevilgning inkl. mva mill kr	Forventet kostn. inkl. mva mill kr	Kostnad kvm eks. mva* BTA *	Tomtekostnader eks. mva** kvm **	Avvik fremdrift		Avvik kostnader		Merknader
																	Ja	Nei	Ja	Nei	
Oppvekst skole																					
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	Morten			K2	84-17	Byggefase	4732	2016		aug.18	des.18	253,5			ikke avklart					Ny K2 i egen sak
3000800	Hana skole	Morten			ØP						2021	2023	87,0								
30009	Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell	Rolf			K0	43-15	Prosjektering	6800	2020		2022	2022	262,8	263	19000	504					Skisseprosjekt ferdig, prosjekt utsatt ihht ØP 2017
30010	Skaarlia skole	utv.avd./Elin			K0	21-15	Regulering		2021		2023	2023	201,0								
6001100	Skaarlia skole, liten flerbrukshall	utv.avd./Elin			K0	21-15	Regulering		2021		2023	2023	34,8								
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	Ingunn	Prosjekt AS	Delte entr.	K2	151-16	Byggefase	8883	2015	høsten 2016	aug.18	okt.18	232,0	232	26 320*	0					
3001800	Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU)	utv.avd.			ØP		Forprosjekt		2019							ikke avklart					
3002000	Altona skole og ressurscenter, nye lokaler	utv.avd.			ØP		Forprosjekt	500	2020				68,5			ikke avklart					
3002800	Nye elevplasser, B21-skole	utv.avd.			ØP		Utredning		2019		2020	2020	400,0								avventer ferdigstilles av skole behovsplan i september 2017 i Bystyret
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196	Rolf			ØP		Mulighetsstudie	2000	2018	2018	2020	2020	61,8	123							
3003400	Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule	utv.avd./Rolf			ØP		Mulighetsstudie		?		?	?	1,0								konseptet er avklart og lagt frem i ØP
Oppvekst barn og unge																					
35002	Asperholen barnehage, riving	John			Anbudskonk	K0	82-17	Anbudsfase			2017	nov.17	des.17	jan.18							Gjelder riving av eks bygg.
3502000	Langgata 72 helsestasjon	John			ØP		reg./forprosj.		2017		2018	2018	32,0	35							reguleringsplan første gangs behandlet
3501903	Rehab Hana BHG	Morten			K0	69-17	Garantifase	3900	2017	apr.17	2017	2017	okt.17		3,5						
Levekår																					
21001	Nytt avlastningscenter med barnebolig	Morten			K2	22-17	Byggefase	2364	2015		sommer 18	2018	146,7								
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	Rolf			K2	78-16	Byggefase	2649		sep.16		des.17	mai.18	82,5	82,5						Riving eksterende bygg + utenomhusarbeid ferdigstilles november 2018
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	utv.avd.			Periodisk bev.					løpende			57,0								
21027	Nybygg Håholen, 7 boenheter	John			ØP		Midlertidig stoppet		2017	Usikkert	2018	2018	39,5	39,5		4 888					Naboklage på byggesak. Befaring/møte med Husbanken avtalt 20. september
21029	Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5	Morten			K2	108-16	Byggefase		2016	2016	2017	des.17	42,6	42,6		6 600 000					
2103100	Boliger for vanskeligstilte	utv.avd.			ØP				2015		2018	2018	50,0			ikke avklart					behov for nærmere avklaring av bestilling
2103101	Tun - Lura nord (Stokkastø)	Morten			ØP																Huset rives
2103102	Tun - Hana nord	utv.avd.																			
2103107	Tun Håbafjell/Brattebø småhus	Morten			ØP						2018	2018	11,2								Venter på rammesøknad og godkjenning av tekniske planer
2103300	Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser	utv.avd./Morten			ØP		Prosjektering		2017	jan.19	2018	jan.20	50,0								Ny andbuds konkurranse lyses ut som modifisert totalenterpris på egen tomt (Olsokve)
2103400	Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020	utv.avd./Morten			ØP		Prosjektering		2019		2020	des.20	48,5								tomt: HUP1 på Sørbo, mangler fremdriftsplan på byggeklar tomt fra tomteselskapet
2103600	Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år	utv.avd.			Periodisk bev.					løpende			22 (2017), 13 årlig								
2103700	Tilpasninger i Hanamyrveien	Jan Kalsaas			ØP					2017	2017	2017	3,0								
2104100	Botiltak 12 pl. heldøgntjenester for pers. m funksjonsnedsettelse	utv.avd./Morten			ØP								1,0								mangler tomt
2104200	Omsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer	utv.avd./Morten			ØP					usikkert	2019	2019	25,0								mangler tomt
25002	Boliger Syrinveien, 6 boenheter	Morten			K2	91-14	Reg./anb.konk	480	2016	Q4 2017	2018	Q4 2018	16,0		29 880	0					Kontrakt signert
25004	Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år	utv.avd./Morten			ØP		utredning						3,4 årlig			ikke avklart					
2500401	Vatne/Dybingen småhus	Morten			K2	83-17, Bsak 91/17	anbudkonk.						5,00	5							Sender ut anbud på grunnarbeid
2500402	Kleivane småhus	Morten			K2	71-17, Bsak 48/17	anbudkonk.						5,2	5,2							Utgått
2500404	Tun Helgeland småhus	Morten																			Sendt rammesøknad
2602000	Carport 11 biler Lura boas	Ingunn	Epcon AS		ØP		Prosjektering		2016		2017	2017	0,9	0,9							Byggesak godkjent, gjennomføring samordnes med andre tiltak på eiendommen
2601100	Nye sykehjemsplasser	utvikling			ØP				2020		2020	2020	240,0								nytt konsept, utvidelse av eksisterende boas
2601900	Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1	Ingunn	Epcon AS	Rammeavt.	K0/K2	53-17	Byggefase		2017	mar.17	2017	jul.17	0,6								Tas i sammenheng med tiltak i tiltakspakken 2016
2602100	Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase	Ingunn	Epcon as	Rammeavt.	K0/K2	53-17	Byggefase		2017	jul.17	okt.17	okt.17	1,5								Tas i sammenheng med tiltak i tiltakspakken 2016
2602200	Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS	utv.avd.			ØP				2019		2020	2020	23,0								
2602300	Ombygging Lutsiveien psykiatrisk bolig	Ingunn/Jan			Rammeavt.		Garantifase														
Kultur og byutvikling																					
1501300	Langgata 76 - utskifting av tak, utvendig rehabilitering	John / Oddgeir			ØP		reg./forprosj.		2017		2017	2018	7,5								Leietakeravklaring pågår
Teknisk																					
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	Ingunn	Epcon AS	Delte entr.	K2	88-16	Garantifase	1046	2014	2016	jun.17	sep.17	43,0	43,4		0					
6000501	Energisentralen - riskahallen	Fridtjov			K2	91-16	Byggefase		2016	2016	Q4 2016	aug.17									underprosjekt av pnr. 60005
60006	Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering)	utv.avd.			ØP		utredning ferdig		2016		2016	2016	0,9								utredning ferdigstilt og lagt frem i ØP 2018-2021
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	John/Elin			K1	70-17, Bsak 47/17	prosjektering/anbuds fase	3720	mar.19	mar.18	Q4 2019	Q4 2019	233,0	255,5		ikke avklart					Forventet kostnader tilsvarer P50, endring av spillemidler, hev og senk bunn lagt inn till
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	Ingunn			ØP				2018				70,0	70		0					
Kommune felles																					
10001	Nytt rådhus	Jarle			K2	SEKF 10-17 Bsak 1/17	Byggefase	11 753	2017		2018		406,5	406,5	25 892	0					
10006	Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken	Jarle			ØP		Regulering	0			2016	2017	2,0	1,25							Reguleringsplan vedtatt. Detaljregulering utføres av SIAS ihht avtale.
10010	Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig)	Morten			1.per.rapp 17	SEKF 25-17 Bsak 49/17 & 94/17	Prosjektering	498	2016	2017	des.16	mar.18	5,85	5,85	5 723	0					
1002000	Sentrum parkeringsanlegg A8	utv.avd.			ØP		utredning ferdig				2020	2020	62,00								midler flyttet fra SK til SEKF. Konseptet lagt frem i ØP 2018-2021.
Eiendom																					
4103100	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole	utv.avd.			ØP				2017		2018		4								
4103101	Regulering Vagle-leiren				upr																
4103102	Regulering gamle Figgjo skole	Elin			upr		Mulighetsstudie		2017		2018										
4103103	Regulering gamle Vatne skole	Elin			upr				2017		2018										avventer regulering fra forsvaret
4103104	Regulering Riskatun	Kristine/Morten			upr		Mulighetsstudie														
4103105	Regulering Vatneleiren				upr																avventer regulering fra forsvaret

* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar

** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Areal	Planlagt byggestart mnd/år	Forv byggestart mnd / år	Planlagt ferdig mnd/år	Forv ferdig mnd / år	Bevilgning inkl. mva mill kr	Bevilgning type	Avvik fremdrift		Avvik kostnader	
																Ja	Nei	Ja	Nei
Oppvekst skole																			
30004	3000400	Skoler, utendørsanlegg	Byggansvarlig											3,101	3 årlig				
2016/2017	3000403	Buggeland skole, uteområde	Christian			underprosjekt	68-17	prosjektering		2017	Q4 2017	2018	2018						
2016/2017	3000404	Hommersåk skole, uteområde	Ingvar		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	prosjektering		2017		2017	Q1 2018						
	3000405	Uteområde Øygard skole	Christian		anbudskonkurranse	underprosjekt		garantifase		2016		2017	jul.17						
2016/2017	30403	Figgjo	Christian		bydrift	(godkjent uten K2	68-17	garantifase		2017		2017	jul.17						
2017	3000408	Smeaheia	Buster		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	prosjektering		2017		2017	Q1 2018						
2017	3000419	Lundeheugen	Christian		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	prosjektering		2017	Q4 2017	2017	2017						
2017	3000407	Trones Nord	Buster			K0 (godkjent uten	68-17	byggefase		2017	Q4 2017	2017	2017						
2017		Ganddal				utgår	68-17												
2017	3000420	Hana skole	Christian		bydrift	omdisp fra Gandd	68-17	byggefase		2017	Q4 2017	2017	2017						
2017	3000409	Iglemyr	Ingvar		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	byggefase		2017		2017	2017/ Q1 2018						
2017	3000418	Vennebenk - Skoler felles	Byggansvarlig		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	garantifase		2017		2017	mai.17						
2017		må bestilles per s	Byggansvarlig		bydrift	K0 (godkjent uten	68-17	byggefase		2017		2017	2017						
30023	3002300	Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket	Fridtjov		anbudskonkurranse	K2	11-17	byggefase		2016	aug.16	2017	Q4 2017	19	prosjekt				
30030	3003000	Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg	Leif Arne		Rammeavt/anbudsk	K0	47-16/33-17	garantifase		2016	jul.16	2016	Q2 2017	8,5	prosjekt				
30032	3003200	Rehabilitering skoler	Byggansvarlig											10,7	10 årlig				
2016/2017	3003202	rehab Kyrkjevollen skole	Ingvar		rammeavtale	K0 (godkjent uten	49-16/67-17	byggefase		2017		2017	2017	0,5					
2016/2017	3003205	rehab Maudland skole	Christian		anbudskonkurranse	K0 (godkjent uten	49-16/67-17	garantifase		2016				0,84					
2016	3003207	rehab Smeaheia skole	Buster		byggdrift	underprosjekt		Utgått		2016									
2017	3003212	Rehab Lundeheugen	Christian		minikonkurranse	K0 (godkjent uten	67-17	byggefase		2017	Q3 2017	2018	Q1 2018	3					
2017	3003213	rehab Ganddal	Christian		rammeavtale	K0 (godkjent uten	67-17	prosjektering		2017	Q3 2017	2017	2017	0,3					
2017	3003214	Rehab Øygard	Ingvar			K0 (godkjent uten	67-17			2017				0,2					
2017	3003215	Rehab Høle	Ingvar		minikonkurranse	K0 (godkjent uten	67-17	byggefase		2017	2017	2017	Q4 2017	0,5					
2017	3003216	Rehab Austrått skole	Christian			K0 (godkjent uten	67-17	garantifase		2017		Q2 2017	Q2 2017	0,2					
2017	3003217	Rehab Trones sør + gymsal	Buster			K0 (godkjent uten	67-17			2017		2018		0,83					
2017	3003218	Rehab Hana skole	Ingvar		Bydrift	K0 (godkjent uten	67-17	byggefase		2017		2017	Q4 2017	0,7					
2017	3003219	Rehab Iglemyr	Ingvar		ramme	K0 (godkjent uten	67-17	byggefase		2017		Q3 2017	Q4 2017	1,03					
2017	3003220	Rehab Porsholen	Buster		rammeavtale	K0 (godkjent uten	67-17	byggefase/prosjektering		2017		2017 Q4		1,5					
2017	3003221	Rehab Hommersåk				K0 (godkjent uten	67-17			2017				0,8					
30035	3003500	Rehab Vatne skole	Ingvar		byggdrift	1.per rapp 2017		garantifase					aug.17	1	prosjekt				
30036	3003600	Mindre ombygging Iglemyr Skole	Ingvar		rammeavtale	1.per rapp 2017		garantifase					aug.17	0,43	prosjekt				
Oppvekst barn og unge																			
3500300	3500300	Utendørsanlegg, barnehager	Byggansvarlig											1	1 årlig				
2016/2017	3500302	uteområde Rissebærstraen bhg	Buster		bydrift	K0 (godkjent uten	62-17	byggefase		2016	Q3 2017	2017	Q4 2017						
2016	3500305	uteområde Brueland bhg	Christian		bydrift	underprosjekt		byggefase		2016		2017	Q2 2017						
2017	3500306	Figgjo	Christian		bydrift	K0 (godkjent uten	62-17	byggefase		2017									
2017	3500306	Vatne	Ingvar		bydrift	K0 (godkjent uten	62-17	garantifase		2017									
2017	3500306	Mykleberget	Buster		Bydrift	K0 (godkjent uten	62-17	byggefase		2017	Q4 2017	Q4 2017	Q4 2017						
2017	3500306	Hommersåk	Ingvar		bydrift	K0 (godkjent uten	62-17	utgår		2017			2018						
2017	3500306	Jønningheia	Buster		byggdrift	K0 (godkjent uten	62-17	byggefase		2017									
2017	3500306	Stangeland	Christian			K0 (godkjent uten	62-17	garantifase		2017	høst 17								
3501900	3501900	Rehabilitering barnehage	Byggansvarlig			K0 (godkjent uten	53-16							15,7	10 årlig				
2016/2017	3501901	rehab Austrått bhg	Fridtjov / Ingvar			K0 (godkjent uten K2) + ompdisp 1,3 til sandv	53-16/69-17	garantifase / byggefase		2016		2017	Q1 2018	2,1					
2016	3501903	rehab Hana bhg	Morten			underprosjekt		prosjektering		2016		2016		1,6					
2016/2017	3501904	rehab Brueland bhg	Christian		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	53-16/69-17	byggefase		2016		2017	2017	1					
2016	3501905	rehab Sandvedhaugen bhg	Christian		Rammeavtale	underprosjekt	53-16	garantifase		2016	jun.16	2017		0,5					
2017	3501907	Sandved bhg	Christian		Rammeavtale	fra Austrått	69-17	byggefase		2017		2017	2017	2					
2017	3501908	Figgjo	Christian		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	69-17	garantifase		2017		2017		1					
2017	3501909	Ganddal	Christian			K0 (godkjent uten	69-17	Omdisponert						0					
2017	3501910	Hommersåk	Ingvar		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	69-17	prosjektering		2017			Q1 2018	1,9					
2017		Høle bhg	Ingvar		Rammeavtale			prosjektering/byggefase		2017		Q1 2018	Q1 2018	0,2					
2017	3501911	Riska	Ingvar		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	69-17	prosjektering		2017		2017		0,25					
2017	3501912	Myklaberget	Buster		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	69-17	byggefase		2017		2017	Q4 2017	1,1					
2017	3501913	Jønningheia	Buster		byggdrift	K0 (godkjent uten	69-17	byggefase		2017		2017		2,2					
2017		Varatun												0,8					
2017	3501914	Porsholen	Buster		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	69-17	byggefase		2017		2017	Q4 2017	1					
Levekår																			
2103800	2103800	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	Jan		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	63-17			2017		2017		8 årlig	årlig				
2601700	2601700	Rehabilitering omsorgsbygg	Byggansvarlig			K0 (godkjent uten	52-16 / 64-17							16,98	10 årlig				
2016	2601701	rehab Austrått BOAS	Ingvar		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	52-16,64-17	garantifase		2016		2017	Q3 17	3,0					
2016/2017	2601702	rehab Lura BOAS	Fritjov			K0 (godkjent uten	64-17	byggefase		2016		2017	Q4 2017	5,2					
2016/2017	2601703	rehab Rovik BOAS	Ingvar		Rammeavt./miniko	K0 (godkjent uten	52-16,64-17	garantifase		2016		2017	Q2 2017	1,2					
2016/2017	2601704	rehab Åse BOAS	Ingvar		Rammeavt./miniko	K0 (godkjent uten	52-16,64-17	garantifase		2016	nov.16	2017	Q3 17	1,9					
2016/2017	2601705	rehab Trones serviceleiligheter	Buster		Rammeavt./miniko	K0 (godkjent uten	52-16,64-17	garantifase / byggefase		2016		2017		1					
2017	2601706	rehab Byhaugen BOAS					??					2017		2					
2017	2601707	rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter	Christian / Falk		bydrift	K0 (godkjent uten	64-17	Byggefase		2017		2017		2,68					

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saknr	Fase	Areal	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
Kultur og byutvikling																	
1500900	1500900	Rehabilitering kulturbygg	Byggansvarlig			K0 (godkjent uten	48-16 / 66-17							1,46	1,2 årlig		
2016/2017	1500903	rehab Thranegården	Ingvar			K0 (godkjent uten	66-17	forprosjekt		2016		2017					
2017	1500904	Rehab Lura bydels hus (belysning)	Buster	ALC	minikonkurranse	K0 (godkjent uten	66-17	byggefase				Q3 2017					
2017	1500905	Rehab Skeiene Eldresenter	Christian		rammeavtale	K0 (godkjent uten	66-17					Q4 2017					
	1501200	Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal	Buster			ØP		garantifase		2017		2017	aug.17	0,58	prosjekt		
1501400	1514000	Ventilasjonsanlegg Lurabydels hus	Buster	ALC	anbud	1.per 2017		anbudsfase					Q1 2018	2	prosjekt		
Teknisk																	
	6001400	Branntekniske tiltak i idrettsbygg	Tone			ØP								1,1	prosjekt		
2017	6001401	Brannteknisk Austrått idretshall	Tone/Christian	Rambøll	minikonkurranse	K0 (godkjent uten	58-17	prosjektering		2017		2017	Q1 2018				
2017	6001402	Brannteknisk Lura idretshall	Buster	ALC		K0 (godkjent uten	58-17	prosjektering		2017		2017	2017				
	6001500	Rehab Idrett	Byggansvarlig			ØP								,8 årlig	årlig		
2017	6001501	Rehab Lurahallen	Buster	ALC	minikonkurranse	-	-	byggefase		2017		2017		0,8			
2017	6001502	Rehab Austråthallen	Ingvar							2017		2017		0			
60017	6001700	Fasade Sør Austråthallen	Ingvar		rammeavtale	1.per 2017		prosjektering		2017		2018		0,65	prosjekt		
Kommune felles																	
Eiendom																	
4000100	4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg	Thorleif/Fridtjov		ekstern utlysning	K0 (godkjent uten	56-16							2,226	3,3 årlig		
2016	4000102	Miljø Riska ungdomskole	Fridtjov			underprosjekt	56-16	byggefase		2016	2016	2016	Q4 2017				
2016	4000103	Miljø Hommersåk skole	Fridtjov			underprosjekt	56-16	garantifase		2016	2016	2016	2016				
2016	4000104	Miljø Kyrkevollen skole	Fridtjov			underprosjekt	56-16	byggefase		2017		2017	des.17				
2017		Miljø Lura boas				utgår, en del av 4103200											
4000300	4000300	ENØK, solvarmeenergi	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	12-17	byggefase		Q1 2017	Q3 2017	Q2 2017	Q4 2017	4	prosjekt		
4000500	4000500	Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energi	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	107-16	Prosjek./byggef.		2016	aug.16	2018	2018	40	prosjekt		
2016	4000501	Enova Giske ungd.skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase		2016		2016					
2016	4000502	Enova Sviland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase		2016		2016					
2016	4000503	Enova Trones skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase		2016		2016					
2016	4000504	Enova Lura skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase		2016		2016	Q1 2018				
2016	4000505	Enova Lurahammeren skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase		2016		2016					
2016	4000506	Enova Porsholen skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase		2016		2016					
2016	4000507	Enova Stangeland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase		2016		2016					
2016	4000508	Enova Sørbo skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering		2016	2017	2016	2018				
2016	4000509	Enova Øygard skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering		2016	2017	2016	2018				
2016	4000510	Enova Buggeland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase		2016		2016	2017				
2016	4000511	Enova Hana skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering		2016		2016	2018				
2016	4000512	Enova Austrått skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase					aug.17				
2016	4000513	Enova Kyrkevollen skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase					2017				
2016	4000514	Enova Sandved skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase					2017				
2016	4000515	Enova Maudland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase					2017				
2016	4000516	Enova Smeaheia skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase					des.16				
2017	4000517	Enova Bogafjell skole	Fridtjov			underprosjekt	ØP	prosjektering		2017	2018	2017	2018				
2017	4000518	Enova Høyland ungdomskole	Fridtjov			underprosjekt	ØP	prosjektering		2017	2018	2017	2018				
4100200	4100200	ITV-anlegg (kameraovervåking)	Leif Arne		Rammeavtale	ØP				2017		2017		0,632	1 årlig		
2016	4100203	ITV Buggeland skole	Leif Arne					garantifase									
2017		ITV Smeaheia skole	Leif Arne			K0 (godkjent uten	60-17	prosjektering		2017		2017	2017				
2017	4100210	ITV Maudland skole	Leif Arne			K0 (godkjent uten	60-17	garantifase		2017		2017					
2017		ITV Lura skole	Leif Arne			K0 (godkjent uten	60-17	prosjektering		2017		2017	2018				
2017		ITV Lurahammaren u.skole	Leif Arne			K0 (godkjent uten	60-17	prosjektering		2017		2017	2017				
2017		ITV Bogafjell skole	Leif Arne			K0 (godkjent uten	60-17	prosjektering		2017		2017	2018				
4100300	4100300	Universell utforming	Buster			K0 (godkjent uten	65-17	Prosjek./byggef.			løpende			2	2 årlig		
4100400	4100400	Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering	Thorleif									årlig		4,372	5 årlig		
2016	4100401	Inneklima Hommersåk bhg	Fridtjov			K2	123-16	garantifase					Q4 2017				
2016	4100402	Inneklima Myklaberget bhg	Fridtjov			K2	124-16	garantifase					Q4 2017				
2017	4100405	Inneklima Byhagen boas	Thorleif			K0 (godkjent uten	61-17	byggefase		2017		2017	2018				
2017	4101406	Inneklima Stangeland skole	Thorleif			K0 (godkjent uten	61-17	byggefase		2017		2017	des.17				
2016	41401	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole	Thorleif					garantifase									
2016	4100701	Felles varmeløsning, føringsveier, Vatne driftsstasjon	Leif Arne			underprosjekt		garantifase			2016	2016	Q3 2017				
41008	41008	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Leif Arne			ØP		Prosjek./byggef.				2020		6	prosjekt		
2016	4100800	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100801	Radon Høle barne- og ungd.skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100802	Radon Riska ungd.skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100803	Radon Smeaheie skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100804	Radon Hommersåk skole bygg B	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100805	Radon Trones skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100806	Radon Torger Carlsens gate	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100807	Radon Agneveien	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100808	Radon gj.gang unt. Off	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100809	Radon gj.gang unt. Off	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016	4100810	Radon gj.gang unt. Off	Leif Arne			underprosjekt		garantifase		2016			2016				
2016		41008 upr radon administrasjon	Leif Arne					garantifase									
41013	41013	Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	Leif Arne			ØP	unntatt	byggefase		2017		2017		0,359	,3 årlig		

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saknr	Fase	Areal	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
2017	4101301	Omlegging intern komm Riska uskole	Leif Arne		rammeavtale	ØP		garantifase				2017					
2017	4101305	Omlegging intern komm Maudland skole	Leif Arne		rammeavtale	ØP		garantifase				2017					
2017	4101306	Omlegging intern komm Vatne drift	Leif Arne		rammeavtale	ØP		byggefase				2017					
	4101307	Omlegging intern komm Sørbo skole	Leif Arne		rammeavtale	ØP		byggefase				2017					
		Omlegging intern komm Austrått bhg	Leif Arne		rammeavtale	ØP		byggefase				2017					
41014	41014	Adgangskontroll anlegg	Thorleif			ØP	unntatt							0,794	,95 årlig		
2017	4101401	Adgangskontroll Sandved skole	Leif Arne		rammeavtale	upr		byggefase				2017	Q4 2017				
2016/2017	4101402	Adgangskontroll Øygard skole	Leif Arne					garantifase									
2017	4101406	Adgangskontroll Smeaheia skole	Leif Arne					byggefase		2017		2017	Q4 2017				
2017		Adgangskontroll Sviland skole	Leif Arne					utgår		2017		2017					
41015	41015	Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg	Leif Arne			ØP	unntatt	byggefase						,175 årlig	årlig		
2017		Oppgrad. v.anlegg Øygard skole	Falk					byggefase				2017					
2017		Oppgrad. v.anlegg Trones bhg	Falk					byggefase				2017					
2017		Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg	Falk					byggefase				2017					
41018	41018	Branntekniske tiltak i barnehager	Tone		Rammeavtale	ØP		garantifase		2015		2015	2017	1,046	prosjekt		
4102000	4102000	Branntekniske tiltak i helsebygg	Tone		Rammeavtale	ØP				2016		2018		10,6	prosjekt		
2016/2017	4102001	Branntek Austrått BOAS	Tone			underprosjekt		garantifase			Q3 2016	2017	Q2 2017	0,2			
2016/2017	4102002	Branntek Riska BOAS	Tone			underprosjekt		garantifase				2017					
2016		Kartlegging	Tone			K0 (godkjent uten	87-16 / 56-17	prosjektering		2016		2017					
2016/2017	4102003	Branntek Trones BOAS	Tone	Novaform		K0 (godkjent uten	87-16/56-17	byggefase		2016	2017	2017		1,4			
2016	4102004	Branntek Lunde BOAS	Tone			K0 (godkjent uten	87-16 / 56-17	garantifase		2016	Q3 2016	2016	Q4 2016				
2017	4102005	Branntek Lura BOAS	Tone / Fridtjov / Buster			K0 (godkjent uten	56-17	byggefase		2017		2018		1,1			
2017	4102006	Branntek Rovik BOAS	Tone			K0 (godkjent uten	56-17	prosjektering		2017		2018		0,3			
2017	4102007	Branntek Serviceleiligheter	Tone		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	56-17	prosjektering		2017		2018	Q1 2018	0,3			
4102100	4102100	Branntekniske tiltak i skoler	Tone		Rammeavtale	ØP				2016		2017		4	prosjekt		
2017	4102105	Branntek Giske U.skole	Tone		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	59-17	byggefase		2017		2017					
2017	4102106	Branntek Høyland U.skole	Tone		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	59-17	forprosjekt		2017		2017	Q1 2018				
2017	4102107	Branntek Stangeland	Tone			K0 (godkjent uten	59-17	prosjektering		2017		2017					
2017	4102108	Branntek Trones skole	Tone / Buster			K0 (godkjent uten	59-17	prosjektering		2017		2017	Q1 2018				
41022	41022	Branntekniske tiltak i kulturbygg	Tone			ØP				2018		2018		0,9	prosjekt		
2017	4102204	Branntek Skeianetunet eldresenter	Tone			ØP				2018		2018					
2017	4102205	Branntek Fogdahuset	Tone			ØP				2018		2018					
41023	41023	Nedgravde avfallscontainere	Tone		Ivar	ØP								0,659	,7årlig		
2017	4102306	Nedgr avfall Ganddal skole	Tone			ØP		byggefase		2017		2017					
2017	4102307	Nedgr avfall Trones skole	Tone			ØP		Byggefase		2017		2017					
2017	4102308	Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage	Tone							2018		2018					
2017	4102309	Nedgr avfall Sandved skole og barnehage	Tone							2018		2018					
4102500	4102500	Branntekniske tiltak i diverse bygg	Tone		Rammeavtale	K0 (godkjent uten	57-17	prosjektering / byggefase		2017		2018		2,8	prosjekt		
2017	4102501	Branntek. anlegg som brann- og nødlisyanlegg	Tone									2017					
2017	4102502	Branntek. digitalisering av branntegninger	Tone									2017					
2017	4102503	Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg	Tone									2017					
4102600	4102600	Brannsikringstiltak i kommunale boliger	Tone	Epcon	Rammeavtale/	K0 (godkjent uten	55-17	prosjektering/byggefase		2017		2017	2017	8,2	prosjekt		
2017	4102800	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg	Leif Arne					garantifase						0,95	prosjekt		
2017		Programvare Lunde boas	Leif Arne			ØP		garantifase		2017		2017					
2017	4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2018		14,5	prosjekt		
2017		Smeaheia skole	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017					
2017		Giske u skole	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017					
2017		Giskehallen 1 +2	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017					
2017		Stadion bygg-	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017					
2017		Trones nord	Leif Arne			utgått				2017		2017					
2017		Trones Sør	Leif Arne			utgått				2017		2017					
2017		Trones Sør gymsal	Leif Arne			utgått				2017		2017					
2017		Trones boas	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017					
2017		Lura Boas	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017					
2017		Rådhus	Leif Arne			K2	101-17	byggefase		2017		2017					
2017	4103000	Alarmoverføring og heisalarm anlegg	Leif Arne			ØP		byggefase		2017		2017		,2 årlig	årlig		
2017	4103200	Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg	Fridtjov			ØP / K0	21-17	byggefase		2017		2017	Q1 2018	11,25	prosjekt		

Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Areal m2	Bevilgning	Føreløpig byggeregnskap	Mindre-/Merutgift	Vedtak / saksnr	Tatt i bruk	15 mnd frist utløper	
35015	Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper	BS	1 810	51 700 000	46 616 625	5 083 375	Bsak 83/15	aug.16	nov.17	avlegges desember 2017
2601600	Lura BOAS ombygging medisinrom og kontor	RÅ	60	1 300 000	1 039 350	260 650	ØP 2016	sep.16	des.17	
35010	Hana barnehage, regulering og uteområde	EV		4 353 000	4 426 000	-73 000	SEKF K2 63-16 og Bsak 59/16	sep.16	des.17	
15001	Vitenfabrikken II	GF	2 500	67 650 000	60 604 900	7 045 100	SEKF sak 42-15	okt.16	jan.18	ses i sammend med 4541402 SK
2102800	Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter	JH		7 840 000	7 362 000	478 000	SEKF 93-16	des.16	mar.18	
26007	Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg	FH		13 000 000	12 111 000	889 000	SEKF sak 21 - 16	des.16?	mar.18	
25001	Årsvollveien, 3 boenheter	MB	268	9 600 000	5 524 000	4 076 000		jan.17	apr.18	
26003	Rundeskogen BOAS	RÅ	5 371	240 000 000	228 720 000	11 280 000	BS 143/13	feb.17	mai.18	ses i sammen med 4413999 OG 4415599
60005	Riskahallen, rehabilitering	IOB	5 341	83 110 000	72 530 000	10 580 000	SEKF K2 64-16	jan.17	apr.18	Gruppeprosjekt, må se på 60005 og t
4009108SK	ENØK-EOS- system - Øvrige bygg	TN		6 000 000	6 062 000	-62 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
4009111SK	ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning)	TN		12 438 000	11 316 000	1 122 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
4009112SK	ENØK, SD anlegg barnehager	TN		3 000 000	3 388 000	-388 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
2103900	Ombygging forlegning II i Vagleleiren	PM	568	1 337 730	1 387 000	-49 270	fond	feb.17	mai.18	
3002700	Stangeland skole, 4 nye grupper	RÅ	160	5 300 000	4 389 000	911 000	K2	mar.17	jun.18	møblering pågår
41007	Varmeanlegg Vatne driftsstasjon	TN		5 000 000	5 223 000	-223 000	K2	mar.17	jun.18	
41018XX / 4180X	Branntekniske barnehage	TS		3 500 000	2 730 000	770 000	ØP 2015	mar.17	jun.18	
4009113SK	ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN		20 530 000	20 323 000	207 000	ØP Høle, Trones	mar.17	jun.18	
4009113SK	ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN		9 470 000	13 106 000	-3 636 000	SEKF 92-16 K2 Iglemyr	mar.17	jun.18	Enova Tilskudd
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	IOB	2 972	97 000 000	96 799 600	200 400	justert K2 152-16	sept.16/jan.17	apr.18	
4002501	Ny brannstasjon - detaljregulering									
4002599	Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon									
4002503/10014	Felles øyeblikkelig hjelp	IOB	2359,9	520 500 000	401 596 526	118 903 474	K2 25-15	mar.17	jun.18	
4002502/10013	Ny Hovedbrannstasjon		9994,1							
10016	Ambulansentral		632							
21005	Foreldreinitiativ 2	MB	780	39 200 000	27 552 000	11 648 000	K2 20-16	mai.17	aug.18	
21008	10 nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelse, Aase G	MB	840	40 000 000	32 264 000	7 736 000	K2 110-15	mai.17	aug.18	
4707799SK	Branntekniske utbedringer	TS		10 250 000	9 536 000	714 000	ØP 2010	mai.17	aug.18	
4102700 SEKF	Overgang ny server sd-anlegg	LAA/TN		1 200 000	1 310 000	-110 000	Bsak 59/16	mai.17	aug.18	
41400	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved bhg	LAA/TN		2 700 000	1 859 000	841 000	K2 59-15	mai.17	aug.18	
41401	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole	LAA/TN		3 000 000	4 079 000	-1 079 000	K2	mai.17	aug.18	
26008	Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget	LAA/TN		11 000 000	10 363 000	637 000	K2 141-15	mai.17	aug.18	
21009	Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbukkveien	MB	252	11 400 000	8 044 129	3 355 871	122-16	sep.17	des.18	
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	Rolf	2 300	87 500 000	72 581 000	14 919 000	120-15	jun.17	sep.18	
25003	Myrveien, 3 boenheter	MB	256	11 800 000	6 286 217	5 513 783	62-16	aug.17	nov.18	
4000200	ENØK, utfasing av oljekjel	LAA/TN		2 471 000	870 621	-1 674 664	54-17	aug.17	nov.18	
4000205	ENØK, utfasing av oljekjel Lura skole	LAA/TN			2 571 402		54-17	aug.17	nov.18	
4000206	ENØK, utfasing av oljekjel Stangeland skole	LAA/TN			333 740		54-17	aug.17	nov.18	
4000207	ENØK, utfasing av oljekjel Giske U.skole	LAA/TN			369 901		54-17	aug.17	nov.18	
10002	Rådhusomt	Jarle		75 000 000	75 000 000	0	SEKF 10-17 Bsak 1/17	Byggeregnskap leveres sammen med 10001		
10003	Parkering nytt rådhus	utv./Jarle		33 000 000	32 000 000	1 000 000	SEKF 10-17 Bsak 1/17	Byggeregnskap leveres sammen med 10001		
30007	Buggeland skole, utvidelse	Morten	761	34 200 000	22 525 000	11 675 000	157-15	aug.17	nov.18	
Total sum				1 491 149 730	1 290 274 011	200 875 719				

NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene

Rullering prosjekter som avlegges for 2016

3000400	Skoler, utendørsanlegg	CE/BS		mars/april.18
3500300	Utendørsanlegg, barnehager	IH		mars/april.18
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg 2016	TN		mars/april.18
4000200	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016	TN		mars/april.18
41002	ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2016	TN		mars/april.18
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2016	Sheryl D		mars/april.18

inkl avset.

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Areal m2	Bevilgning	Byggeregn.	Mindre/Mer	Avlagt	Saksnr	Avsetning	SK	SEKF	Totalt	budsjett	Status
		internt		tusen kr	tusen kr	utgift tusen kr		SEKF	tusen kr		Byggeregnskap	Byggeregnskap	Avvik	
35007	Sørbo II, ny barnehage med 5 avd. (Nord)	JH	1 150	50 200	46 002	4 198	okt.16	139-16	2 100		44 649	44 649	1 353	arbeid ferdigstilles innen årskiftet 17/18
35018	Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg	IB					2013							pågår
4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	JH					2013			58 282				Videreføres, arbeid ikke ferdig
4231399	Iglemyr skole, trinn 3	RÅ	1 684	60 500	53 726	7 324	nov.15	162-15	550	53 373		53 373	353	ferdigstilles ila 2017
4231899	Sørbo skole byggetrinn	CE	3 500	125 735	113 023	13 212	mar.16	27-16	500	112 591		112 591	432	pågår
4306199	Høle barnehage	JH	781	27 000	24 390	2 610	mai.15	79-15	600	24 085		24 085	305	utbedring av for høye radonverdier
4332499	Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger (Sør)	JH	4 200	49 900	45 476	5 404	nov.15	163-15	980	45 502		45 502	-26	Innkjøp infoskjermer, ferdigstilles innen årskifte
4410499	Kanalgata, boliger for vanskeligstilte	JH	2 228	64 500	52 407	12 093	mai.15	80-15	500	52 129		52 129	278	ferdigstilt
4231299/4232599/30017	Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal	OT		173 338	172 645	693	nov.16	154-16	1 000	171 262	718	171 980	665	pågår
4231499/30001	Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole	RÅ	757	19 000	15 125	3 926	des.16	167-16	285	51	14 877	14 928	197	ferdigstilles ila 2017
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IB		25 998	24 528	1 470	mai.15	81-15	600	166	24 199	24 365	163	kommer 1 faktura ila 2017
4415499/26001	Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser	MB	2 828	110 250	101 197	9 053	des.16	166-16	2 000	670	98 888	99 558	1 639	pågår, ferdigstilles 2017
nb	Bogafjellhallen	OT	2 807	109 700	97 385	12315	nov.16	153-16	750	28 321	68 680	97 001	384	pågår