

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Ansvarlig eksternt	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr.	Fase	Areal, m2 BTA	Planlagt byggestart mnd/år	Forv byggestart mnd / år	Planlagt ferdig mnd/år	Forv ferdig mnd / år	Bevilgning inkl. mva mill kr	Forventet kostn. inkl. mva mill kr	Kostnad kvm eks. mva* BTA *	Tomtekostnader eks. mva** kvm **	Avvik fremdrift		Avvik kostnader		Merknader
																	Ja	Nei	Ja	Nei	
<b>Oppvekst skole</b>																					
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	Morten			K2	84-17	Forprosjekt	4732	2016		aug.18	des.18	288,0			ikke avklart					
30007	Buggeland skole, utvidelse	Morten			K2	157-15	Byggefase	761	jan.16		aug.17	aug.17	41,0	34,2		0					
3000800	Hana skole	Morten			ØP				2021		2023		87,0								
30009	Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell	Rolf			K0	43-15	Prosjektering	6800	2020		2022		262,8	263	19000	504					Skisseprosjekt ferdig, prosjekt utsatt iht ØP 2017
30010	Skaarlia skole	utv.avd./Elin			K0	21-15	Regulering		2021		2023		201,0								
6001100	Skaarlia skole, liten flerbrukshall	utv.avd./Elin			K0	21-15	Regulering		2021		2023		34,8								
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	Ingunn	Prosjekt AS	Delte entr.	K2	151-16	Byggefase	8883	2015	høsten 2016	aug.18	okt.18	232,0	232	26 320*	0					
3001800	Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU)	utv.avd.			ØP		Forprosjekt		2019				-			ikke avklart					
3002000	Altona skole og ressurscenter, nye lokaler	utv.avd.			ØP		Forprosjekt	500	2020				68,5			ikke avklart					
3002800	Nye elevplasser, B21-skole	utv.avd.			ØP		Utredning		2019		2020		400,0								avventer ferdigstilles av skole behovsplan i september 2017 i Bystyret
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196	Rolf			ØP		Mulighetsstudie	2000	2018	2018	2020		61,8	123							
3003400	Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule	utv.avd./Rolf			ØP		Mulighetsstudie		?		?		1,0								
<b>Oppvekst barn og unge</b>																					
35002	Asperholen barnehage, riving	John		Anbudskonk	K0	82-17	Prosjektering		2017	okt.17	des.17	des.17	2,0								Gjelder riving av eks bygg
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	Gro			K2	120-15	Byggefase	2300	mar.16	mar.16	mai.17	mai.17	87,5	87,5	31 300	4 905					
3502000	Langgata 72 helsestasjon	John			ØP		reg./forprosj.		2017		2018		32,0	35							reguleringsplan førstegangs behandlet
3501903	Rehab Hana BHG	Morten			K0	69-17	Byggefase	3900	2017	apr.17	2017			3,5							
<b>Levekår</b>																					
21001	Nytt avlastningscenter med barnebolig	Morten			K2	22-17	Byggefase	2364	2015		sommer 18	2018	146,7								
21009	Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbrukveien	Morten			K2	122-16	Byggefase	150	2016		2016	sep.17	11,4	11,4		0					Avvik på grunnforholdene. Det må utføres masseutskifting på tilbygget. Medfører at hal
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	Rolf			K2	78-16	Byggefase	2649	sep.16		des.17	2018	82,5	82,5							
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	utv.avd.			Periodisk bev.				løpende				57,0								
21027	Nybygg Håholen, 7 boenheter	John			ØP		forpr.tomteavkl.		2017	Usikkert	2018	Usikkert	39,5	39,5		4 888					Naboklage på byggesak. Møte med husbanken i slutten av August.
21029	Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5	Morten			K2	108-16	Byggefase		2016	2016	2017	des.17	42,0	42,6		6 600 000					
2103100	Boliger for vanskeligstilte	utv.avd.			ØP				2015		2018	2018	50,0			ikke avklart					behov for nærmere avklaring av bestilling
2103101	Tun - Lura nord (Stokkastø)	Morten			ØP																
2103102	Tun - Hana nord	utv.avd.																			
2103107	Tun Håbafjell/Brattebø småhus	Morten			ØP				2018		2018		11,2								
2103300	Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser	utv.avd./Morten			ØP		Prosjektering		2017	jan.19	2018	jan.20	50,0								Ny anbuds konkurranse lyses ut som modifisert totalentreprise på egen tomt (Olsokve
2103400	Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020	utv.avd./Morten			ØP		Prosjektering		2019		2020	des.20	48,5								tomt: HUP1 på Sørbo, mangler fremdriftsplan på byggeklar tomt fra tomteselskapet
2103600	Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år	utv.avd.			Periodisk bev.				løpende				22 (2017), 13 årlig								
2103700	Tilpasninger i Hanamyveien	Jan Kalsaas			ØP				2017		2017		3,0								
2104100	Botiltak 12 pl. heldøgntjenester for pers. m funksjonsnedsettelse	Morten			ØP								1,0								mangler tomt
2104200	Omsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer	Morten																			mangler tomt
25002	Boliger Svirveien, 6 boenheter	Morten			K0	91-14	Reg./anb.konk	480	2016		2018		16,0		29 880	0					Utsett i påvente av SVV
25003	Myrveien, 3 boenheter	Morten			K2	62-16	garantifase	282	2017		2017	aug.17	11,8	11,8		0					
25004	Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år	utv.avd./Morten			ØP		utredning						3,4 årlig			ikke avklart					
2500401	Vatne/Dybingen småhus	Morten			K2	83-17, Bsak 91/17	anbudkonk.						5,00	5							Saken sendt tilbake av Bystyret
2500402	Kleivane småhus	Morten			K2	71-17, Bsak 48/17	anbudkonk.						5,2	5,2							
2500404	Tun Helgeland småhus	Morten																			
2602000	Carport 11 biler Lura boas	Ingunn	Epcon AS		ØP		Prosjektering		2016		2017	2017	0,9	0,9							Byggesak godkjent, gjennomføring samordnes med andre tiltak på eiendommen
2601100	Nye sykehjemsplasser	utvikling			ØP				2020		2020		240,0								
2601900	Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1	Ingunn	Epcon AS	Rammeavt.	K0/K2	53-17	Byggefase		2017	mar.17	2017	jul.17	0,6								Tas i sammenheng med tiltak i tiltaksplanen 2016
2602100	Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase	Ingunn	Epcon as	Rammeavt.	K0/K2	53-17	Byggefase		2017	jul.17	2017	okt.17	1,5								Tas i sammenheng med tiltak i tiltaksplanen 2016
2602200	Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS	utv.avd.			ØP				2019		2020		23,0								
2602300	Ombygging Lutsiveien psykiatrisk bolig	Ingunn/Jan		Rammeavt.			Byggefase														
<b>Kultur og byutvikling</b>																					
1501300	Langgata 76 - utskifting av tak, utvendig rehabilitering	John			ØP		reg./forprosj.		2017		2017	2018	7,5								
<b>Teknisk</b>																					
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	Ingunn	Epcon AS	Delte entr.	K2	88-16	Byggefase	1046	2014	2016	jun.17	sep.17	43,0	43,4		0					
6000501	Energisentralen - riskahallen	Fridtjov			K2	91-16	Byggefase		2016	2016	4.kvart 16	aug.17									underprosjekt av pnr. 60005
60006	Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering)	utv.avd.			ØP				2016		2016		0,9								
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	John/Elin			K1	70-17, Bsak 47/17	Prosjektering	3720	feb.18	mar.18	høst.19	høst 19	233,0	255,5		ikke avklart					Forventet kostnader tilsvare P50, endring av spillemidler, hev og senk bunn lagt inn till
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	Ingunn			ØP				2018				70,0	70		0					
<b>Kommune felles</b>																					
10001	Nytt rådhus	Jarle			K2	SEKF 10-17 Bsak 1/17	Byggefase	11 753	2017		2018		406,5	406,5	25 892	0					
10002	Rådhusomt	Jarle			ØP		Kontrakt	0	2014		2018		75,0	75		17 392					
10003	Parkering nytt rådhus	utv./Jarle			ØP		Frikjøpsavtale				2018		33,0	23		ikke avklart					
10006	Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken	Jarle			ØP		Regulering	0			2016	2017	2,0	1,5							Detaljert utendørsplan - ferdigstilles jan/feb 2017
10010	Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig)	Rolf			1.per.rapp 17	SEKF 25-17 Bsak 49/17 & 94/17	Prosjektering	498	2016	2017	des.16	mar.18	5,85	5,85	5 723	0					
<b>Eiendom</b>																					
4103100	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole	utv.avd.			ØP				2017		2018		4								
4103101	Regulering Vagle-leiren				upr																
4103102	Regulering gamle Figgjo skole	Elin			upr		Mulighetsstudie		2017		2018										
4103103	Regulering gamle Vatne skole	Elin			upr				2017		2018										avventer regulering fra forsvaret
4103104	Regulering Riskatun	Kristine/Morten			upr		Mulighetsstudie														
4103105	Regulering Vatneleiren				upr																avventer regulering fra forsvaret

\* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader, eks. mva, eks inventar

\*\* Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart mnd/år	Forv byggestart mnd / år	Planlagt ferdig mnd/år	Forv ferdig mnd / år	Bevilgning inkl. mva mill kr	Bevilgning type	Avvik fremdrift		Avvik kostnader	
															Ja	Nei	Ja	Nei
<b>Oppvekst skole</b>																		
	30004	Skoler, utendørsanlegg	Byggansvarlig										3,101	3 årlig				
2016/2017	3000403	Buggeland skole, uteområde	Christian		minikonkurranse - kr	underprosjekt	68-17	prosjektering	2017		2017	2017						
2016/2017	3000404	Hommersåk skole, uteområde	Ingvar		bydrift	K0	68-17	prosjektering	2017		2017	2017						
	3000405	Uteområde Øygard skole	Christian		anbudskonkurranse	underprosjekt		garantifase	2016		2017	jul.17						
2016/2017	30403	Figgjo	Christian		bydrift	K0	68-17	garantifase	2017		2017	jul.17						
2017	3000408	Smeaheia	Buster		bydrift	K0	68-17		2017		2017	2017						
2017	3000419	Lundeheugen	Christian		bydrift	K0	68-17	byggefase	2017		2018	2018						
2017	3000407	Trones Nord	Buster			K0	68-17	prosjektering	2017		2017	2017						
2017		Ganddal				utgår	68-17											
2017	3000420	Hana skole	Christian		bydrift	omdisp fra Gandd	68-17	prosjektering	2017	høst 2017	2017	2017						
2017	3000409	Iglemyr	Ingvar		bydrift	K0	68-17	prosjektering	2017		2017	2017						
2017	3000418	Vennebenk - Skoler felles	Byggansvarlig		bydrift	K0	68-17	garantifase	2017		2017	mai.17						
2017	3000418	Sykkelparkering - Skoler felles	Byggansvarlig		bydrift	K0	68-17	byggefase	2017		2017	2017						
30023	3002300	Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket	Fridtjov		anbudskonkurranse	K2	11-17	byggefase	2016	aug.16	2017	sep.17	19	prosjekt				
30030	3003000	Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg	Leif Arne		Rammeavt./anbudsk	K0	47-16/33-17	garantifase	2016	jul.16	2016	2.kvartal 2017	8,5	prosjekt				
30032	3003200	Rehabilitering skoler	Byggansvarlig										10,736	10 årlig				
2016/2017	3003202	rehab Kyrkjevollen skole	Christian		byggdrift	K0	49-16/67-17		2017		2017							
2016/2017	3003205	rehab Maudland skole	Christian		anbudskonkurranse	K0	49-16/67-17	garantifase	2016			våren 2017						
2016	3003207	rehab Smeaheia skole	Buster		byggdrift	underprosjekt		Utgått	2016									
2017	3003212	Rehab Lundeheugen	Christian			K0	67-17		2017									
2017	3003213	rehab Ganddal	Christian			K0	67-17		2017		2018							
2017	3003214	Rehab Øygard	Ingvar			K0	67-17		2017									
2017	3003215	Rehab Høle	Ingvar			K0	67-17	byggefase	2017	2017	2017	4 kvartal 2017						
2017	3003216	Rehab Austrått skole	Ingvar			K0	67-17		2017									
2017	3003217	Rehab Trones sør + gymsal	Buster			K0	67-17		2017		2018							
2017	3003218	Rehab Hana skole	Ingvar			K0	67-17		2017									
2017	3003219	Rehab Iglemyr	Ingvar			K0	67-17		2017									
2017	3003220	Rehab Porsholen	Buster			K0	67-17		2017									
2017	3003221	Rehab Hommersåk				K0	67-17		2017									
30035	3003500	Rehab Vatne skole	Ingvar		byggdrift	1.per rapp 2017		byggefase				aug.17	1	prosjekt				
30036	3003600	Mindre ombygging Iglemyr Skole	Ingvar		rammeavtale	1.per rapp 2017		garantifase				aug.17	0,43	prosjekt				
<b>Oppvekst barn og unge</b>																		
	3500300	Utendørsanlegg, barnehager	Byggansvarlig										1	1 årlig				
2016/2017	3500302	uteområde Rissebærstraen bhg	Buster		bydrift	K0	62-17	prosjektering	2016		2017							
2016	3500305	uteområde Brueland bhg	Ingvar		bydrift	underprosjekt		byggefase	2016		2017	2 kvart 17		ikke i K0				
2017	3500306	Figgjo	Christian			K0	62-17		2017									
2017	3500306	Vatne	Ingvar			K0	62-17		2017									
2017	3500306	Mykleberget	Buster			K0	62-17		2017									
2017	3500306	Hommersåk	Ingvar			K0	62-17		2017									
2017	3500306	Jønningheia	Buster			K0	62-17		2017									
2017	3500306	Stangeland	Christian			K0	62-17		2017									
	3501900	Rehabilitering barnehage	Byggansvarlig			K0	53-16						15,725	10 årlig				
2016/2017	3501901	rehab Austrått bhg	Fridtjov		omdisp 1,3 til sar	53-16/69-17		garantifase	2016		2017	jun.17						
2016	3501903	rehab Hana bhg	Morten		underprosjekt			prosjektering	2016		2016							
2016/2017	3501904	rehab Brueland bhg	Ingvar/Christian		Rammeavtale	K0	53-16/69-17	byggefase	2016		2016	2 kvart 17						
2016	3501905	rehab Sandvedhaugen bhg	Ingvar/Christian		Rammeavtale	underprosjekt	53-16	Byggefase	2016	jun.16	2016	2 kvart 17						
2017	3501907	Sandved bhg	Christian			fra Austrått	69-17		2017									
2017	3501908	Figgjo	Christian			K0	69-17		2017		2017							
2017	3501909	Ganddal	Christian			K0	69-17		2017		2017							
2017	3501910	Hommersåk	Ingvar			K0	69-17		2017		2017							
2017	3501911	Riska	Ingvar			K0	69-17		2017		2017							
2017	3501912	Myklaberget	Buster			K0	69-17		2017		2017							
2017	3501913	Jønningheia	Buster			K0	69-17		2017		2017							
2017	3501914	Porsholen	Buster			K0	69-17		2017		2017							
<b>Levekår</b>																		
	2103800	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	Jan		Rammeavtale	K0	63-17		2017		2017		8 årlig	årlig				
	2601700	Rehabilitering omsorgsbygg	Byggansvarlig			K0	52-16						16,98	10 årlig				
2016	2601701	rehab Austrått BOAS	Ingvar		Rammeavtale	K0	52-16,64-17	Byggefase	2016		2017	2 kvart 17						
2016/2017	2601702	rehab Lura BOAS	Buster			K0	64-17	prosjektering	2016		2017	2 kvart 17						
2016/2017	2601703	rehab Rovik BOAS	Ingvar		Rammeavt./miniko	K0	52-16,64-17	garantifase	2016		2017	2 kvart 17						
2016/2017	2601704	rehab Åse BOAS	Ingvar		Rammeavt./miniko	K0	52-16,64-17	byggefase	2016	nov.16	2017	2 kvart 17						
2016/2017	2601705	rehab Trones serviceleiligheter	Buster		Rammeavt./miniko	K0	52-16,64-17	garantifase	2016		2017							
2017	2601706	rehab Byhaugen BOAS				??					2017							
2017	2601707	rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter	Christian			K0	64-17		2017		2017							
<b>Kultur og byutvikling</b>																		

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
1500900	1500900	Rehabilitering kulturbygg	Byggsvarlig			K0	48-16						1,46	1,2 årlig		
2016/2017	1500903	rehab Thranegården	Ingvar			K0	66-17	forprosjekt	2016		2017					
2017	1500904	Rehab Lura bydelshus	Buster			K0	66-17									
2017	1500905	Rehab Skeiene Eldresenter	Christian			K0	66-17									
	1501200	Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal	Buster			ØP		garantifase	2017		2017	aug.17	0,58	prosjekt		
1501400	1514000	Ventilasjonsanlegg Lurabydelshus	Buster			1.per 2017		prosjektering					2	prosjekt		
<b>Teknisk</b>																
	6001400	Branntekniske tiltak i idrettsbygg	Tone			ØP							1,1	prosjekt		
2017	6001401	Brannteknisk Austrått idretshall	Tone	Rambøll		K0	58-17	prosjektering	2017		2017	2017				
2017	6001402	Brannteknisk Lura idretshall	Tone			K0	58-17	prosjektering	2017		2017	2017				
	6001500	Rehab Idrett	Byggsvarlig			ØP							,8 årlig	årlig		
2017	6001501	Rehab Lurahallen	Buster					prosjektering	2017		2017					
2017	6001502	Rehab Austråthallen	Ingvar						2017		2017					
60017	6001700	Fasade Sør Austråttshallen	Ingvar		rammeavtale	1.per 2017		prosjektering	2017		2018		0,65	prosjekt		
<b>Kommune felles</b>																
<b>Eiendom</b>																
4000100	4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg	Thorleif/Fridtjov		ekstern utlysning	K0	56-16						2,226	3,3 årlig		
2016	4000102	Miljø Riska ungdomskole	Fridtjov			underprosjekt	56-16	byggefase	2016	2016	2016	sep.17				
2016	4000103	Miljø Hommersåk skole	Fridtjov			underprosjekt	56-16	garantifase	2016	2016	2016	2016				
2016	4000104	Miljø Kyrkevollen skole	Fridtjov			underprosjekt	56-16	byggefase	2017		2017	des.17				
2017		Miljø Lura boas				utgår, en del av 4103200										
4000200	4000200	ENØK, utfasing av oljekjel	Leif Arne			ØP							1,371	1,5 årlig		
2016/2017	4000205	ENØK, utfasing av oljekjel Lura skole	Thorleif			K0	54-17	garantifase			2017					
2017	4000206	ENØK, utfasing av oljekjel Stangeland skole	Thorleif			K0	54-17	garantifase								
2017	4000207	ENØK, utfasing av oljekjel Giske U.skole	Thorleif			K0	54-17	garantifase								
4000300	4000300	ENØK, solvarmeenergi	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	12-17	byggefase	1.kvartal 2017	3.kv.17	2.kvartal 2017	4.kvartal 2017	4	prosjekt		
4000500	4000500	Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energ	Fridtjov		ekstern utlysning	K2	107-16	Prosjek./byggef.	2016	aug.16	2018	2018	40	prosjekt		
2016	4000501	Enova Giske ungd.skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase	2016		2016					
2016	4000502	Enova Sviland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering	2016		2016					
2016	4000503	Enova Trones skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000504	Enova Lura skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000505	Enova Lurahammeren skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000506	Enova Porsholen skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000507	Enova Stangeland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Garantifase	2016		2016					
2016	4000508	Enova Sørbo skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering	2016	2017	2016	2017				
2016	4000509	Enova Øygard skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	prosjektering	2016	2017	2016	2017				
2016	4000510	Enova Buggeland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Prosjek./byggef.	2016		2016	2017				
2016	4000511	Enova Hana skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	Prosjek./byggef.	2016		2016	2017				
2016	4000512	Enova Austrått skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase				aug.17				
2016	4000513	Enova Kyrkevollen skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase				2017				
2016	4000514	Enova Sandved skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	byggefase				2017				
2016	4000515	Enova Maudland skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase				2017				
2016	4000516	Enova Smeaheia skole	Fridtjov			underprosjekt	107-16	garantifase				des.16				
2017	4000517	Enova Bogafjell skole	Fridtjov			underprosjekt	ØP	prosjektering	2017	2018	2017	2018				
2017	4000518	Enova Høyland ungdomskole	Fridtjov			underprosjekt	ØP	prosjektering	2017	2018	2017	2018				
4100200	4100200	ITV-anlegg (kameraovervåking)	Leif Arne		Rammeavtale	ØP			2017		2017		0,632	1 årlig		
2016	4100203	ITV Buggeland skole	Leif Arne					garantifase								
2017		ITV Smeaheia skole	Leif Arne			K0	60-17	prosjektering	2017		2017					
2017	4100210	ITV Maudland skole	Leif Arne			K0	60-17	garantifase	2017		2017					
2017		ITV Lura skole	Leif Arne			K0	60-17	prosjektering	2017		2017					
2017		ITV Lurahammaren u.skole	Leif Arne			K0	60-17	prosjektering	2017		2017					
2017		ITV Bogafjell skole	Leif Arne			K0	60-17	prosjektering	2017		2017					
4100300	4100300	Universell utforming	Buster			K0	65-17	Prosjek./byggef.		løpende				2 årlig		
4100400	4100400	Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering	Thorleif								årlig		4,372	5 årlig		
2016	4100401	Inneklima Hommersåk bhg	Fridtjov			K2	123-16	byggefase				sep.17				
2016	4100402	Inneklima Myklaberget bhg	Fridtjov			K2	124-16	byggefase								
2017	4100405	Inneklima Byhagen boas	Thorleif			K0	61-17		2017		2017					
2017	4101406	Inneklima Stangeland skole	Thorleif			K0	61-17		2017		2017					
2016	41401	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole	Thorleif													
2016	4100701	Felles varmeløsning, føringsveier, Vatne driftsstasjon	Leif Arne			underprosjekt		byggefase		2016	2016	3.kvartal 2017				
41008	41008	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Leif Arne			ØP		Prosjek./byggef.			2020		6	prosjekt		
2016	4100800	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	Leif Arne			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100801	Radon Høle barne- og ungd.skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100802	Radon Riska ungd.skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100803	Radon Smeaheie skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100804	Radon Hommersåk skole bygg B	Leif Arne			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100805	Radon Trones skole	Leif Arne			underprosjekt		garantifase	2016			2016				

Grp. Prosjekt	Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Eksterne PL	Anskaffelse	Godkjenning	Saksnr	Fase	Planlagt byggestart	Forv byggestart	Planlagt ferdig	Forv ferdig	Bevilgning inkl. mva	Bevilgning type	Avvik fremdrift	Avvik kostnader
2016	4100806	Radon Torger Carlsens gate	Leif Arne			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100807	Radon Agneveien	Leif Arne			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100808	Radon gj.gang unt. Off	Leif Arne			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100809	Radon gj.gang unt. Off	Leif Arne			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016	4100810	Radon gj.gang unt. Off	Leif Arne			underprosjekt		garantifase	2016			2016				
2016		41008 upr radon administrasjon	Leif Arne					garantifase								
41013	41013	Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	Leif Arne			ØP	unntatt	byggefase	2017		2017		0,359	,3 årlig		
2017	4101301	Omlegging intern komm Riska uskole														
2017	4101305	Omlegging intern komm Maudland skole														
2017	4101306	Omlegging intern komm Vatne drift														
41014	41014	Adgangskontroll anlegg	Thorleif			ØP	unntatt						0,794	,95 årlig		
2017	4101401	Adgangskontroll Sandved skole	Leif Arne			upr		byggefase			2017	jun.17				
2016/2017	4101402	Adgangskontroll Øygaard skole						garantifase								
2017	4101406	Adgangskontroll Smeaheia skole							2017		2017					
2017		Adgangskontroll Sviland skole							2017		2017					
41015	41015	Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg	Leif Arne			ØP	unntatt	byggefase					,175 årlig	årlig		
2017		Oppgrad. v.anlegg Øygaard skole	Leif Arne													
2017		Oppgrad. v.anlegg Trones bhg	Leif Arne													
2017		Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg	Leif Arne													
41018	41018	Branntekniske tiltak i barnehager	Tone		Rammeavtale	ØP		avslutningsfase	2015		2015	2017	1,046	prosjekt		
4102000	4102000	Branntekniske tiltak i helsebygg	Tone		Rammeavtale	ØP			2016		2018		10,6	prosjekt		
2016/2017	4102001	Branntek Austrått BOAS	Tone			underprosjekt		avslutningsfase		3.kv 2016	2017	2.kvartal 2017				
2016/2017	4102002	Branntek Riska BOAS	Tone			underprosjekt		byggefase		3.kv 2016	2017	4.kvartal 2017				
2016		Kartlegging	Tone			K0	87-16	ny	2016		2017					
2016/2017	4102003	Branntek Trones BOAS	Tone			K0	87-16/56-17	prosjektering	2016	3.kv 2016	2017					
2016	4102004	Branntek Lunde BOAS	Tone			K0	87-16	garantifase	2016	3.kv 2016	2016	4.kv 2016				
2017	4102005	Branntek Lura BOAS	Tone			K0	56-17	prosjektering	2017		2018					
2017	4102006	Branntek Rovik BOAS	Tone			K0	56-17	prosjektering	2017		2018					
2017	4102007	Branntek Serviceleiligheter	Tone			K0	56-17	prosjektering	2017		2018					
4102100	4102100	Branntekniske tiltak i skoler	Tone		Rammeavtale	ØP			2016		2017		4	prosjekt		
2017	4102105	Branntek Giske U.skole	Tone			K0	59-17	forprosjekt	2017		2017					
2017	4102106	Branntek Høyland U.skole	Tone			K0	59-17	forprosjekt	2017		2017					
2017	4102107	Branntek Stangeland	Tone			K0	59-17	prosjektering	2017		2017					
2017	4102108	Branntek Trones skole	Tone			K0	59-17	forprosjekt	2017		2017					
41022	41022	Branntekniske tiltak i kulturbygg	Tone			ØP			2018		2018		0,9	prosjekt		
2017	4102204	Branntek Skeianetunet eldrecenter	Tone			ØP			2018		2018					
2017	4102205	Branntek Fogdahuset	Tone			ØP			2018		2018					
41023	41023	Nedgravde avfallscontainere	Tone		Ivar	ØP							0,659	,7årlig		
2017	4102306	Nedgr avfall Ganddal skole	Tone			ØP		prosjektering	2017		2017					
2017	4102307	Nedgr avfall Trones skole	Tone			ØP		prosjektering	2017		2017					
2017	4102308	Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage	Tone						2018		2018					
2017	4102309	Nedgr avfall Sandved skole og barnehage	Tone						2018		2018					
4102500	4102500	Branntekniske tiltak i diverse bygg	Tone		Rammeavtale	K0	57-17	prosjektering	2017		2018		2,8	prosjekt		
2017	4102501	Branntek. anlegg som brann- og nødlisyanlegg	Tone													
2017	4102502	Branntek. digitalisering av branntegninger	Tone													
2017	4102503	Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg	Tone													
4102600	4102600	Brannsikringstiltak i kommunale boliger	Tone		Rammeavtale/	K0	55-17	prosjektering/bygg	2017		2017		8,2	prosjekt		
2017	4102800	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg	Leif Arne										0,95	prosjekt		
2017		Programvare Lunde boas	Leif Arne			ØP		garantifase	2017		2017					
2017		Programvare Lura boas	Leif Arne			ØP		byggefase	2017		2017					
2017	4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg	Leif Arne			K2	101-17	byggefase	2017		2018		14,5	prosjekt		
2017		Smeaheia skole	Leif Arne			K2	101-17	byggefase	2017		2017					
2017		Giske u skole	Leif Arne			K2	101-17	byggefase	2017		2017					
2017		Giskehallen 1 +2	Leif Arne			K2	101-17	byggefase	2017		2017					
2017		Stadion bygg-	Leif Arne			K2	101-17	byggefase	2017		2017					
2017		Trones nord	Leif Arne			utgått			2017		2017					
2017		Trones Sør	Leif Arne			utgått			2017		2017					
2017		Trones Sør gymsal	Leif Arne			utgått			2017		2017					
2017		Trones boas	Leif Arne			K2	101-17	byggefase	2017		2017					
2017		Lura Boas	Leif Arne			K2	101-17	byggefase	2017		2017					
2017		Rådhus	Leif Arne			K2	101-17	byggefase	2017		2017					
2017	4103000	Alarmoverføring og heisalarm anlegg	Leif Arne			ØP		byggefase	2017		2017		,2 årlig	årlig		
2017	4103200	Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg	Fridtjov			K0	21-17	prosjektering	2017		2017		5,55	prosjekt		

## Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig internt	Bevilgning	Føreløpig byggeregnskap	Mindre/Mer utgift	Vedtaksaksnr	tatt i bruk	15 mnd Frist	
30006	Giske u skole, utvidelse	MB	25 262 000	17 521 000	7 741 000	SEKF sak 123-15	mai.16	aug.17	legges fram egen sak
21017	Boilgtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Welhavens vei	JA	49 200 000	36 933 000	12 267 000	SEKF sak 111-15	mai.16	aug.17	
35015	Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper	GF	51 700 000	46 439 000	5 261 000	Bsak 83/15	aug.16	nov.17	
2601600	Lura BOAS ombygging medisinerom og kontor	RÅ	1 300 000	1 039 000	261 000	ØP 2016	sep.16	des.17	
35010	Hana barnehage, regulering og uteområde	EV	4 353 000	4 426 000	-73 000	SEKF K2 63-16 og Bsak 59/16	sep.16	des.17	
15001	Vitenfabrikken II	GF	67 650 000	61 313 000	6 337 000	SEKF sak 42-15	okt.16	jan.18	ses i sammend med 4541402 SK
2102800	Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter	JH	7 840 000	7 362 000	478 000	SEKF 93-16	des.16	mar.18	
26007	Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg	FH	13 000 000	12 111 000	889 000	SEKF sak 21 - 16	des.16?	mar.18	
25001	Årsvollveien, 3 boenheter	MB	9 600 000	5 524 000	4 076 000		jan.17	apr.18	
26003	Rundeskogen BOAS	RÅ	240 000 000	230 301 000	9 699 000	BS 143/13	feb.17	mai.18	ses i sammen med 4413999 OG 4415599
60005	Riskahallen, rehabilitering	IOB	83 110 000	71 780 000	11 330 000	SEKF K2 64-16	jan.17	apr.18	Grupperprosjekt, må se på 60005 og 6
4009108SK	ENØK-EOS- system - Øvrige bygg	TN	6 000 000	6 062 000	-62 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
4009115SK	ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning)	TN	12 438 000	11 316 000	1 122 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
4009112SK	ENØK, SD anlegg barnehager	TN	3 000 000	3 388 000	-388 000	ØP 2012	feb.17	mai.18	
2103900	Ombygging forlegning II i Vagleleiren	PM	1 337 730	1 387 000	-49 270	fond	feb.17	mai.18	
3002700	Stangeland skole, 4 nye grupper	RÅ	5 300 000	3 590 000	1 710 000	K2	mar.17	jun.18	møblering pågår
41007	Varmeanlegg Vatne driftstasjon	TN	5 000 000	5 223 000	-223 000	K2	mar.17	jun.18	
41018	Branntekniske barnehage	TS	3 500 000	2 763 000	737 000	ØP 2015	mar.17	jun.18	
4009113SK	ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN	20 530 000	20 323 000	207 000	ØP Høle, Trones	mar.17	jun.18	
4009113SK	ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN	9 470 000	12 884 000	-3 414 000	SEKF 92-16 K2 Iglemyr	mar.17	jun.18	Enova Tilskudd
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	IOB	97 000 000	96 760 000	240 000	justert K2 152-16	sept.16/jan.17	apr.18	
4002501	Ny brannstasjon - detaljregulering								
4002599	Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon								
4002503/10014	Felles øyeblikkelig hjelp	IOB	520 500 000	397 647 000	122 853 000	K2 25-15	mar.17	jun.18	
4002502/10013	Ny Hovedbrannstasjon								
10016	Ambulansentral								
21005	Foreldreinitiativ 2	MB	39 200 000	27 463 000	11 737 000	K2 20-16	mai.17	aug.18	
21008	10 nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelse, Aase Ga	MB	40 000 000	32 264 000	7 736 000	K2 110-15	mai.17	aug.18	
4707799SK	Branntekniske utbedringer	TS	10 250 000	9 536 000	714 000	ØP 2010	mai.17	aug.18	
4102700 SEKF	Overgang ny server sd-anlegg	LAA/TN	1 200 000	1 310 000	-110 000	Bsak 59/16	mai.17	aug.18	
41400	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved bhg	LAA/TN	2 700 000	1 859 000	841 000	K2 59-15	mai.17	aug.18	
41401	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole	LAA/TN	3 000 000	3 878 000	-878 000	K2	mai.17	aug.18	
26008	Riska BOAS, rehabilitering ventilasjonsanlegget	LAA/TN	11 000 000	10 363 000	637 000	K2 141-15	mai.17	aug.18	
			1 344 440 730	1 142 765 000	201 675 730				

NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene

### Rullering prosjekter som avlegges for 2016

3000400	Skoler, utendørsanlegg	CE/BS	mars/april.18
3500300	Utendørsanlegg, barnehager	IH	mars/april.18
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg 2016	TN	mars/april.18
4000200	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016	TN	mars/april.18
41002	ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2016	TN	mars/april.18
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2016	Sheryl D	mars/april.18

### Forenket avlegging

Prosjektnr	Navn	Bevilgning	Regnskap	Avvik	Bemerkninger
40002	ENØK, utfasing av oljekjel2014 og 2015 i sammen	871	871	-	overforbruk ble finansiert på 2014 årsoppgjøret. Prosjektet var stoppet i 2015 pga overforbruk i 2014. Startet opp på nytt i 2016

inkl avset.

Prosjektnr	Navn	Ansvarlig	Bevilgning	Byggeregn.	Mindre/Mer	Avlagt	Saksnr	Avsetning	SK	SEKF	Totalt	budsjett	Status
			intern	tusen kr	tusen kr	utgift tusen kr		SEKF	tusen kr		Byggeregnskap	Byggeregnskap	
35007	Sørbo II, ny barnehage med 5 avd.	JH	50 200	46 002	4 198	okt.16	139-16	2 100		44 643	44 643	1 359	Videreføres, arbeid ikke ferdig
35018	Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg	IB				2013							pågår
4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	JH				2013			58 282				Videreføres, arbeid ikke ferdig
4231399	Iglemyr skole, trinn 3	RÅ	60 500	53 726	7 324	nov.15	162-15	550			53 373	353	pågår
4231899	Sørbo skole byggetrinn	CE	125 735	113 023	13 212	mar.16	27-16	500	112 591		112 591	432	pågår
4306199	Høle barnehage	JH	27 000	24 390	2 610	mai.15	79-15	600			24 085	305	Videreføres, arbeid ikke ferdig
4332499	Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger	JH	49 900	45 476	5 404	nov.15	163-15	980	45 502		45 502	-26	Videreføres, arbeid ikke ferdig
4410499	Kanalgata, boliger for vanskeligstilte	JH	64 500	52 407	12 093	mai.15	80-15	500	52 129		52 129	278	pågår
4231299/4232599/30017	Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal	OT	173 338	172 645	693	nov.16	154-16	1 000	171 262	705	171 967	678	pågår
4231499/30001	Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole	RÅ	19 000	15 125	3 926	des.16	167-16	285	51	14 877	14 928	197	pågår
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IB	25 998	24 528	1 470	mai.15	81-15	600	166	24 199	24 365	163	kommer 1 faktura ila 2017
4415499/26001	Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser	MB	110 250	101 197	9 053	des.16	166-16	2 000	670	98 883	99 553	1 644	pågår
4503799/60001	Bogafjellhallen	OT	109 700	97 385	12 315	nov.16	153-16	750	28 321	68 670	96 991	394	pågår