



SANDNES
EIENDOMSSELSKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 034 - 17

Saksbehandler: Morten Braut

Behandles av: Møtedato: 07.03.2017

Sandnes Eiendomsselskap KF

Byggeregnskap prosjekt 30003 – Rehabilitering og utbedring Sviland skole

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter rehabilitering og utskifting av vinduer på Sviland skole. I tillegg er det utført div innvendige arbeider i forbindelse med støydempende tiltak.

Prosjektet var ferdigstilt i løpet av 2015. Prosjektet er ferdigstilt iht framdriftsplan.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter	
Budsjett	4 940
Regnskap	2 504
Avvik	2 436
Finansiering	
Fellesfinansiering/bruk av lån	2 029
MVA kompensasjon	475
sum	2 504
Vedtatt økonomi - bevilgninger	
Vedtatt	Beløp
ØP 2014-2017	5 200
5% reduksjon 1.perioderapport 2014	-260
	<u>4 940</u>

Saken er oversendt revisor og revisjonsrapport er vedlagt.

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 2,504 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på 2,436 mill kroner. Bestillingen fra rådmannen var mindre omfattende enn midlene som var avsatt i økonomiplanen.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 30003 Rehabilitering og utbedring Sviland skole godkjennes på kr 2,504 millioner og avsluttes med et underforbruk på kr 2,436 millioner.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 28.02.2017

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS