

Arkivsak-dok. 158 - 17

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

13.12.2017

### **Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per desember 2017**

#### **Bakgrunn for saken:**

I Bystyresak 23/17 og 43/17 har Sandnes Eiendomsselskap KF fått ansvar for gjennomføring av tiltak via Regjeringens tiltakspakke 1 og 2 for 2017 for en samlet budsjettramme på 43,946 mill kr. I tillegg er det overført ett prosjekt fra Sandnes kommune, Teknisk, til SEKF. Dette er et prosjekt som omfatter sikring oppgradering av hus på Alsvik og har en budsjettramme på 1,875 mill kr eks mva.

I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte tiltak som skal iverksettes og gjennomføres.

#### **Saksopplysninger:**

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i **vedlegg 1**.

Per desember 2017 er det satt prosjektleder på samtlige prosjekt.

1 prosjekt utgår.

2 prosjekter er i anbudsfasen og det vil i disse inngås kontrakt før årsskiftet.

26 prosjekter er igangsatt og byggearbeider pågår.

18 prosjekt er ferdigstilt.

SEKF har fått fullmakt til å omdisponere mellom de vedtatte tiltakene i prosjektporteføljen. En har i oktober 2017 foretatt noen omdisponeringer mellom prosjektene, dette er synliggjort i vedlegg 1, i kolonne til høyre. Prognosene for sluttkostnader for hele prosjektporteføljen viser per desember 2017 at planlagte tiltak ligger i henhold til budsjett (52 000 kr under budsjettramme).

**Forslag til vedtak:**

- Saken tas til orientering
- Saken oversendes rådmannen til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 06.12.2017

Torbjørn Sterri

Daglig leder

**Vedlegg 1:** Rapportering av status tiltakspakke 2017 – Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per desember 2017.