



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 104 - 17

Saksbehandler: Morten Braut

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
15.06.2017

Byggeregnskap prosjekt nr 30011– Hommersåk skole

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter oppsetting av modulbygg i skolegården på Hommersåk.

Prosjektet var ferdigstilt til skolestart august 2016. Prosjektet er ferdigstilt iht framdriftsplan.

Prosjektkostnad: Totalt 606 BTA: m2 = 29 750 kr. /m2

Tomtekostnad: 0.- kr pr/ m2

Det foreligger ferdigattest for prosjektet.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter	
Budsjett	23 193
Regnskap	18 196
Avvik	4 997
Finansiering	
Fellesfinansiering/bruk av lån	14 631
MVA kompensasjon	3 565
sum	18 196
Vedtatt økonomi - bevilgninger	
Vedtatt	Beløp
K2 sak 63-15	23 193
	<u>23 193</u>

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 18 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på kr 5 millioner.

Størstedelen skyldes mindre forbruk på uforutsette kostnader, generelle kostnader og spesielle kostnader. Det har vært lite uforutsette utgifter underveis i prosjektet. I tillegg så er det brukt noe mindre penger på møblering enn det som var budsjettert.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 30011 – Hommersåk skole godkjennes på kr 18 millioner og avsluttes med at underforbruk på kr 5 millioner.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 23.05.2017

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS