

Arkivsak-dok. 099 - 17

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

15.06.2017

Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per juni 2017

Bakgrunn for saken:

I Bystyresak 23/17 og 43/17 har Sandnes Eiendomsselskap KF fått ansvar for gjennomføring av tiltak via Regjeringens tiltakspakke 1 og 2 for 2017 for en samlet budsjetttramme på 43,946 mill kr. I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte tiltak som skal iverksettes og gjennomføres.

Saksopplysninger:

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i **vedlegg 1**.

Per juni 2017 er det satt prosjektleder på samtlige prosjekt. Planlegging av alle prosjekt pågår, 14 prosjekter er igangsatt og 1 prosjekt er ferdigstilt.

Sandnes Eiendomsselskap KF har fått fullmakt til å omdisponere midler mellom de ulike tiltakene. I Austråthallen er det avdekket avvik (avbøying) i et veggelement samt avvik mellom konstruksjonstegninger av bygget og faktiske forhold. Stabilitetsmålinger og vurderinger av tiltak pågår, men dette vil ta så lang tid at det anbefales å omdisponere midler tiltenkt gulvarbeider i Austråthallen til andre tiltak. Det foreslås å omdisponere 2 mill kr fra driftstiltak nr. 20, Austråthallen til investeringstiltak nr. 5, Lurahallen (utskifting av ventilasjonsanlegg) som er et tiltak som har en kostnadskalkyle som viser høyere kostnader enn antatt.

Prognosene for sluttkostnader for hele prosjektporteføljen viser per juni 2017 er iht. budsjett.

Forslag til vedtak:

- Det omdisponeres 2 mill kr fra driftstiltak nr. 20, Austråthallen, til investeringstiltak nr. 5, Lurahallen.
- Saken oversendes rådmannen til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 08.06.2017

Torbjørn Sterri

Daglig leder

Vedlegg 1: Rapportering av status tiltakspakke 2017 – Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per mai 2017.