



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
- BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 72 -15

Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo/Sheryl Doke

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
19.05.2015

Byggeregnskap prosjekt 4331699, Utforming av utearealet i Gravarslia barnehage

Saksopplysninger:

Tiltaket innebærer universell utforming av utearealet slik at det er tilrettelagt for barn med de største hjelpebehov.

Prosjektet var ferdigstilt i 2014.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik Kr, tusener

Utgifter	2010	2011	2012	2013	2014	sum
Budsjett	2 000					2 000
Regnskap inv art			1 000	617	270	1 887
Avvik	2 000	-	-1 000	-617	-270	113

Finansiering	Regnskap
Fellesfinansiering/bruk av lån	1 804
MVA kompensasjon	82
sum	1 887
Vedtatt økonomi - bevilgninger	
Vedtatt	Beløp
ØP 2010-2013	2 000
	<u>2 000</u>

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 1,9 millioner. Prosjektet er gjennomført med et mindreforbruk på kr 0,1 millioner.

Prosjektet var utarbeidet av Sandnes tomteselskap og Bydrift.

I 2014 arbeidet gjaldt slutføring av uteområde rundt et nytt soveskuret som var stoppet pga kostnader. Bygging i 2014 var utarbeidet av Bydrift.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 4331699 godkjennes og prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr 0,1 millioner.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 23.04.15

Torbjørn Sterri
daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF

Vedlegg 1 Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS