

Kopi til:

Sandnes kommune
Jærveien 33
4319 SANDNES

REVISJONSUTTALELSE – AVLEGGELSE AV BYGGEREGNSKAP BRUELAND BARNEHAGE

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og gjengitt nedenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". Handlingene er utført for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av byggeregnskap Brueland barnehage, prosjekt-nummer 4330499 som er avsluttet med en samlet sum på kr 69 729 653. Vi kan pr 15.04. bekrefte sum utgifter kr 69 638 443. Det er for 2015 lagt inn en sum uforutsett kr 100 000 som for en stor del foreløpig ikke ser ut til å være regnskapsført.

Vi har kontrollert at:

- beskrivelsen av byggeprosjektets fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger
- utgifter som er bokført på prosjektet vedrører det aktuelle prosjektet

Det presiseres at byggeregnskapet er avlagt etter fristen i henhold til byggeinstruks. Vårt arbeid avdekket ingen andre vesentlige feil eller avvik.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at rapporten ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten er kun ment å skulle distribueres til Sandnes kommunes bystyre og formannskap, og distribusjon utover dette må skje i samsvar med offentlighetslovens bestemmelser.

Stavanger, 15.04.2015
Rogaland Revisjon IKS



Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor