

# Investering/byggeprosjekt

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	God-kjønning	Planlagt ferdig	Bygge-start	Estimert ferdig	Kost-nad per m2 (BRA), kr	Total bevilgning (i hele tusen)	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
<b>Oppvekst skole</b>											
30009	Ny ungdomsskole Bogafjell, U18-skole (18 k	MB	K2	2020	Q4 2018	Q3 2020	35 438	268 000	Byggefase		
30010	Skaarlia skole	MB	K2	aug. 21	Q4 2019	Q3 2021	44 565	205 000	Byggefase		
6001100	Liten flerbrukshall, Skaarlia	MB	K2	aug. 21	Q4 2019	Q3 2021	26 390	35 000	Byggefase		
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	OT	K2	aug. 18	2016	Q4 2019	20 894	232 000	Byggefase		
3003800	Altona skole og ressursenter, nye lokaler	FH	K0	2020	Q4 2019	Q2 2020		21 000	Byggefase		
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever)	MB	K2	2021		Q2 2021		112 000	Anbudsfase		
3003400	Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule	FH	K2	2021		Q2 2021		192 000	Prosjektering		
6000700	Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400)	FH	K2	2022		2022		41 000	Prosjektering		
3003700	Nye elevplasser Sandved skole, regulering	JA	ØP	2020				1 000	Regulering		
<b>Oppvekst barn og unge</b>											
3502000	Langgata 72 helsestasjon	BS	K0	2020	Q3 2019	Q2 2020		35 900	Prosjektering		
3502100	Prosjektering , ny barnehage Hana	OT/MB	ØP	2019				1 000	Regulering		
3502200	Prosjektering , ny barnehage Riska	OT/JH	ØP	2020				1 000	Ikke påbegynt		
<b>Helse og velferd</b>											
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	OT	Periodisk bev.					80 000	Aktiv		
2103101	Tun - Lura nord (Stokkastø)	OT / JA	ØP	2020		Q4 2021		14 200	Forprosjekt		
2103102	Tun - Ubestemt tomt	OT / JA	ØP	2020		Q4 2021		14 800	Forprosjekt		
2103107	Tun Håbafjell/Brattebø småhus	MB	K2	2019	Q1 2019	Q4 2019		14 050	Byggefase		
2103400	Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelse, 8 boenheter	OT/MB	K0	2020	Q2 2019	Q4 2020		46 300	Anbudsfase		
2104200	Omsorgsboliger m helsestjen. for pers. m store adferdsutfordringer	OT/MB	ØP	2020				32 000	Regulering		
2104300	Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser	OT/MB	ØP	2021	Q2 2020	2022		62 000	Regulering		
2104400	Nytt aktivitetssenter Vågsgrjerd	JA	ØP	2020	0	0		84 000	Mulighetsstudie		
2104700	Foreldreinitiativet III	MB	ØP	2021	0	Q4 2021		45 000	Forprosjekt		
2105300	Luragata 31	JA	Bystyret 17.06.19	2019	0	0		12 500	Ikke påbegynt		
2500404	Småhus Helgeland	JA	ØP	2021	0	0			Ikke påbegynt		
2500406	Småhus Bogafjell	JA	K2	2020	Q3 2019	Q2 2020		8 400	Anbudsfase		
2602400	Nye sykehjemsplasser Lunde	OT/MB	ØP	2022				95 000	Mulighetsstudie		
2602500	Nye sykehjemsplasser Rovik	OT/JA	ØP	2023				95 000	Ikke påbegynt		
2602200/4102009/2601712	Ombygging av første etasje på Åse Boas	FH	K0	2019	Q3 2019	Q3 2020		28 500	Byggefase		
2104600	Ombygging Skeianeget.14	BS	K0	2019	Q3 2019	Q4 2020		7 100	Prosjektering		
2105200	Prestholen, ny personalbase	JA	K2	2019	Q2 2019	Q1 2020		2 600	Prosjektering		
2602700	Reservestrom - BOAS	FH	ØP	2019	Q3 2019	Q2 2020		7 000	Anbudsfase		
2103300	Bofellesskap for personer med psyk. lidelse, 9 pl.	MB	ØP	2020	Q4 2019	Q2 2021		51 000	Regulering		
2104400	Vågsgrjerd aktivitetssenter	JA	ØP	2020				84 000	Mulighetsstudie		
2105000	Planlegging neste bolig psykisk lidelse	OT / JA	ØP	2023				49 500	Ikke påbegynt		
<b>Kultur og byutvikling</b>											
1501300	Langgata 76 - utskifning av tak, utvendig rehabilitering	BS	K0	2020	Q3 2019	Q2 2020		15 250	Prosjektering		
1501600	Kulturhuset - rehabilitering	BS	K0	2020	Q1 2020	Q4 2020		26 000	Forprosjekt		
1501900	Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg	BS	K0	2020	Q1 2020	Q4 2020		21 300	Forprosjekt		
<b>Teknisk</b>											
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	JH	K2	Q1 2020	Q1 2018	Q3 2020	40 456	262 000	Byggefase		
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	FH	K1	2021	Q3 2020	Q4 2021		107 812	Anbudsfase		
6002000	Nytt gulv i Austråthallen	FH	ØP	2019	Q2 2019	Q4 2019		3 985	Byggefase		
P6	Ishall	OT / FH	ØP	2022					Ikke påbegynt		
<b>Kommune Felles</b>											
1002000	Sentrum parkeringsanlegg A8	OT	ØP	2020	Q2 2020	Q3 2021		72 000	Prosjektering		
4103600	Garderobeanlegg Vagleleiren	OT	ØP	2019				20 000	Prosjektering		
<b>Eiendom</b>											
4103100	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon	OT	ØP					4 000			
4103101	Regulering Vagle-leiren	OT	upr	2020				3 000	Aktiv		
4103102	Regulering gamle Figgjo skole	OT	upr	2020				1 500	Mulighetsstudie		
4103103	Regulering gamle Vatne skole	OT	upr	2020				1 500	Mulighetsstudie		
4103104	Regulering Riskatun	OT	upr	2020				3 000	Regulering		
4103105	Regulering Vatneleiren	OT	upr	2022				3 000	Ikke påbegynt		





4102502	Branntek. digitalisering av branntegninger	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4102503	Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4102600	Brannsikringstiltak i kommunale boliger	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		100	Byggefase		
4102800	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg	LAA						1 859			
4102801	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg, Figgjo Skole 2019	LAA	ØP	2019	0	Q4 2019		-	Ikke påbegynt		
4102802	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg, Malmheim skole 2019	LAA	ØP	2019	0	Q4 2019		-	Ikke påbegynt		
4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg	LAA	ØP					2 500			
4102901	Tilkobling Lyse fjernvarme Sandnes Helsecenter	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4103000	Alarmoverføring og heisalarmsanlegg	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2020		200	Prosjektering		
4103300	Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella	LAA						2 426			
4103304	Oppgr av dusj Lura bydelskshus	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4103301	Oppgr av dusj Lundhaugen U.skole 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Forprosjekt		
4103306	Oppgr av dusj Stangeland gymbygg 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Forprosjekt		
4103307	Oppgr av dusj Riska svømmehall 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Forprosjekt		
4103308	Oppgr av dusj Lura Skole 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Forprosjekt		
4103500	Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager	LAA	ØP	2019	Q2 2019	Q4 2019		700	Byggefase		
6001500	Rehabilitering idrettsbygg	LAA						2 151			
6001501	Rehab Lurahallen	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
6001503	Rehab Sørøghallen	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
6001504	Rehab Riskahallen	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
6001505	Rehab Idlemyr garderobe	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
6001506	Rehab Sørøghallen - lysanlegg - 2019	LAA	K0	2019	Q3 2019	Q4 2019		-	Anbudsfase		
6001507	Rehab Hanahallen 2019	LAA	K0	2019	Q3 2019	Q4 2019		-	Anbudsfase		

## Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Areal	Bevilgning	Bygge-regnskap	Mer/mindre-utgift	Tatt i bruk	15 mnd frist	Saksnr
10001	Nytt rådhus	JA	11 757	406 500	402 875	3 625	feb. 19	mai. 20	SEKF 10-17 Bsak 1/17
10002	Rådhusstomt	JA	-	75 000	75 000	-	feb. 19	mai. 20	SEKF 10-17 Bsak 1/17
10003	Parkering nytt rådhus	JA	-	33 000	32 000	1 000	feb. 19	mai. 20	SEKF 10-17 Bsak 1/17
6001900	Utbedring av utvendig vegg på Austråthallen	FH		5 500	2 392	3 108	okt. 18	jan. 20	ØP
35002	Asperholen barnehage, riving	JH		995	1 012	- 17	nov. 18	feb. 20	K2 08-18
21001	Nytt avlastingscenter med barnebolig	MB	2 364	146 700	134 646	12 054	nov. 18	feb. 20	K2 22-17
3501922	Rehab Vatne bhg	FH	-	4 200	3 478	722	des. 18	mar. 20	ØP
3003900	Trones Skole Nord - forsteket avdeling	BS		1 650	2 072	- 422	jan. 19	apr. 20	
1501400	Ventilasjonsanlegg Lura bydelskshus	BS		1 875	1 461	414	mar. 19	mai. 20	
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	MB	4 732	252 500	223 157	29 343	aug. 19	nov. 20	K2 052-18
2500401	Vatne/Dybingen småhus	MB	76	7 500	5 743	1 757	aug. 19	nov. 20	K2 148-18
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	CE	2 298	82 500	76 187	6 313	jun. 19	sep. 20	K2 78-16
4000500	Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov	FH	-	40 000	33 000	7 000	okt. 19	jan. 21	K2 107-16

Rullering prosjekter som avlegges for 2017/2018									
30004	Utendørs skoler 2017/2018 bevilgning								mars/april 20
35003	Utendørs barnehager 2017/2018								mars/april 20
35019	Rehab barnehager 2017/2018								mars/april 20
30032	Rehab skoler 2017/2018								mars/april 20
26017	Rehab omsorgsbygg 2017/2018								mars/april 20
60015	Rehab idrettsbygg 2017/2018								mars/april 20
15009	Rehab kulturbygg 2017/2018								mars/april 20
40002	Utfasing av oljekjel 2018								mars/april 20
41015	Oppgradering varmeanlegg 2018								mars/april 20

Forenklet byggeregnskap									
41015	2017 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg	LAA		200	151	49			ØP 2017-2020
41030	Alarmoverføring og heisalarmsanlegg	LAA		200	-	200			ØP 2017-2020
1501200	Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal	LAA		580	617	- 37			ØP 2017-2020
2602400	Rehab Rovik Legesenter	LAA		200	217	- 17			ØP 2017-2020

## Prosjekt tatt i bruk - med avsetning

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Areal	Bevilgning	Bygge-regnskap	Mer/mindre-utgift	Avsetning	Avlagt bygge-regnskap	Saksnr
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IOB	695	25 998	24 528	1 470	600	mai. 15	81-15
30006	Giske u skole, utvidelse	MB	751	25 262	17 900	7 362	500	aug. 17	121-17
35015	Langgata 74 bhg	GF	1 810	51 700	47 275	4 425	4 330	des. 17	159-17
15001 / SK4541402	Vitenfabrikken 2	IOB	67 650	67 650	61 400	6 250	380	feb. 18	038-18
60005/6000501	Riskahallen, rehabilitering	IOB	5 341	83 110	75 060	8 050	282	mai. 18	71-18
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	IOB	2 972	98 000	97 474	526	365	mai. 18	70-18
21005	Foreldreinitiativ 2	MB	780	39 200	31 273	7 927	1 355	jun. 18	091-18 / 123-18
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	RÅ	2 300	87 500	76 200	11 300	1 600	sep. 18	130-18
30007	Buggeland skole, utvidelse	MB	761	34 200	26 290	7 910	500	nov. 18	157-15
10013/10014/10016	Brannstasjon, øyeblikkelig hjelp/legevakt, ambulansesentral	IOB	12 986	520 500	437 293	83 207	2 300	nov. 18	138-18
41018XX / 4180X	Branntekniske barnehage	TS		3 500	3 189	311	300	des. 18	ØP 2015 / SEKF 067-18
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	IOB	1 046	41 000	45 022	- 4 022	100	feb. 19	038-19
26003	Rundeskogen BOAS	RÅ	5 371	240 000	233 251	6 749	3 900	feb. 19	037-19