

Investering/byggeprosjekt

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Godkjenning	Planlagt ferdig	Byggestart	Estimert ferdig	Kostnad per m2 (BRA), kr	Total bevilgning (i hele tusen)	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
Oppvekst skole											
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	MB	K2	aug. 18	2016	Q2 2019	53 571	252 500	Byggefase		
30009	Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell	RÅ	K2	2020	Q4 2018	Q3 2020	35 438	268 000	Byggefase		
30010	Skaarla skole	MB	K0	aug. 21	Q4 2019	Q3 2021	-	205 000	Regulering		
6001100	Skaarla skole, stor flerbrukshall	MB	K0	aug. 21	Q4 2019	Q3 2021	-	35 000	Regulering		
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	IOB	K2	aug. 18	2016	Q3 2019	20 894	232 000	Byggefase		
3002000	Altona skole og ressursenter, nye lokaler	OT	ØP	2020				-	Forprosjekt		
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever)	RÅ	ØP	2021		Q2 2021		112 000	Forprosjekt		
3003400	Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule	FH	ØP	2021		Q2 2021		167 000	Forprosjekt		
6000700	Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400)	FH	ØP	2022		2022		35 000	Forprosjekt		
3003700	Nye elevplasser Sandved	OT / RÅ	ØP	2019				1 000	Regulering		
Oppvekst barn og unge											
3502000	Langgata 72 helsestasjon	JH	K0	2020	Q1 2019	Q2 2020		35 000	Byggefase		
3502100	Prosjektering, ny barnehage Hana	OT	ØP	2019				1 000	Regulering		
Levekår											
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	RÅ	K2	2017	2016	Q3 2018	28 721	82 500	Byggefase		
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	OT	Periodisk bev.					80 000	Aktiv		
2103100	Boliger for vanskeligstilte	OT	ØP	2020				51 000	Aktiv		
2103101	Tun - Lura nord (Stokkaste)	OT	ØP	2019				14 200	Huset er revet		
2103102	Tun - Ubestet tomte	OT									
2103107	Tun Håbarfjell/Brattebø småhus	MB	K2	2019	Q1 2019	Q4 2019		14 050	Prosjektering		
2103400	Boliger for mennesker med ned. funksj., 8 boenheter i Olsokveien	OT/MB	ØP	2020	Q2 2019	Q4 2020		46 300	Regulering		
2103700	Tilpasninger i Hanamyrveien	JK / IOB	ØP	2018	Q3 2018	Q1 2019		3 400	Byggefase		
2104200	Omsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer	OT/MB	ØP	2020				32 000	Regulering		
2104300	Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, Skeianegaten 9	OT/MB	ØP	2021	Q2 2019	Q4 2021		62 000	Regulering		
2104400	Nytt aktivitetscenter Vångsjøer	OT/RÅ	ØP	2020				84 000	Mulighetsstudie		
25004	Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år	OT/MB	ØP	0				12 900	Regulering		
2500401	Vatne/Dybingen Småhus	MB	K2	0	Q2 2018	Q4 2018		7 500	Anbudsfase		
2500404	Tun Helgeland småhus	MB	0	0				-	Avtale tomte kjøp med grunneier		
2602400	Nye sykehjemsplasser Lunde	OT	ØP	2022				95 000	Ikke påbegynt		
2602500	Nye sykehjemsplasser Rovik	OT	ØP	2023				95 000	Ikke påbegynt		
2602200	Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS	FH	ØP	2019		Q4 2019		23 000	Forprosjekt		
2104600	Skeianegt. 14 ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter	IOB	K0	2019	Q4 2018	Q3 2019		7 100	Prosjektering		
2105100	Boenhet med personalbase	IOB	ØP	2019	Q1 2019	Q3 2019		5 100	Midlertidig stoppet		
2105200	Prestholen, ny personalbase	JA	2. per 2018	2019	Q2 2019	Q4 2019		2 600	Forprosjekt		
Kultur og byutvikling											
1501300	Langgata 76 - utskifting av tak, utvendig rehabilitering	JH	ØP	2020	Q2 2019	Q2 2020		12 700	Byggefase		
Teknisk											
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	JH	K2	Q1 2020	Q1 2018	Q3 2020	40 456	262 000	Byggefase		
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	FH	ØP	2021	Q3 2020	Q4 2021		107 812	Prosjektering		
6002000	Nytt gulv i Austråttshallen	FH	ØP	2019	Q3 2019	Q3 2019		3 000	Prosjektering		
Kommune Felles											
10001	Nytt rådhus	JA	K2	2018	Q2 2017	Q4 2018	27 660	406 500	Byggefase		
10006	Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken	JA	ØP	2016	2016	Q4 2018		2 000	Regulering		
1002000	Sentrum parkeringsanlegg A8	OT / IOB	ØP	2020	0	0		72 000	Regulering		
Eiendom											
4103100	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon	OT	ØP					4 000			
4103101	Regulering Vagle-leiren	OT	upr	2020				3 000	Aktiv		
4103102	Regulering gamle Figgjo skole	OT	upr	2020				1 500	Mulighetsstudie		
4103103	Regulering gamle Vatne skole	OT	upr	2020				1 500	Mulighetsstudie		
4103104	Regulering Riskatun	OT	upr	2020				3 000	Regulering		
4103105	Regulering Vatneleiren	OT	upr	2022				3 000	Ikke påbegynt		

Rehabilitering/vedlikehold/drift

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Godkjenning	Planlagt ferdig	Byggestart	Estimert ferdig	Kostnad per m2	Total bevilgning, i hele MNOK	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
Oppvekst skole											
3000400	Skoler, utendørsanlegg	LAA/bygn.ansv.						3,101			
3000403	Buggeland skole, uteområde	LAA/bygn. underprosjekt		2018	Q2 2018	Q1 2019		1,150	Byggefase		
3000421	Utendørsanlegg porsholen b.skole	LAA/bygn.ØP		2018		Q1 2019		0,150	Prosjektering		
3000422	Utendørsanlegg Trones Sør skole	LAA/bygn.ØP		2018		Q1 2019		0,200	Prosjektering		
3000423	Utendørsanlegg Kyrkevollen skole	LAA/bygn.ØP		2018	Q1 2019	Q2 2019		0,300	Byggefase		
3000424	Utendørsanlegg Sørbo skole	LAA/bygn.ØP		2018		Q2 2019		0,300	Ikke påbegynt		
3000425	Utendørsanlegg Stangeland skole	LAA/bygn.ØP		2018		Q1 2019		0,400	Prosjektering		
	må bestilles per skole	LAA/bygn.ØP		2018		Q1 2019		0,500	Prosjektering		
	må bestilles per skole	Sykkelparkering - Skoler felles	LAA/bygn.KO (godkjert)	2017	Q4 2017	Q1 2019		-	Byggefase		
3003200	Rehabilitering skoler	LAA/bygn.ansv.						10,700			
3003212	Rehab Lundeheaugen	LAA/bygn.KO (godkjert)		2018				3,000	Garantifase		
3003213	rehab Ganddal	LAA/bygn.KO (godkjert)		2017	Q3 2017	Q2 2019		0,300	Prosjektering		
3003214	Rehab Øygard	LAA/bygn.KO (godkjert)		2017	Q1 2018	Q1 2019		0,200	Prosjektering		
3003215	Rehab Høle	LAA/bygn.KO (godkjert)		2017				0,500	Garantifase		
3003216	Rehab Austrått skole	LAA/bygn.KO (godkjert)		Q2 2017				0,200	Garantifase		
3003217	Rehab Trones sør + qvmsal	LAA/bygn.KO (godkjert)		2018				0,830	Garantifase		
3003218	Rehab Hana skole	LAA/bygn.KO (godkjert)		2017				0,700	Garantifase		
3003219	Rehab Iglemyr	LAA/bygn.KO (godkjert)		Q3 2017				1,230	Garantifase		
3003220	Rehab Porsholen	LAA/bygn.ØP		2018	Q2 2018	Q1 2019		7,300	Byggefase		
3003222	Rehab Sandved skole	LAA/bygn.ØP		2018	Q1 2018	Q2 2019		2,500	Byggefase		
3003223	Rehab Buggeland skole	LAA/bygn.ØP		2018	Q1 2018	Q2 2019		1,500	Byggefase		
3003900	Trones Skole Nord - forsteket avdeling	LAA/bygn.ansv.		2018	Q3 2018	Q1 2019		-	Byggefase		
Oppvekst barn og unge											
3500300	Utendørsanlegg, barnehager	LAA/bygn.ansv.						1,000			
3500306	Hommersåk	LAA/bygn.KO (godkjert)		0	Q2 2018	Q3 2019		0,300	Byggefase		
3500304	Stangeland	LAA/bygn.	0	2018		Q2 2019		-	Ikke påbegynt		
3500312	Uteområde Varatun bhg	LAA/bygn.	0	2018	Q3 2018	Q2 2019		-	Prosjektering		
35314	Smeaheia	LAA/bygn.	0	2018				-	Garantifase		
3501900	Rehabilitering barnehage	LAA/bygn.KO (godkjert uten K2)						15,700			
3501912	Myklaberget	LAA/bygn.KO (godkjert)		2017				1,100	Garantifase		
3501916	Rehab Stangelandsforen	LAA/bygn.ØP		2018	Q1 2018	Q2 2019		0,500	Byggefase		
3501917	Rehab Sørbo sør	LAA/bygn.ØP		2018	Q2 2018	Q2 2019		0,500	Prosjektering		
3501918	Rehab Sørbo nord	LAA/bygn.ØP		2018	Q2 2018	Q2 2019		0,500	Prosjektering		
3501918	Rehab Øygard bhg	LAA/bygn.ØP		2018				0,600	Garantifase		
3501915	Rehab Høle bhg	LAA/bygn.ØP		2018				0,500	Garantifase		
3501920	Rehab Risseberstaen	LAA/bygn.ØP		2018				1,000	Garantifase		
3501921	Rehab smeaheia	LAA/bygn.ØP		2018				-	Garantifase		
3501924	Rehab Varatun Barnehage	LAA/bygn.ØP		2018	Q3 2018	Q2 2019		-	Byggefase		
Levekår											
2104500	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	LAA/bygn.ØP		2018	Q1 2018	Q4 2018		8 årlig	Byggefase		
2601700	Rehabilitering omsorgsbygg	LAA/bygn.KO (godkjert uten K2)						16,980	<-- 10 mnok årlig		
2601701	rehab Austrått BOAS	LAA/bygn.KO (godkjert)		2017				3,000	Byggefase		
2601703	rehab Rovik BOAS	LAA/bygn.KO (godkjert)		2017				1,200	Garantifase		
2601705	rehab Trones serviceleiligheter	LAA/bygn.KO (godkjert)		2017				1,000	Garantifase		
2601707	rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter	LAA/bygn.KO (godkjert)		2017	Q4 2017	Q2 2019		2,680	Byggefase		
2601703	rehab Rovik BOAS	LAA/bygn.ØP		2018				1,500	Garantifase		
2601704	Rehab Åse BOAS	LAA/bygn.ØP		2018		Q2 2019		0,500	Ikke påbegynt		
2601708	Rehab Serviceleiligheter	LAA/bygn.ØP		2018	Q1 2018	Q1 2019		2,500	Byggefase		
2601709	Rehab Trones Boas	LAA/bygn.ØP		2018	Q2 2018	Q2 2019		5,500	Prosjektering		
2602400	Rehab Rovik Legesenter	LAA/bygn.ansv.		2018				0,200	Garantifase		
Kultur og byutvikling											
1500900	Rehabilitering kulturbygg	LAA/bygn.KO (godkjert uten K2)						1,460			
1500903	rehab Thranegården	LAA/bygn.KO (godkjert uten K2)			Q1 2018	Q2 2019		1 + ,4	Forprosjekt		
1500904	Rehab Lura bydelshus (belysning)	LAA/bygn.KO (godkjert uten K2)						-	Garantifase		
1500905	Rehab Skeiene Eldresenter	LAA/bygn.KO (godkjert uten K2)			Q4 2017	Q3 2019		-	Prosjektering		
1500906	Rehab Skeianetunet	LAA/bygn.ØP			Q1 2018	Q3 2019		0,800	Prosjektering		
1500907	Rehab Kinokino	LAA/bygn.ØP						0,400	Garantifase		
1501200	Sandnes kulturhus, skifte av golv i liten sal	LAA/bygn.ØP						0,580	Garantifase		
1514000	Ventilasjonsanlegg Lurabydelshus	LAA/bygn.1.per 2017						2,000	Garantifase		

Teknisk											
6001400	Branntekniske tiltak i idrettsbygg	TS	ØP	0					1 100		
6001402	Brannteknisk Lura idretshall	LAA/bygn.	K0 (godkjet)	2017	Q3 2017	Q2 2019			-	Byggefase	
6001500	Rehab Idrett	LAA/bygn.	ØP						8 årlig		
6001501	Rehab Lurahallen	LAA/bygn.	-	2017					0,800	Garantifase	
6001503	Rehab Sørbohallen - se på omdisponering mellom Riska og Iglemyr	LAA/bygn.	ØP	2018	0	Q2 2019			0,700	Byggefase	
6001504	Rehab Riskahallen	LAA/bygn.	ØP	2018	Q3 2018	Q1 2019			0,300	Byggefase	
6001505	Rehab Iglemyr garderobe	LAA/bygn.	ansv.						-	Garantifase	
Kommune Felles											
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg	FH	K0 (godkjet)	2,226					<-- 3,3 årlig		
4000208	Utfasing oljekjel KinoKino	LAA/Buste	ØP	2018					-	Garantifase	
4000209	Utfasing oljekjel Oalsgata 12	LAA/Jan	ØP	2018					-	Garantifase	
4000500	Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov	FH	K2	2018					40,000	Byggefase	
4000501	Enova Giske ungd.skole	FH	underprosj	2016						Garantifase	
4000502	Enova Sviland skole	FH	underprosj	2016	0	0				Ikke påbegynt	
4000503	Enova Trones skole	FH	underprosj	2016						Garantifase	
4000504	Enova Lura skole	FH	underprosj	2016	Q1 2018	Q3 2018				Byggefase	
4000505	Enova Lurahammeren skole	FH	underprosj	2016						Garantifase	
4000506	Enova Porsholen skole	FH	underprosj	2016						Garantifase	
4000507	Enova Stangeland skole	FH	underprosj	2016						Garantifase	
4000508	Enova Sørbo skole	FH	underprosj	2016	0	0				Ikke påbegynt	
4000509	Enova Øygard skole	FH	underprosj	2016	Q2 2018	Q3 2018				Prosjektering	
4000510	Enova Buggeland skole	FH	underprosj	2016	0	0				Ikke påbegynt	
4000511	Enova Hana skole	FH	underprosj	2016	Q3 2018	Q4 2018				Byggefase	
4000512	Enova Austrått skole	FH	underprosj	2017						Garantifase	
4000513	Enova Kyrkjevollen skole	FH	underprosj	2017						Garantifase	
4000514	Enova Sandved skole	FH	underprosj	2017						Garantifase	
4000515	Enova Maudland skole	FH	underprosj	2017						Garantifase	
4000516	Enova Smeaheia skole	FH	underprosj	2017						Garantifase	
4000517	Enova Bogafjell skole	FH	underprosj	2018						Garantifase	
4000518	Enova Høyland ungdomskole	FH	underprosj	2018	Q4 2018	Q1 2019				Byggefase	
4000519	Enova Iglemyr skole	FH	ØP	2018	Q2 2018	Q3 2018				Garantifase	
4100200	ITV-anlegg (kameraovervåking)	LAA/bygn.	ØP	2017					0,632		
4100203	ITV Buggeland skole	LAA/bygn.	ansv.	2017					-	Garantifase	
4100211	ITV Smeaheia skole	LAA/bygn.	K0 (godkjet)	2018	Q4 2017	Q1 2019			0,400	Prosjektering	
4100210	ITV Maudland skole	LAA/bygn.	K0 (godkjet)	2017						Garantifase	
4100216	ITV Lura skole	LAA/bygn.	K0 (godkjet)	2018	Q1 2018	Q1 2019			0,200	Prosjektering	
4100214	ITV Lurahammeren u.skole	LAA/bygn.	K0 (godkjet)	2017	Q4 2017	Q1 2019			-	Prosjektering	
4100212/4100213	ITV Bogafjell skole	LAA/bygn.	K0 (godkjet)	2018	Q4 2017	Q1 2019			0,400	Byggefase	
4100215	ITV Austrått Skole	LAA/bygn.	K0 (godkjet)	2018	Q2 2018	Q1 2019			0,400	Byggefase	
4100300	Universell utforming	LAA/bygn.	K0 (godkjet)	0	Q1 2018	Q1 2019			2,000	Byggefase	
4100400	Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering	LAA/bygn.	ansv.	årlig					4,372		
4100211	Innemiljø Giske u.skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q3	Q4 2019			2,500	Byggefase	
4100211	Innemiljø Bogafjell skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q4	Q2 2019			2,100	Anbudsfase	
4100211	Innemiljø Høyland	LAA/bygn.	ØP	2018	Q3 2018	Q1 2019			0,400	Anbudsfase	
41008	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	LAA/bygn.	ØP	2020	0	0			6,000		
41008	2018 Radon tiltak	LAA/bygn.		0	0	0			-	Forprosjekt	
4101300	Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	LAA/bygn.	ØP	2018							
4101314	Omlegging intern komm Høyland skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q2 2018	Q1 2019			-	Ikke påbegynt	
4101310	Omlegging intern komm Bogafjell skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q2 2018	Q1 2019			-	Ikke påbegynt	
4101313	Omlegging intern komm Austrått skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q2 2018	Q1 2019			-	Ikke påbegynt	
4101311	Omlegging intern komm Stangeland skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q2 2018	Q1 2019			-	Byggefase	
4101311	Omlegging intern komm Lurahallen skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q2 2018	Q1 2019			-	Byggefase	
4101315	Omlegging intern komm Byhagen Boas skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q2 2018	Q1 2019			-	Ikke påbegynt	
4101400	Adgangskontroll anlegg	LAA/bygn.	ansv.								
4101401	Adgangskontroll Sandved skole	LAA/bygn.	upr	2017	Q4 2017	Q1 2019			-	Byggefase	
4101406	Adgangskontroll Smeaheia skole	LAA/bygn.	ØP	2017	Q4 2017	Q1 2019			0,500	Byggefase	
4101406	Adgangskontroll Kyrkjevollen skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q1 2018	Q1 2019			0,500	Ikke påbegynt	
4101406	Adgangskontroll Bogafjellhallen	LAA/bygn.	ØP	2018	Q1 2018	Q1 2019			0,500	Ikke påbegynt	
4101408	Adgangskontroll Austrått skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q2 2018	Q1 2019			0,500	Byggefase	

4101500	Oppgradering av varmelegg i kommunale formålsbygg	LAA/bygn.	ØP	2018					0,6 årlig				
4101501	Oppgrad. v.anlegg Stangeland skole	FT	ØP	2018						Garantifase			
4102000	Branntekniske tiltak i helsebygg	TS	ØP	2018					10,600				
4102002	Branntek Riska BOAS	TS	ØP 2018	2018	Q4 2018	Q4 2019			0,800	Byggefase			
4102005	Branntek Lura BOAS	TS	KO (godkjert)	2018					0,200	Garantifase			
4102006	Branntek Rovik BOAS	TS	KO (godkjert)	2018	Q4 2018	Q4 2019			0,3+2	Byggefase			
4102007	Branntek Serviceleiligheter	TS	KO (godkjert)	2018					0,3+3	Garantifase			
4102100	Branntekniske tiltak i skoler	TS	ØP	2017					4,000				
4102102	Branntek Kyrkjevollen Skole	TS	ØP	2017						Garantifase			
4102105	Branntek Giske U.skole	TS	KO (godkjert)	2017					-	Garantifase			
4102106	Branntek Høyland U.skole	TS	KO (godkjert)	2017	Q2 2018	Q2 2019			-	Byggefase			
4102107	Branntek Stangeland	TS	KO (godkjert)	2017					-	Garantifase			
4102108	Branntek Trones skole	TS	KO (godkjert)	2017	0	Q2 2019			-	Byggefase			
	Branntek Maudland skole	TS	ØP	2018	0	Q3 2019			0,500	Forprosjekt			
	Branntek Sandved skole	TS	ØP	2018	0	Q2 2019			0,600	Byggefase			
4102200	Branntekniske tiltak i kulturbygg	TS	ØP	2018					0,900				
4102204	Branntek Skeianetunet eldresenter	TS	ØP	2018	Q3 2019	Q4 2019			0,750	Forprosjekt			
4102205	Branntek Fogdahuset	TS	ØP	2018	0	Q4 2019			0,150	Forprosjekt			
4102206	Branntekniske tiltak Varatun Gård	TS	2. per 18	2018	0	Q4 2019			1,500	Byggefase			
4102300	Nedgravde avfallscontainere	TS	ØP						-				
4102308	Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage	TS	ØP	2018	Q4 2018	Q4 2018			0,350	Byggefase			
4102309	Nedgr avfall Sandved skole og barnehage	TS	ØP	2018	Q4 2018	Q4 2018			0,350	Ikke påbegynt			
	Nedgr avfall Vitenfabrikken	TS	ØP	2018	Utgår pga reguleringsarbeid pågår								
4102500	Branntekniske tiltak i diverse bygg	TS	KO (godkjert)	2018					0,280				
	Branntek. anlegg som brann- og												
4102501	nadlysanlegg	TS	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018			-	Byggefase			
4102502	Branntek. digitalisering av branntegninger	TS	ØP	2018	Q1 2018	Q2 2019			-	Byggefase			
	Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg	TS	ØP	2018	Q1 2018	Q1 2019			-	Byggefase			
4102600	Brannsikringstiltak i kommunale boliger	TS	KO (godkjert)	2017	Q3 2018	Q2 2019			0,820	Byggefase			
	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg	LAA/bygn.	ØP						2,850				
4102800	Programvare Lunde boas	LAA/bygn.	ØP	2017						Garantifase			
	Programvare Giske u.skole	LAA/bygn.	ØP	2018	0	0			0,400		0		
	Programvare Giskehallen 1	LAA/bygn.	ØP	2018	0	0			0,550		0		
4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg	LAA/bygn.	K2	2018					14,500				
	Smeaheia skole	LAA/bygn.	K2	2017					-	Garantifase			
	Giske u skole	LAA/bygn.	K2	2017					-	Garantifase			
	Giskehallen 1 +2	LAA/bygn.	K2	2017					-	Garantifase			
	Stadion bygg	LAA/bygn.	K2	2017	Q3 2017	Q2 2019			-	Byggefase			
	Trones boas	LAA/bygn.	K2	2017	Q3 2017	Q2 2019			-	Byggefase			
	Lura Boas	LAA/bygn.	K2	2017					-	Garantifase			
	Nytt Rådhus	LAA/bygn.	K2	2018	Q3 2017	Q1 2019			-	Byggefase			
	Lyse fjernvarme KinoKino	LAA/bygn.	ØP	2018					1,400	Garantifase			
	Lyse fjernvarme Sandnes Helsecenter	LAA/bygn.	ØP	2018					1,400	Garantifase			
	Lyse fjernvarme Langgata 72,74,76	LAA/bygn.	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019			4,000	Forprosjekt			
	Lyse fjernvarme Trones nord	LAA/bygn.	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019			0,700		0		
	Lyse fjernvarme Trones Sør	LAA/bygn.	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019			0,950		0		
	Lyse fjernvarme Trones Sør gymsal	LAA/bygn.	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019			1,000		0		
4103000	Alarmoverføring og heisalarm anlegg	LAA/bygn.	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018			,3 årlig		0		
	Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella	FT	ØP										
4103300	Oppgr. Av dusi - Lundehaugen u.skole	FT	ØP	2018						Garantifase			
4103302	Oppgr. Av dusi - Lundehaugen boas	FT	ØP	2018						Garantifase			
4103303	Oppgr. Av dusi - Åse boas	FT	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018				Anbudsfase			

Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern anvarlig	Areal	Bevilgning	Byggregnskap	Mer/mindre-utgift	Tatt i bruk	15 mnd frist	Saksnr
26003	Rundeskogen BOAS	RÅ	5 371	240 000	229 534	10 466	feb. 17	feb. 19	BS 143/13, SEKF 123/18
10002	Rådhusomt	JA	-	75 000	75 000	-			Byggeregnskap leveres sammen med 10001 SEKF 10-17 Bsak 1/17
10003	Parkering nytt rådhus	OT / JA	-	33 000	32 000	1 000			Byggeregnskap leveres sammen med 10001 SEKF 10-17 Bsak 1/17
2602000	Carport 11 biler Lura boas	IOB	-	900	745	155	des. 17	mar. 19	ØP (fond)
2601900	Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av	IOB	-	600	282	318	des. 17	mar. 19	K2 53-17
3002300	Austrått skole, utskiftning og oppgradering	FH	-	19 000	18 738	262	des. 17	mar. 19	K2 11-17
4000300	ENØK, solvarmeenergi	FH	-	4 000	4 379	- 379	apr. 18	jul. 19	K2 12-17
2602100	Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneholdes skyllerom og personalbase	IOB	-	1 500	1 991	- 491	mai. 18	aug. 19	K0 053-17/K2
4103200	Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg	FH	-	12 750	12 530	220	aug. 18	nov. 19	ØP
6001900	Utbedring av utvendig vegg på Austråttshallen	FH	-	5 500	2 392	3 108	okt. 18	jan. 20	ØP
35002	Asperholen barnehage, riving	JH	-	995	621	374	nov. 18	feb. 20	K2 08-18
21001	Nytt avlastingscenter med barnebolig	MB	2 364	146 700	121 431	25 269	nov. 18	feb. 20	K2 22-17
25002	Boliger Svrinveien, 6 boenheter	MB	485	16 000	13 251	2 749	nov. 18	feb. 20	K2 91-14
10010	Skeienetnet rehabilitering (representasjonsbolig)	MB	498	5 850	6 790	- 940	nov. 18	feb. 20	SEKF 25-17 Bsak 49/17 & 94/17
3501922	Rehab Vatne bhq	FH	-	4 200	3 462	738	des. 18	mar. 20	ØP

Rullering prosjekter som avlegges for 2016/2017									
26017	Rehab Boas								mars/april. 19
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg 2016/2017								mars/april. 19
4000200	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016/2017								mars/april. 19
41002	ITV-anlegg (kameraovervåking) 2016/2017								mars/april. 19
30032	Rehab skoler 2016/2017			Bygn.ansv					mars/april. 19

Forenklet byggeregnskap									
41015	2017 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale form		200	151	49				ØP 2017-2020
41030	Alarmoverføring og heisalarmsanlegg		200		200				ØP 2017-2020

Prosjekt tatt i bruk - med avsetning

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern anvarlig	Areal	Bevilgning	Byggregnskap	Mer/mindre-utgift	Avsetning	Avlagt byggeregnskap	Saksnr
35007	Sørbo II, ny barnehage med 5 avd. (Nord)	JH	1 150	50 200	46 002	4 198	2 100	okt. 16	139-16
4231899	Sørbo skole byggetrinn	CE	3 500	125 735	113 023	12 712	500	mar. 16	27-16
4332499	Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger (S)	JH	4 200	49 900	45 476	4 424	980	nov. 15	163-15
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IOB	695	25 998	24 528	1 470	600	mai. 15	81-15
35004	Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende b	JH	567	26 200	23 152	3 048	400	mar. 17	35-17
30006	Giske u skole, utvidelse	MB	751	25 262	17 900	7 362	500	aug. 17	121-17
35015	Langgata 74 bhq	GF	1 810	51 700	47 275	4 425	4 330	des. 17	159-17
15001 / SK4541402	Vitenfabrikken 2	IOB	67 650	67 650	61 400	6 250	380	feb. 18	038-18
60005/6000501	Riskahallen, rehabilitering	IOB	5 341	83 110	75 060	8 050	282	mai. 18	71-18
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	IOB	2 972	98 000	97 474	526	365	mai. 18	70-18
21005	Foreldreinitiativ 2	MB	780	39 200	31 273	7 927	1 355	jun. 18	091-18 / 123-18
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	RÅ	2 300	87 500	76 200	11 300	1 600	sep. 18	130-18
30007	Buggeland skole, utvidelse	MB	761	34 200	26 290	7 910	500	nov. 18	157-15
10013/10014/10016	Brannstasjon, øyeblikkelig hjelp/legevakt, ambulansesentral	IOB	12 986	520 500	437 293	83 207	2 300	nov. 18	138-18
41018XX / 4180X	Branntekniske barnehage	TS	-	3 500	3 189	311	300	43 435	ØP 2015 / SEKF 067-18