

Investering/byggeprosjekt

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Godkjenning	Planlagt ferdig	Byggestart	Estimert ferdig	Kostnad per m2 (BRA), kr	Total bevilgning (i hele tusen)	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
Oppvekst skole											
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	MB	K2	aug. 18	2016	Q2 2019	53 571	252 500	Byggefase		
30009	Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell	RÅ	K2	2020	Q4 2018	Q3 2020	35 438	268 000	Byggefase		
30010	Skaarlaia skole	MB	K0	aug. 21	Q4 2019	Q3 2021	-	205 000	Regulering		
6001100	Skaarlaia skole, stor flerbrukshall	MB	K0	aug. 21	Q4 2019	Q3 2021	-	35 000	Regulering		
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	IOB	K2	aug. 18	2016	Q3 2019	20 894	232 000	Byggefase		
3003800	Altona skole og ressursenter, nye lokaler	FH	ØP	2020	Q4 2019	Q2 2020		21 000	Prosjektering		
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever)	RÅ	ØP	2021		Q2 2021		112 000	Forprosjekt		
3003400	Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule	FH	ØP	2021		Q2 2021		167 000	Forprosjekt		
6000700	Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400)	FH	ØP	2022		2022		35 000	Forprosjekt		
3003700	Nye elevplasser Sandved	OT / JA	ØP	2020				1 000	Regulering		
Oppvekst barn og unge											
3502000	Langgata 72 helsestasjon	JH	K0	2020	Q1 2019	Q2 2020		35 000	Byggefase		
3502100	Prosjektering , ny barnehage Hana	OT/MB	ØP	2019				1 000	Regulering		
3502200	Prosjektering , ny barnehage Riska	OT/JH	ØP	2020				1 000	Ikke påbegynt		
Levekår											
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	RÅ	K2	2017	2016	Q3 2018	28 721	82 500	Byggefase		
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	OT	Periodisk bev.					80 000	Aktiv		
2103100	Boliger for vanskeligstilte	OT	ØP	2020				51 000	Aktiv		
2103101	Tun - Lura nord (Stokkaste)	OT	ØP	2019				14 200	Huset er revet		
2103102	Tun - Ubestemt tomt	OT									
2103107	Tun Håbafjell/Brattebø småhus	MB	K2	2019	Q1 2019	Q4 2019		14 050	Prosjektering		
2103400	Boliger for mennesker med ned. funksj., 8 boenheter i Olsokveien	OT/MB	ØP	2020	Q2 2019	Q4 2020		46 300	Regulering		
2103700	Tilpasninger i Hanamyrveien	JK / IOB	ØP	2018	Q3 2018	Q1 2019		3 400	Garantifase		
2104200	Omsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer	OT/MB	ØP	2020				32 000	Regulering		
2104300	Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, Skeianegeaten 9	OT/MB	ØP	2021	Q4 2019	Q4 2021		62 000	Regulering		
2104400	Nytt aktivitetssenter Vågsøgd	OT/RÅ	ØP	2020				84 000	Mulighetsstudie		
25004	Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år	JA / OT	ØP	Årlig				8 400	Ikke påbegynt		
2500401	Vatne/Dybingen Småhus	MB	K2	0	Q2 2018	Q4 2018		7 500	Byggefase		
2602400	Nye sykehjemsplasser Lunde	OT/MB	ØP	2022				95 000	Ikke påbegynt		
2602500	Nye sykehjemsplasser Rovik	OT/JA	ØP	2023				95 000	Ikke påbegynt		
2602200	Ombygging av første etasje på Åse Boas Skeianeget. 14 ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter	FH	ØP	2019	Q3 2019	Q4 2019		23 000	Forprosjekt		
2104600	Skeianeget. 14 ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter	IOB	K0	2019	Q4 2018	Q3 2019		7 100	Prosjektering		
2105200	Prestholen, ny personalbase	JA	2. per 2018	2019	Q2 2019	Q4 2019		2 600	Forprosjekt		
2602700	Reservestrom - BOAS	FH	ØP	2019	Q3 2019	Q4 2019		7 000	Ikke påbegynt		
2103300	Bofellesskap for personer med psyk. lidelse, 9 pl.	MB	ØP	2020	Q4 2019	Q2 2021		51 000	Regulering		
2104900	Ombygging boliger på Soma	RÅ	ØP	2020				7 300			
2105000	Planlegging neste bolig psykisk lidelse	JA	ØP	2023				49 500	Ikke påbegynt		
Kultur og byutvikling											
1501300	Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering	JH	ØP	2020	Q2 2019	Q2 2020		12 700	Byggefase		
Teknisk											
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	JH	K2	Q1 2020	Q1 2018	Q3 2020	40 456	262 000	Byggefase		
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	FH	ØP	2021	Q3 2020	Q4 2021		107 812	Prosjektering		
6002000	Nytt gulv i Austråttshallen	FH	ØP	2019	Q3 2019	Q3 2019		3 000	Prosjektering		
P6	Ishall	OT / FH	ØP	2022					Ikke påbegynt		
Kommune Felles											
10001	Nytt rådhus	JA	K2	2018	Q2 2017	Q4 2018	27 660	406 500	Byggefase		
10006	Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken	JA	ØP	2016	2016	Q4 2018		2 000	Regulering		
1002000	Sentrum parkeringsanlegg A8	OT / IOB	ØP	2020	0	0		72 000	Regulering		
4103600	Garderobeanlegg Vagleleiren	IOB	ØP	2019				20 000	Prosjektering		
Eiendom											
4103100	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon	OT	ØP					4 000			
4103101	Regulering Vagle-leiren	OT	upr	2020				3 000	Aktiv		
4103102	Regulering gamle Figgjo skole	OT	upr	2020				1 500	Mulighetsstudie		
4103103	Regulering gamle Vatne skole	OT	upr	2020				1 500	Mulighetsstudie		
4103104	Regulering Riskatun	OT	upr	2020				3 000	Regulering		
4103105	Regulering Vatneleiren	OT	upr	2022				3 000	Ikke påbegynt		

Rehabilitering/vedlikehold/drift

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Godkjenning	Planlagt ferdig	Byggestart	Estimert ferdig	Kostnad per m2	Total bevilgning, i hele MNOK	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
Oppvekst skole											
3000400	Skoler, utendørsanlegg	LAA/bygn.ansv.						3 000,000			
3000403	Buggeland skole, uteområde	LAA/bygn. underprosjekt		2018	Q2 2018	Q1 2019		1,150	Byggefase		
3000422	Utendørsanlegg Trones Sør skole	LAA/bygn.ØP		2018		0 Q1 2019		0,200	Prosjektering		
3000423	Utendørsanlegg Kyrkevollen skole	LAA/bygn.ØP		2018	Q1 2019	Q2 2019		0,300	Byggefase		
3000425	Utendørsanlegg Stangeland skole	LAA/bygn.ØP		2018		0 Q1 2019		0,400	Prosjektering		
	må bestilles per skole	Sykkelparkering - Skoler felles	LAA/bygn.KO (godkjent)	2017	Q4 2017	Q1 2019		-	Byggefase		
3003200	Rehabilitering skoler	LAA/bygn.ansv.						10,700			
3003222	Rehab Sandved skole	LAA/bygn.ØP		2018	Q1 2018	Q2 2019		2,500	Byggefase		
3003900	Trones Skole Nord - forsterket avdeling	LAA/bygn.	Fagstab skole	2018				-	Garantifase		
	Lundehaugen - forsterket avdeling	LAA/bygn.	Fagstab skole	2019					Prosjektering		
	Solskjerming skoler	LAA/bygn.ansv.		2019					Ikke påbegynt		
Oppvekst barn og unge											
3500300	Utendørsanlegg, barnehager	LAA/bygn.ansv.						1,000			
3501900	Rehabilitering barnehage	LAA/bygn.KO (godkjent uten K2)						15,700			
3501914	Porsohlen	LAA/bygn.KO (godkjent)		2017				1,000	Byggefase		
3501916	Rehab Stangelandsforen	LAA/bygn.ØP		2018				0,500	Garantifase		
3501917	Rehab Sørbe sør	LAA/bygn.ØP		2018	Q2 2018	Q2 2019		0,500	Prosjektering		
3501918	Rehab Sørbo nord	LAA/bygn.ØP		2018	Q2 2018	Q2 2019		0,500	Prosjektering		
3501918	Rehab Øygard bhg	LAA/bygn.ØP		2018				0,600	Garantifase		
3501915	Rehab Høle bhg	LAA/bygn.ØP		2018				0,500	Garantifase		
3501920	Rehab Rissebærstaen	LAA/bygn.ØP		2018				1,000	Garantifase		
3501921	Rehab smeaheia	LAA/bygn.ØP		2018				-	Garantifase		
3501924	Rehab Varatun Barnehage	LAA/bygn.ØP		2018				3 100,000	Garantifase		
Levekår											
2104500	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	LAA/bygn.ØP		2018	Q1 2018	Q4 2018		8 årlig	Byggefase		
2601700	Rehabilitering omsorgsbygg	LAA/bygn.KO (godkjent uten K2)						16,980	<-- 10 mnok årlig		
2601701	rehab Austrått BOAS	LAA/bygn.KO (godkjent)		2017				3,000	Byggefase		
2601703	rehab Rovik BOAS	LAA/bygn.KO (godkjent)		2017				1,200	Garantifase		
2601705	rehab Trones serviceleiligheter	LAA/bygn.KO (godkjent)		2017				1,000	Garantifase		
2601707	rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter	LAA/bygn.KO (godkjent)		2017	Q4 2017	Q2 2019		2,680	Byggefase		
2601703	rehab Rovik BOAS	LAA/bygn.ØP		2018				1,500	Garantifase		
2601704	Rehab Åse BOAS	LAA/bygn.ØP		2018		0 Q2 2019		0,500	Ikke påbegynt		
2601708	Rehab Serviceleiligheter	LAA/bygn.ØP		2018	Q1 2018	Q1 2019		2,500	Byggefase		
2601709	Rehab Trones Boas	LAA/bygn.ØP		2018	Q2 2018	Q2 2019		5,500	Prosjektering		
Kultur og byutvikling											
1500900	Rehabilitering kulturbygg	LAA/bygn.KO (godkjent uten K2)						1,460			
1500903	rehab Thranegården	LAA/bygn.KO (godkjent uten K2)			Q1 2018	Q2 2019		1 + ,4	Forprosjekt		
1500904	Rehab Lura bydelsbus (belysning)	LAA/bygn.KO (godkjent uten K2)						-	Garantifase		
1500905	Rehab Skeiene Eldresenter	LAA/bygn.KO (godkjent uten K2)			Q4 2017	Q3 2019		-	Prosjektering		
1500906	Rehab Skeianetunet	LAA/bygn.ØP			Q1 2018	Q3 2019		0,800	Prosjektering		
1500907	Rehab KinoKino	LAA/bygn.ØP						0,400	Garantifase		
1501500	Kinokino / Stasjon K - rehabilitering	LAA/bygn.ØP		2019				2 000	Ikke påbegynt		
1501700	Vitenfabrikken, nytt gulv og ny belysning	LAA/bygn.ØP		2019				1 000	Ikke påbegynt		
Teknisk											
6001400	Branntekniske tiltak i idrettsbygg	TS	ØP	0				1 100			
6001402	Brannteknisk Lura idretshall	LAA/bygn.KO (godkjent)		2017	Q3 2017	Q2 2019		-	Byggefase		
6001500	Rehab Idrett	LAA/bygn.ØP						,8 årlig			
6001503	Rehab Sørbohallen - se på omdisponering mellom Riska og Iglemyr	LAA/bygn.ØP		2018		0 Q2 2019		0,700	Byggefase		
6001504	Rehab Riskahallen	LAA/bygn.ØP		2018				0,300	Byggefase		
6001505	Rehab Iglemyr garderobe	LAA/bygn.ansv.						-	Garantifase		

Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern anvarlig	Areal	Bevilgning	Bygge-regnskap	Mer/mindre-utgift	Tatt i bruk	15 mnd frist	Saksnr
10002	Rådhusomt	JA	-	75 000	75 000	-	Byggeregnskap leveres sammen med 10001		SEKF 10-17 Bsak 1/17
10003	Parkering nytt rådhus	OT / JA	-	33 000	32 000	1 000	Byggeregnskap leveres sammen med 10001		SEKF 10-17 Bsak 1/17
2602000	Carport 11 biler Lura boas	IOB	-	900	745	155	des. 17	mar. 19	ØP (fond)
2601900	Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av	IOB	-	600	257	343	des. 17	mar. 19	K2 53-17
3002300	Austrått skole, utskifting og oppgradering	FH	-	19 000	19 257	- 257	des. 17	mar. 19	K2 11-17
4000300	ENØK, solvarmeenergi	FH	-	4 000	4 379	- 379	apr. 18	jul. 19	K2 12-17
2602100	Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inne- skyllerom og personalbase	IOB	-	1 500	2 008	- 508	mai. 18	aug. 19	K0 053-17/K2
4103200	Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg	FH	-	12 750	12 530	220	aug. 18	nov. 19	ØP
6001900	Utbedring av utvendig vegg på Austråttshallen	FH	-	5 500	2 392	3 108	okt. 18	jan. 20	ØP
35002	Asperholen barnehage, riving	JH	-	995	1 006	- 11	nov. 18	feb. 20	K2 08-18
21001	Nytt avlastingscenter med barnebolig	MB	2 364	146 700	130 804	15 896	nov. 18	feb. 20	K2 22-17
25002	Boliger Svrinveien, 6 boenheter	MB	485	16 000	13 345	2 655	nov. 18	feb. 20	K2 91-14
10010	Skeienetnet rehabilitering (representasjonsbolig)	MB	498	5 850	5 470	380	nov. 18	feb. 20	SEKF 25-17 Bsak 49/17 & 94/17
3501922	Rehab Vatne bhq	FH	-	4 200	3 478	722	des. 18	mar. 20	ØP

Rullering prosjekter som avlegges for 2016/2017

26017	Rehab Boas								mars/april. 19
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg 2016/2017								mars/april. 19
4000200	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016/2017								mars/april. 19
41002	ITV-anlegg (kameraovervåking) 2016/2017								mars/april. 19
30004	Utendørs skoler 2017/2018 bevilgning								mars/april. 20
35003	Utendørs barnehager 2017/2018								mars/april. 20
35019	Rehab barnehager 2017/2018								mars/april. 20
30032	Rehab skoler 2017/2018								mars/april. 20
26017	Rehab omsorgsbygg 2017/2018								mars/april. 20
60015	Rehab idrettsbygg 2017/2018								mars/april. 20
15009	Rehab kulturbygg 2017/2018								mars/april. 20
40002	Utfasing av oljekjel 2018								mars/april. 20

Forenklet byggeregnskap

41015	2017 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg			200	151	49			ØP 2017-2020
41030	Alarmoverføring og helsalarmsanlegg			200	147	53			ØP 2017-2020
1501200	Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal			580	617	- 37			ØP 2017-2020
2602400	Rehab Rovik Legesenter			200	217	- 17			

Prosjekt tatt i bruk - med avsetning

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern anvarlig	Areal	Bevilgning	Bygge-regnska p	Mer/ mindre-utgift	Avsetning	Avlagt bygge-regnskap	Saksnr
4231899	Sørbo skole byggetrinn	CE	3 500	125 735	113 023	12 712	500	mar. 16	27-16
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IOB	695	25 998	24 528	1 470	600	mai. 15	81-15
30006	Giske u skole, utvidelse	MB	751	25 262	17 900	7 362	500	aug. 17	121-17
35015	Langgata 74 bhq	GF	1 810	51 700	47 275	4 425	4 330	des. 17	159-17
15001 / SK4541402	Vitenfabrikken 2	IOB	67 650	67 650	61 400	6 250	380	feb. 18	038-18
60005/6000501	Riskahallen, rehabilitering	IOB	5 341	83 110	75 060	8 050	282	mai. 18	71-18
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	IOB	2 972	98 000	97 474	526	365	mai. 18	70-18
21005	Foreldreinitiativ 2	MB	780	39 200	31 273	7 927	1 355	jun. 18	091-18 /123-18
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	RÅ	2 300	87 500	76 200	11 300	1 600	sep. 18	130-18
30007	Buggeland skole, utvidelse	MB	761	34 200	26 290	7 910	500	nov. 18	157-15
10013/10014/10016	Brannstasjon, øyeblikkelig hjelp/legevakt, ambulansesentral	IOB	12 986	520 500	437 293	83 207	2 300	nov. 18	138-18
41018XX / 4180X	Branntekniske barnehage	TS	-	3 500	3 189	311	300	des. 18	ØP 2015 / SEKF 067-18
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	IOB	1 046	41 000	45 022	- 4 022	100	feb. 19	-
26003	Rundeskoen BOAS	RÅ	5 371	240 000	233 251	6 749	3 900	feb. 19	-