



SANDNES
EIENDOMSSELSKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 090 - 18

Saksbehandler: Leif Arne Andreassen

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
13.06.2018

Byggeregnskap prosjekt pnr 15008 Vitenfabrikken I, styringsautomatikk

Bakrunn for saken:

I sak 61/16 ble K2 for prosjektet godkjent. Det var basert på at i vedtatt økonomiplan for 2016-2019 ble vedtatt og avsette midler for å utskifte og oppgradere til ny styringsautomatikk i gammel del av bygget. Prosjektet ble kjørt sammen med vedtatt byggeprosjekt for byggetrinn 2 på vitenfabrikken.

Saksopplysninger:

Prosjektet omfattet levering, montering, programmering og idriftsettelse av automatiseringsanlegg for Vitenfabrikken BT1. Dette er en oppgradering av SD-anlegget i byggetrinn I til samme standard som anlegget som ble installert ifm. byggetrinn II.

Oppgraderingen var nødvendig for å kunne samkjøre funksjoner og styringer og få et enhetlig og felles brukergrensesnitt for driftspersonellet på Vitenfabrikken.

Anlegget er også oppgradert med ny funksjonalitet for energieffektiv styring av de tekniske anleggene.

Prosjektet var ferdigstilt 27/1-2017, samtidig med byggetrinn 2 og ble levert iht. avtalt fremdriftsplan og kostnadsramme.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter	
Budsjett	2 000
Regnskap	1 929
Avvik	71
Finansiering	
Fellesfinansiering/bruk av lån	1 543
Mva kompensasjon	386
Sum	1 929
Vedtatt økonomi - bevilgninger	
Vedtatt	Beløp
K2 61-16	2 000
	<u>2 000</u>
	<u><u>2 000</u></u>

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 1.929 MNOK. Det er et mindreforbruk på 71 TNOK.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 15008 Vitenfabrikken I, styringsautomatikk godkjennes på kr 1.929 MNOK.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 06.06.2018

Torbjørn Sterri
daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS