



SANDNES  
EIENDOMSELSKAP KF  
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 103 - 17

Saksbehandler: Leif Arne Andreassen

Behandles av:  
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato: 15.06.2017

## **Byggeregnskap prosjekt 26012 – Lunde bo og aktivitetssenter, inneklimateiltak**

### **Saksopplysninger:**

Prosjektet omfattet utskifting og oppgradering av eksisterende ventilasjonsanlegg og omlegging av varmeanlegget på Lunde boas. Anleggene var fra bygget var nytt og arbeidet bestod i å skifte ut deler av det gamle kanalnettet samt å skifte ut ventilasjonsaggregatet. Prosjektet var ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2016. Prosjektet er ferdigstilt etter fremdriftsplan med full drift i byggeperioden.

### **Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr**

<b>Utgifter</b>	
Budsjett	5 156
Regnskap	5 223
<b>Avvik</b>	-67
<b>Finansiering</b>	
Fellesfinansiering/bruk av lån	4 181
MVA kompensasjon	1 042
<b>sum</b>	5 223
Vedtatt økonomi - bevilgninger	
<b>Vedtatt</b>	<b>Beløp</b>
K2 sak 140-15	4 500
ØP 2015-2017*	300
2.tertial 2016	356
	<u>5 156</u>

\* 2015 ØP budsjett ble ikke redusert til K2 rammen, derfor er det 300 000 i budsjett midler i 2015 fra ØP som ble brukt på årsoppgjøret for å dekke kostnader.

## **Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på kr 5,223 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mer forbruk på kr 67.000,-.

## **Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 26012 – Lunde bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak godkjennes på kr 5,223 millioner og avsluttes med et mer forbruk på kr 67.000.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 07.06.2017

Torbjørn Sterri  
daglig leder

**Vedlegg 1:** Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS