

Investering/byggeprosjekt

| Prosjektnr | Prosjektnavn | Intern ansvarlig | Godkjenning | Planlagt ferdig | Byggestart | Estimert ferdig | Kostnad per m2 (BRA), kr | Total bevilgning (i hele tusen) | Fase | Avvik fremdrift | Avvik kostnad |
|------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Oppvekst skole | | | | | | | | | | | |
| 30002 | Figgjo skole, nybygg K20-skole | MB | K2 | aug. 18 | 2016 | Q2 2019 | 42 857 | 253 500 | Byggefase | | |
| 30009 | Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell | RÅ | K2 | 2020 | Q4 2018 | Q3 2020 | 35 438 | 268 000 | Byggefase | | |
| 30010 | Skaarla skole | MB | K0 | aug. 21 | Q4 2019 | Q3 2021 | - | 205 000 | Regulering | | |
| 6001100 | Skaarla skole, liten flerbrukshall | MB | K0 | aug. 21 | Q4 2019 | Q3 2021 | - | 35 000 | Regulering | | |
| 30021 | Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole | IOB | K2 | aug. 18 | 2016 | Q2 2019 | 20 894 | 232 000 | Byggefase | | |
| 3001800 | Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU) | OT | ØP | - | | | | - | Ikke påbegynt | | |
| 3002000 | Altona skole og ressurscenter, nye lokaler | OT | ØP | - | | | | - | Forprosjekt | | |
| 3002900 | Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever) | RÅ | ØP | 2020 | | Q2 2021 | | 62 000 | Forprosjekt | | |
| 3003400 | Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule | FH | ØP | 2020 | | Q2 2021 | | 6 000 | Forprosjekt | | |
| 6000700 | Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400) | FH | ØP | 2021 | | Q2 2021 | | 27 000 | Forprosjekt | | |
| 3003700 | Nye elevplasser Sandved | OT / RÅ | ØP | 2019 | | | | 25 000 | Regulering | | |
| Oppvekst barn og unge | | | | | | | | | | | |
| 35002 | Asperholen barnehage, riving | JH | K2 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 2 805 | Garantifase | | |
| 3502000 | Langgata 72 helsestasjon | JH | K0 | 2019 | Q1 2019 | Q2 2020 | | 35 000 | Byggefase | | |
| 3502100 | Prosjektering , ny barnehage Hana | OT/MB | ØP | 0 | | | | 2 000 | Regulering | | |
| Levekår | | | | | | | | | | | |
| 21001 | Nytt avlastningscenter med barnebolig | MB | K2 | Q3 2018 | Q3 2017 | Q4 2018 | 49 645 | 146 700 | Byggefase | | |
| 21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | RÅ | K2 | 2017 | 2016 | Q3 2018 | 28 721 | 82 500 | Byggefase | | |
| 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | OT | Periodisk bev. | | | | | 80 000 | Aktiv | | |
| 2103100 | Boliger for vanskeligstilte | OT | ØP | 2020 | | | | 50 000 | Aktiv | | |
| 2103101 | Tun - Lura nord (Stokkaste) | MB | ØP | 0 | | | | - | Huset er revet | | |
| 2103102 | Tun - Ubestemt tomt | OT | | | | | | | | | |
| 2103107 | Tun Håbafjell/Brattebo småhus | MB | K0 | 2018 | Q3 2018 | Q3 2019 | | 11 200 | Prosjektering | | |
| 2103400 | Boliger for mennesker med ned. funksj., 8 boenheter i Olsokveien | OT/MB | ØP | 2020 | Q2 2019 | Q4 2020 | | 48 500 | Regulering | | |
| 2103700 | Tilpasninger i Hanamyrveien | JK / IOB | ØP | 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | | 3 400 | Byggefase | | |
| 2104200 | omsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer | OT/MB | ØP | 2019 | | | | 32 000 | Regulering | | |
| 2104300 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, Skeianegaten 9 | OT/MB | ØP | 2021 | Q2 2019 | Q4 2021 | | 61 000 | Regulering | | |
| 2104400 | Nytt aktivitetssenter Vågsøjerd | OT/RÅ | ØP | 2020 | | | | 84 000 | Mulighetsstudie | | |
| 25002 | Boliger Syrinveien, 6 boenheter | MB | K2 | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | 16 000 | Byggefase | | |
| 25004 | Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år | OT/MB | ØP | 0 | | | | 12 900 | Regulering | | |
| 2500401 | Vatne/Dvingen Småhus | MB | K2 | 0 | Q2 2018 | Q4 2018 | | 5 000 | Anbudsfase | | |
| 2500404 | Tun Helgeland småhus | MB | 0 | 0 | | | | - | Avtale tomtekjøp med grunneier | | |
| 2602400 | Nye sykehjemsplasser Lunde | OT | ØP | 2020 | | | | 95 000 | Ikke påbegynt | | |
| 2602500 | Nye sykehjemsplasser Rovik | OT | ØP | 2020 | | | | 95 000 | Ikke påbegynt | | |
| 2602200 | Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS Skeianegt. 14 ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter | FH | ØP | 2019 | | Q4 2019 | | 23 000 | Forprosjekt | | |
| 2104600 | Nytt gulv i Austråthallen | IOB | K0 | 2019 | Q4 2018 | Q3 2019 | | 7 100 | Prosjektering | | |
| 2105100 | Boenhet med personalbase | IOB | ØP | 2019 | Q1 2019 | Q3 2019 | | 5 100 | Prosjektering | | |
| Kultur og byutvikling | | | | | | | | | | | |
| 1501300 | Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering | JH | ØP | 2018 | Q2 2019 | Q2 2020 | | 4 750 | Byggefase | | |
| Teknisk | | | | | | | | | | | |
| 60008 | Iolemyr svømme- og idrettshall | JH | K2 | Q1 2020 | Q1 2018 | Q3 2020 | 40 456 | 262 000 | Byggefase | | |
| 6000900 | Ny idrettshall Høyland ungdomsskole | OT / JA | ØP | 2020 | | | | 79 000 | Mulighetsstudie | | |
| 6001000 | Giskehallen, rehab av svømmehallen | FH | ØP | 2020 | Q3 2019 | Q4 2020 | | 99 000 | Prosjektering | | |
| 6001900 | Utbedring av utvendig vegg på Austråthallen | FH | ØP | 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | | 5 500 | Garantifase | | |
| 6002000 | Nytt gulv i Austråthallen | FH | ØP | 2018 | Q3 2019 | Q3 2019 | | 3 000 | Prosjektering | | |
| Kommune Felles | | | | | | | | | | | |
| 10001 | Nytt rådhus | JA | K2 | 2018 | Q2 2017 | Q4 2018 | 27 660 | 406 500 | Byggefase | | |
| 10006 | Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken | JA | ØP | 2016 | 2016 | Q4 2018 | | 2 000 | Regulering | | |
| 10010 | Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig) | MB | 1.per.rapp | 2018 | Q3 2017 | Q3 2018 | 9 398 | 5 850 | Byggefase | | |
| 1002000 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | OT / IOB | ØP | 2020 | 0 | 0 | | 72 000 | Regulering | | |
| Eiendom | | | | | | | | | | | |
| 4103100 | Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon | OT | ØP | 2018 | | | | 4 000 | | | |
| 4103101 | Regulering Vagle-leiren | OT | upr | | | | | - | Aktiv | | |
| 4103102 | Regulering gamle Figgjo skole | OT | upr | | | | | - | Mulighetsstudie | | |
| 4103103 | Regulering gamle Vatne skole | OT | upr | | | | | - | Mulighetsstudie | | |
| 4103104 | Regulering Riskatun | OT | upr | | | | | - | Regulering | | |
| 4103105 | Regulering Vatneleiren | OT | upr | | | | | - | Ikke påbegynt | | |

Rehabilitering/vedlikehold/drift

| Prosjektnr | Prosjektnavn | Intern ansvarlig | Godkjenning | Planlagt ferdig | Byggestart | Estimert ferdig | Kostnad per m2 | Total bevilgning, i hele MNOK | Fase | Avvik fremdrift | Avvik kostnad |
|------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Oppvekst skole | | | | | | | | | | | |
| 3000400 | Skoler, utdørsanlegg | LAA/bygn.ansv. | | | | | | 3,101 | | | |
| 3000403 | Buggeland skole, uteområde | LAA/bygn.underprosj | | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | 1,150 | Byggefase | | |
| 3000404 | Hommersåk skole, uteområde | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | Q2 2018 | Q4 2018 | | | Garantifase | | |
| 3000405 | Uteområde Øygard skole | LAA/bygn.underprosj | | 2017 | | | | | Garantifase | | |
| 30403 | Figgjo | LAA/bygn.(godkjent u | | 2017 | | | | | Garantifase | | |
| 3000419 | Lundeheaugen | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | | Garantifase | | |
| 3000407 | Trones Nord | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | | Garantifase | | |
| 3000420 | Hana skole | LAA/bygn.omdisp fra | | 2017 | | | | - | Garantifase | | |
| 3000409 | Iglemyr | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | | Garantifase | | |
| 3000418 | Vennebenk - Skoler felles | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | | Garantifase | | |
| 3000421 | Utdørsanlegg porsholen b.skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q4 2018 | | 0,150 | Prosjektering | | |
| 3000422 | Utdørsanlegg Trones Sør skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q4 2018 | | 0,200 | Prosjektering | | |
| 3000423 | Utdørsanlegg Kyrkevollen skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q2 2019 | | 0,300 | Prosjektering | | |
| 3000424 | Utdørsanlegg Sørbo skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q2 2019 | | 0,300 | Ikke påbegynt | | |
| 3000425 | Utdørsanlegg Stangeland skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q4 2018 | | 0,400 | Prosjektering | | |
| | må bestilles per skole | Utdørsanlegg UU lekeområder | | 2018 | 0 | Q4 2018 | | 0,500 | Prosjektering | | |
| | må bestilles per skole | Sykkelparkering - Skoler felles | LAA/bygn.K0 (godkjent | 2017 | Q4 2017 | Q3 2018 | | - | Byggefase | | |
| 3003200 | Rehabilitering skoler | LAA/bygn.ansv. | | | | | | 10,700 | | | |
| 3003212 | Rehab Lundeheaugen | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2018 | | | | 3,000 | Garantifase | | |
| 3003213 | rehab Ganddal | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | Q3 2017 | Q2 2019 | | 0,300 | Prosjektering | | |
| 3003214 | Rehab Øygard | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | Q1 2018 | Q3 2018 | | 0,200 | Prosjektering | | |
| 3003215 | Rehab Høle | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | 0,500 | Garantifase | | |
| 3003216 | Rehab Austrått skole | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | Q2 2017 | | | 0,200 | Garantifase | | |
| 3003217 | Rehab Trones sør + gymsal | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 0,830 | Byggefase | | |
| 3003218 | Rehab Hana skole | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | Q4 2017 | Q3 2018 | | 0,700 | Byggefase | | |
| 3003219 | Rehab Iglemyr | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | Q3 2017 | | | 1,030 | Garantifase | | |
| 3003219 | Rehab Iglemyr | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | 0 | | 0,200 | Ikke påbegynt | | |
| 3003220 | Rehab Porsholen | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | 7,300 | Byggefase | | |
| 3003222 | Rehab Sandved skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q1 2018 | Q2 2019 | | 2,500 | Byggefase | | |
| 3003223 | Rehab Buggeland skole | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q1 2018 | Q2 2019 | | 1,500 | Byggefase | | |
| 3003900 | Trones Skole Nord - forstekt avdeling | LAA/bygn.ansv. | | 2018 | Q3 2018 | Q3 2018 | | - | Byggefase | | |
| Oppvekst barn og unge | | | | | | | | | | | |
| 3500300 | Utdørsanlegg, barnehager | LAA/bygn.ansv. | | | | | | 1,000 | | | |
| 3500306 | Figgjo | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | | | | | Garantifase | | |
| 3500306 | Vatne | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | | | | | Garantifase | | |
| 3500306 | Mykleberget | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | Q4 2017 | | | | Garantifase | | |
| 3500306 | Hommersåk | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 0 | Q2 2018 | Q3 2019 | | 0,300 | Byggefase | | |
| 3500306 | Jønningheia | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | | | | | Garantifase | | |
| 3500306 | Stangeland | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | | | | | Garantifase | | |
| 3500304 | Stangeland | LAA/bygn. | | 0 | 2018 | 0 | Q2 2019 | - | Ikke påbegynt | | |
| 3500312 | Uteområde Varatun bhg | LAA/bygn. | | 0 | 2018 | Q3 2018 | Q2 2019 | - | Prosjektering | | |
| 35314 | Smeaheia | LAA/bygn. | | 0 | 2018 | | | | Garantifase | | |
| 3501900 | Rehabilitering barnehage | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | | | | 15,700 | | | |
| 3501901 | rehab Austrått bhg | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) + ompdisp 1,3 til sandv | | | | | | 2,100 | Garantifase | | |
| 3501903 | rehab Hana bhg | MB | K0 | | | | | 3,500 | Garantifase | | |
| 3501904 | rehab Brueiland bhg | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | 1,000 | Garantifase | | |
| 3501905 | rehab Sandvedhaugen bhg | LAA/bygn.underprosj | | 2017 | | | | 0,500 | Garantifase | | |
| 3501907 | Sandved bhg | LAA/bygn.fra Austrått | | 2017 | | | | 2,000 | Garantifase | | |
| 3501908 | Figgjo | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | 1,000 | Garantifase | | |
| 3501910 | Hommersåk | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | | | | 1,900 | Garantifase | | |
| 3501915 | Høle bhg | LAA/bygn. | | 0 | | | | 0,200 | Garantifase | | |
| 3501911 | Riska | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | | | | 0,250 | Garantifase | | |
| 3501912 | Mykleberget | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | Q3 2017 | Q4 2018 | | 1,100 | Byggefase | | |
| 3501913 | Jønningheia | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | 2,2+0,8 | Garantifase | | |
| 3501914 | Porsholen | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | 1,000 | Garantifase | | |
| 3501916 | Rehab Stangelandforen | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q1 2018 | Q2 2019 | | 0,500 | Byggefase | | |
| 3501917 | Rehab Sørbo nord og sør bhg | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q2 2018 | Q2 2019 | | 1,000 | Prosjektering | | |
| 3501918 | Rehab Øygard bhg | LAA/bygn.ØP | | 2018 | | | | 0,600 | Garantifase | | |
| 3501915 | Rehab Høle bhg | LAA/bygn.ØP | | 2018 | | | | 0,500 | Garantifase | | |
| 3501920 | Rehab Rissebærstaen | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q4 2018 | Q4 2018 | | 1,000 | Byggefase | | |
| 3501921 | Rehab smeaheia | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | - | Byggefase | | |
| 3501924 | Rehab Varatun Barnehage | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | | - | Byggefase | | |
| Levekår | | | | | | | | | | | |
| 2104500 | Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 8 årlig | Byggefase | | |
| 2601700 | Rehabilitering omsorgsbygg | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | | | | 16,980 | <- 10 mnok årlig | | |
| 2601701 | rehab Austrått BOAS | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | 3,000 | Garantifase | | |
| 2601703 | rehab Rovik BOAS | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | 1,200 | Garantifase | | |
| 2601705 | rehab Trones serviceliligheter | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | | | | 1,000 | Garantifase | | |
| 2601707 | rehab Lunde BOAS og serviceliligheter | LAA/bygn.K0 (godkjent | | 2017 | Q4 2017 | Q2 2019 | | 2,680 | Byggefase | | |
| 2601703 | rehab Rovik BOAS | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q3 2017 | Q4 2018 | | 1,500 | Byggefase | | |
| 2601704 | Rehab Åse BOAS | LAA/bygn.ØP | | 2018 | 0 | Q2 2019 | | 0,500 | Ikke påbegynt | | |
| 2601708 | Rehab Serviceliligheter | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 2,500 | Byggefase | | |
| 2601709 | Rehab Trones Boas | LAA/bygn.ØP | | 2018 | Q2 2018 | Q2 2019 | | 5,500 | Prosjektering | | |
| 2602400 | Rehab Rovik Legesenter | LAA/bygn.ansv. | | 2018 | | Q3 2018 | | 0,200 | Byggefase | | |
| Kultur og byutvikling | | | | | | | | | | | |
| 1500900 | Rehabilitering kulturbygg | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | | | | 1,460 | | | |
| 1500903 | rehab Thranegården | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | Q1 2018 | Q2 2019 | | 1 + ,4 | Forprosjekt | | |
| 1500904 | Rehab Lura bydelsbus (belysning) | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | | | | - | Garantifase | | |
| 1500905 | Rehab Skeiane Eldresenter | LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2) | | | Q4 2017 | Q3 2019 | | - | Prosjektering | | |
| 1500906 | Rehab Skeianetnet | LAA/bygn.ØP | | | Q1 2018 | Q3 2019 | | 0,800 | Prosjektering | | |
| 1500907 | Rehab Kinokino | LAA/bygn.ØP | | | Q1 2018 | Q4 2018 | | 0,400 | Byggefase | | |
| 1501200 | Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal | LAA/bygn.ØP | | | | | | 0,580 | Garantifase | | |
| 1514000 | Ventilasjonsanlegg Lurabydelsbus | LAA/bygn.1.per 2017 | | | | | | 2,000 | Garantifase | | |

| Teknisk | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|--------------|-------|---------|---------|--|---------------|---------------|
| 6001400 | Branntekniske tiltak i idrettsbygg | TS | ØP | 0 | | | | 1 100 | |
| 6001402 | Brannteknisk Lura idretshall | LAA/bygn. | K0 (godkjet) | 2017 | Q3 2017 | Q2 2019 | | - | Byggefase |
| 6001500 | Rehab Idrett | LAA/bygn. | ØP | | | | | ,8 årlig | |
| 6001501 | Rehab Lurahallen | LAA/bygn. | - | 2017 | | | | 0,800 | Garantifase |
| 6001503 | Rehab Sørbohallen - se på omdisponering mellom Riska og Iglemyr | LAA/bygn. | ØP | 2018 | 0 | Q2 2019 | | 0,700 | Byggefase |
| 6001504 | Rehab Riskahallen | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q3 2018 | Q1 2019 | | 0,300 | Byggefase |
| 6001505 | Rehab Iglemyr garderobe | LAA/bygn.ansv. | | | | | | - | Garantifase |
| 6001700 | Fasade Sør Austråthallen | LAA/bygn. | 1.per 2017 | 2018 | | | | 0,650 | Garantifase |
| Kommune Felles | | | | | | | | | |
| 4000100 | Miljøtiltak, kommunale bygg | FH | K0 (godkjet) | 2,226 | | | | <-- 3,3 årlig | |
| 4000208 | Utfasing ølkeitel KinoKino | LAA/Buste | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | - | Byggefase |
| 4000209 | Utfasing ølkeitel Oalsgata 12 | LAA/Jan | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | - | Byggefase |
| 4000500 | Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov | FH | K2 | 2018 | | | | 40,000 | Byggefase |
| 4000501 | Enova Giske ungd.skole | FH | underprosis | 2016 | 2016 | 2016 | | | Garantifase |
| 4000502 | Enova Sviland skole | FH | underprosis | 2016 | 0 | 0 | | | Ikke påbegynt |
| 4000503 | Enova Trones skole | FH | underprosis | 2016 | 2016 | 2016 | | | Garantifase |
| 4000504 | Enova Lura skole | FH | underprosis | 2016 | Q1 2018 | Q3 2018 | | | Byggefase |
| 4000505 | Enova Lurahammeren skole | FH | underprosis | 2016 | 2016 | 2016 | | | Garantifase |
| 4000506 | Enova Porsholen skole | FH | underprosis | 2016 | 2016 | 2016 | | | Garantifase |
| 4000507 | Enova Stangeland skole | FH | underprosis | 2016 | 2016 | 2016 | | | Garantifase |
| 4000508 | Enova Sørbo skole | FH | underprosis | 2016 | 0 | 0 | | | Ikke påbegynt |
| 4000509 | Enova Øygard skole | FH | underprosis | 2016 | Q2 2018 | Q3 2018 | | | Prosjektering |
| 4000510 | Enova Buggeland skole | FH | underprosis | 2016 | 0 | 0 | | | Ikke påbegynt |
| 4000511 | Enova Hana skole | FH | underprosis | 2016 | Q3 2018 | Q4 2018 | | | Prosjektering |
| 4000512 | Enova Austrått skole | FH | underprosis | 0 | Q2 2017 | Q4 2017 | | | Garantifase |
| 4000513 | Enova Kyrkjevollen skole | FH | underprosis | 0 | Q3 2017 | Q4 2018 | | | Prosjektering |
| 4000514 | Enova Sandved skole | FH | underprosis | 0 | Q3 2017 | Q4 2017 | | | Garantifase |
| 4000515 | Enova Maudland skole | FH | underprosis | 0 | Q2 2017 | Q3 2017 | | | Garantifase |
| 4000516 | Enova Smeaheia skole | FH | underprosis | 0 | 2016 | 2016 | | | Garantifase |
| 4000517 | Enova Bogafjell skole | FH | underprosis | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | | Byggefase |
| 4000518 | Enova Høyland ungdomskole | FH | underprosis | 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | | | Byggefase |
| 4000519 | Enova Iglemyr skole | FH | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | | Byggefase |
| 4100200 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | LAA/bygn. | ØP | 2017 | | | | 0,632 | |
| 4100203 | ITV Buggeland skole | LAA/bygn. | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | Garantifase |
| 4100211 | ITV Smeaheia skole | LAA/bygn. | K0 (godkjet) | 2018 | Q4 2017 | Q4 2018 | | 0,400 | Prosjektering |
| 4100210 | ITV Maudland skole | LAA/bygn. | K0 (godkjet) | 2017 | 0 | 0 | | - | Garantifase |
| 4100216 | ITV Lura skole | LAA/bygn. | K0 (godkjet) | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 0,200 | Prosjektering |
| 4100214 | ITV Lurahammaren u.skole | LAA/bygn. | K0 (godkjet) | 2017 | Q4 2017 | Q4 2018 | | - | Prosjektering |
| 4100212/4100213 | ITV Bogafjell skole | LAA/bygn. | K0 (godkjet) | 2018 | Q4 2017 | Q4 2018 | | 0,400 | Byggefase |
| 4100215 | ITV Austrått skole | LAA/bygn. | K0 (godkjet) | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | 0,400 | Byggefase |
| 4100300 | Universell utforming | LAA/bygn. | K0 (godkjet) | 0 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 2,000 | Byggefase |
| 4100400 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | LAA/bygn.ansv. | årlig | | | | | 4,372 | |
| | Innemiljø Giske u.skole | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q3 | Q2 2019 | | 2,500 | Anbudsfase |
| | Innemiljø Bogafjell skole | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q4 | Q2 2019 | | 2,100 | Forprosjekt |
| | Innemiljø Høyland | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | | 0,400 | Anbudsfase |
| 41008 | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier | LAA/bygn. | ØP | 2020 | 0 | 0 | | 6,000 | |
| | 2018 Radon tiltak | LAA/bygn. | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | Forprosjekt |
| 4101300 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | LAA/bygn. | ØP | 2018 | | | | | |
| 4101314 | Omlegging intern komm Høyland skole | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | - | 0 |
| 4101310 | Omlegging intern komm Bogafjell skole | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | - | 0 |
| 4101313 | Omlegging intern komm Austrått skole | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | - | 0 |
| 4101311 | Omlegging intern komm Stangeland skole | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | - | Byggefase |
| 4101311 | Omlegging intern komm Lurahallen skole | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | - | Byggefase |
| 4101315 | Omlegging intern komm Byhagen Boas skole | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q4 2018 | | - | 0 |
| 4101400 | Adgangskontroll anlegg | LAA/bygn.ansv. | | | | | | | |
| 4101401 | Adgangskontroll Sandved skole | LAA/bygn. | upr | 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | | - | Byggefase |
| 4101406 | Adgangskontroll Smeaheia skole | LAA/bygn. | ØP | 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | | 0,500 | Byggefase |
| | Adgangskontroll Kyrkjevollen skole | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 0,500 | Ikke påbegynt |
| | Adgangskontroll Bogafjellhallen | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | 0,500 | 0 |
| 4101408 | Adgangskontroll Austrått skole | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | | 0,500 | Byggefase |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-------------|------|---------|---------|--|--|-----------|---|--|--|
| 4101500 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg | LAA/bygn. | ØP | 0 | | | | | 0,6 årlig | | | |
| 4101502 | Oppgrad. v.anlegg Øygaard skole | FT | ØP | 2017 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4101503 | Oppgrad. v.anlegg Trones bhg | FT | ØP | 2017 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4101504 | Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg | FT | ØP | 2017 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4101505 | Oppgrad. v.anlegg Lura skole | FT | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4101501 | Oppgrad. v.anlegg Stangeland skole | FT | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | | | | |
| 4102000 | Branntekniske tiltak i helsebygg | TS | ØP | 2018 | | | | | 10,600 | | | |
| 4102001 | Branntek Austrått BOAS | TS | underprosis | 2017 | | | | | 0,200 | | | |
| 4102002 | Branntek Riska BOAS | TS | ØP 2018 | 2018 | Q4 2018 | Q4 2019 | | | 0,800 | | | |
| 4102003 | Branntek Trones BOAS | TS | KO (godkjet | 2017 | | | | | 1,400 | | | |
| 4102004 | Branntek Lunde BOAS | TS | KO (godkjet | 2016 | | | | | - | | | |
| 4102005 | Branntek Lura BOAS | TS | KO (godkjet | 2018 | 0 | 0 | | | 0,200 | | | |
| 4102006 | Branntek Rovik BOAS | TS | KO (godkjet | 2018 | Q4 2018 | Q4 2019 | | | 0,3+2 | | | |
| 4102007 | Branntek Serviceleiligheter | TS | KO (godkjet | 2018 | | | | | 0,3+3 | | | |
| 4102100 | Branntekniske tiltak i skoler | TS | ØP | 2017 | | | | | 4,000 | | | |
| 4102102 | Branntek Kyrkjevollen Skole | TS | ØP | 2017 | | Q3 2018 | | | | | | |
| 4102105 | Branntek Giske U.skole | TS | KO (godkjet | 2017 | | | | | - | | | |
| 4102106 | Branntek Høyland U.skole | TS | KO (godkjet | 2017 | Q2 2018 | Q4 2018 | | | - | | | |
| 4102107 | Branntek Stangeland | TS | KO (godkjet | 2017 | 0 | Q4 2018 | | | - | | | |
| 4102108 | Branntek Trones skole | TS | KO (godkjet | 2017 | 0 | Q4 2018 | | | - | | | |
| | Branntek Maudland skole | TS | ØP | 2018 | 0 | Q1 2019 | | | 0,500 | | | |
| | Branntek Sandved skole | TS | ØP | 2018 | 0 | Q4 2018 | | | 0,600 | | | |
| | Branntek Soma skole | TS | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | 0,300 | | | |
| 4102200 | Branntekniske tiltak i kulturbygg | TS | ØP | 2018 | | | | | 0,900 | | | |
| 4102204 | Branntek Skeianetnetn eldresenter | TS | ØP | 2018 | Q3 2019 | Q4 2019 | | | 0,750 | | | |
| 4102205 | Branntek Fogdahuset | TS | ØP | 2018 | 0 | Q4 2019 | | | 0,150 | | | |
| 4102300 | Nedgravde avfallscontainere | TS | ØP | 0 | 0 | 0 | | | - | | | |
| 4102308 | Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage | TS | ØP | 2018 | Q4 2018 | Q4 2018 | | | 0,350 | | | |
| 4102309 | Nedgr avfall Sandved skole og barnehage | TS | ØP | 2018 | Q4 2018 | Q4 2018 | | | 0,350 | | | |
| | Nedgr avfall Vitenfabrikken | TS | ØP | 2018 | Q4 2018 | Q2 2019 | | | 0,400 | | | |
| 4102500 | Branntekniske tiltak i diverse bygg | TS | KO (godkjet | 2018 | 0 | 0 | | | 0,280 | | | |
| | Branntek. anlegg som brann- og nedlysianlegg | TS | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | - | | | |
| 4102501 | Branntek. digitalisering av branntegninger | TS | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | - | | | |
| | Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg | TS | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q1 2019 | | | - | | | |
| 4102600 | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | TS | KO (godkjet | 2017 | Q3 2018 | Q4 2018 | | | 0,820 | | | |
| 4102800 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | LAA/bygn. | ØP | | | | | | 2,850 | | | |
| | Programvare Lunde boas | LAA/bygn. | ØP | 2017 | | | | | | | | |
| | Programvare Giske u.skole | LAA/bygn. | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | 0,400 | 0 | | |
| | Programvare Giskehallen 1 | LAA/bygn. | ØP | 2018 | 0 | 0 | | | 0,550 | 0 | | |
| 4102900 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | LAA/bygn. | K2 | 2018 | | | | | 14,500 | | | |
| | Smeaheia skole | LAA/bygn. | K2 | 2017 | | | | | - | | | |
| | Giske u skole | LAA/bygn. | K2 | 2017 | | | | | - | | | |
| | Giskehallen 1 +2 | LAA/bygn. | K2 | 2017 | | | | | - | | | |
| | Stadion bygg- | LAA/bygn. | K2 | 2017 | Q3 2017 | Q1 2018 | | | - | | | |
| | Trones boas | LAA/bygn. | K2 | 2017 | Q3 2017 | Q1 2018 | | | - | | | |
| | Lura Boas | LAA/bygn. | K2 | 2017 | | | | | - | | | |
| | Nytt Rådhus | LAA/bygn. | K2 | 2018 | Q3 2017 | Q1 2018 | | | - | | | |
| | Lyse fjernvarme KinoKino | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | 1,400 | | | |
| | Lyse fjernvarme Sandnes Helsecenter | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | 1,400 | | | |
| | Lyse fjernvarme Langgata 72,74,76 | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2019 | | | 4,000 | | | |
| | Lyse fjernvarme Trones nord | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2019 | | | 0,700 | 0 | | |
| | Lyse fjernvarme Trones Sør | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2019 | | | 0,950 | 0 | | |
| | Lyse fjernvarme Trones Sør gymsal | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2019 | | | 1,000 | 0 | | |
| 4103000 | Alarmoverføring og heisalarm anlegg | LAA/bygn. | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | ,3 årlig | 0 | | |
| | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | FT | ØP | | | | | | | | | |
| 4103300 | Oppgr. Av dusj - Lundehaugen u.skole | FT | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q2 2018 | | | | | | |
| 4103302 | Oppgr. Av dusj - Lundehaugen boas | FT | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q2 2018 | | | | | | |
| 4103303 | Oppgr. Av dusj - Åse boas | FT | ØP | 2018 | Q1 2018 | Q4 2018 | | | | | | |

Prosjekt tatt i bruk

| Prosjektnr | Prosjektnavn | Intern ansvarlig | Areal | Bevilgning | Byggregnskap | Mer/mindre-utgift | Tatt i bruk | 15 mnd frist | Saksnr |
|-----------------|---|------------------|-------|------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 26003 | Rundeskogen BOAS | RÅ | 5 371 | 240 000 | 229 526 | 10 474 | feb. 17 | feb. 19 | BS 143/13, SEKF 123/18 |
| 41018XX / 4180X | Brann tekniske barnehage | TS | IA | 3 500 | 2 878 | 622 | mar. 17 | des. 18 | ØP 2015 / SEKF 067-18 |
| 10002 | Rådhusstomt | JA | - | 75 000 | 75 000 | - | | | SEKF 10-17 Bsak 1/17 |
| 10003 | Parkering nytt rådhus | OT / JA | - | 33 000 | 32 000 | 1 000 | | | SEKF 10-17 Bsak 1/17 |
| 2602300 | Ombygging Lutsiveien psykiatrisk bolig | IOB | - | 1 700 | 1 282 | 418 | okt. 17 | jan. 19 | 1. perioderapp. 2017 |
| 41011 | Nytt produksjonskjøkken Vatne | IOB | 1 046 | 41 000 | 41 583 | - 583 | okt. 17 | jan. 19 | SEKF 88-16 |
| 3003500 | Rehab Vatne skole | IH | | 1 000 | 1 209 | - 209 | okt. 17 | jan. 19 | 1. per rapp 2017 |
| 3003600 | Mindre ombygging Iglemyr Skole | IH | | 430 | 428 | 2 | okt. 17 | jan. 19 | 1. per rapp 2017 |
| 2602000 | Carport 11 biler Lura boas | IOB | - | 900 | 745 | 155 | des. 17 | mar. 19 | ØP (fond) |
| 2601900 | Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av | IOB | - | 600 | 282 | 318 | des. 17 | mar. 19 | K2 53-17 |
| 3002300 | Austrått skole, utskiftning og oppgradering | FH | - | 19 000 | 18 738 | 262 | des. 17 | mar. 19 | K2 11-17 |
| 21029 | Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tor | MB | - | 42 600 | 35 776 | 6 824 | okt. 17 | jan. 19 | 108-16 |
| 4000300 | ENØK, solvarmeenergi | FH | | 4 000 | 4 379 | - 379 | apr. 18 | jul. 19 | K2 12-17 |
| 2602100 | Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase | IOB | - | 1 500 | 1 991 | - 491 | mai. 18 | aug. 19 | K0 053-17/K2 |
| 4103200 | Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg | FH | | 12 750 | 12 530 | 220 | aug. 18 | nov. 19 | ØP |

Rullering prosjekter som avlegges for 2016/2017

| | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-----------|--|--|--|--|---------------|--|
| 21038 | Rehabilitering av 24 boliger per år | | | | | | | mars/april.19 | |
| 26017 | Rehab Boas | | | | | | | mars/april.19 | |
| 4000100 | Miljøtiltak, kommunale bygg 2016/2017 | | | | | | | mars/april.19 | |
| 4000200 | Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016/2017 | | | | | | | mars/april.19 | |
| 41002 | ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2016/2017 | | | | | | | mars/april.19 | |
| 30032 | Rehab skoler 2016 | | Bygn.ansv | | | | | mars/april.19 | |

Forenklet byggeregnskap

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|-----|-----|--|--|--------------|--|
| 41015 | 2017 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale form | | 200 | 151 | 49 | | | ØP 2017-2020 | |
| 41030 | Alarmoverføring og helsalarmsanlegg | | 200 | | 200 | | | ØP 2017-2020 | |

Prosjekt tatt i bruk - med avsetning

| Prosjektnr | Prosjektnavn | Intern ansvarlig | Areal | Bevilgning | Byggregnskap | Mer/mindre-utgift | Avsetning | Avlagt byggeregnskap | Saksnr |
|-------------------|---|------------------|--------|------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 35007 | Sørbo II, ny barnehage med 5 avd. (Nord) | JH | 1 150 | 50 200 | 46 002 | 4 198 | 2 100 | okt. 16 | 139-16 |
| 4231899 | Sørbo skole byggetrinn | CE | 3 500 | 125 735 | 113 023 | 12 712 | 500 | mar. 16 | 27-16 |
| 4332499 | Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger (S) | JH | 4 200 | 49 900 | 45 476 | 4 424 | 980 | nov. 15 | 163-15 |
| 4410599/21002 | Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede | IOB | 695 | 25 998 | 24 528 | 1 470 | 600 | mai. 15 | 81-15 |
| 35004 | Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende b | JH | 567 | 26 200 | 23 152 | 3 048 | 400 | mar. 17 | 35-17 |
| 30006 | Giske u skole, utvidelse | MB | 751 | 25 262 | 17 900 | 7 362 | 500 | aug. 17 | 121-17 |
| 35015 | Langgata 74 bhq | GF | 1 810 | 51 700 | 47 275 | 4 425 | 4 330 | des. 17 | 159-17 |
| 15001 / SK4541402 | Vitenfabrikken 2 | IOB | 67 650 | 67 650 | 61 400 | 6 250 | 380 | feb. 18 | 038-18 |
| 60005/6000501 | Riskahallen, rehabilitering | IOB | 5 341 | 83 110 | 75 060 | 8 050 | 282 | mai. 18 | 71-18 |
| 60003 | Sandnes idrettspark, Giskehallen II | IOB | 2 972 | 98 000 | 97 474 | 526 | 365 | mai. 18 | 70-18 |
| 21005 | Foreldreinitiativ 2 | MB | 780 | 39 200 | 31 273 | 7 927 | 1 355 | jun. 18 | 091-18 / 123-18 |
| 35006 | Kleivane, ny 10 avd barnehage | RÅ | 2 300 | 87 500 | 76 200 | 11 300 | 1 600 | sep. 18 | 130-18 |
| 30007 | Buggeland skole, utvidelse | MB | 761 | 34 200 | 26 290 | 7 910 | 500 | nov. 18 | 157-15 |
| 10013/10014/10016 | Brannstasjon, øyeblikkelig hjelp/legevakt, ambulansesentral | IOB | 12 986 | 520 500 | 437 293 | 83 207 | 2 300 | nov. 18 | - |