



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 037 - 18

Saksbehandler: John Herveland

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
12.02.2018

**Byggeregnskap prosjekt pnr 2102800 Utsifting/reparasjoner Varatun
psykiatriske senter**

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter utvendig istandsetting av bygget som beskrevet i vedtatt K0 vedtatt i styresak 58 – 16 videreført i vedtatt K2 i styresak 93 – 16.

Prosjektet er ferdigstilt iht vedtatt framdriftsplan.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter	
Budsjett	7 840
Regnskap	7 604
Avvik	236
Finansiering	
Fellesfinansiering/bruk av lån	7 476
Mva kompensasjon	128
sum	7 604
Vedtatt økonomi - bevilgninger	
Vedtatt	Beløp
SEKF 93-16	7 840
	<u>7 840</u>

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 7,6 millioner kroner. Prosjektet er ferdigstilt med et mindre forbruk på 236 000 kr.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 2102800 Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter godkjennes på kr 7,604 millioner med et underforbruk på kr 0,236 millioner.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 06.02.2018

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS