



SANDNES  
EIENDOMSELSKAP KF  
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 109 - 18

Saksbehandler: Leif Arne Andreassen

Behandles av:  
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:  
22.08.2018

## **Byggeregnskap prosjekt 41400 Inneklima tiltak ved Sandved Barnehage**

### **Saksopplysninger:**

Prosjektet omfattet installasjon av nytt ventilasjonsanlegg, oppgradering av kanalnett og SD-anlegg for styring av ventilasjonsanlegget. Saken er gitt K2 i sak 59/15.

Arbeidene ble utført med barnehagen i full drift, og løsning for å få til dette var at det ble etablert et takoppbygg, der nytt ventilasjonsanlegg kunne monteres.

Prosjektet var ferdigstilt i henhold til framdriftsplan, og innenfor kostnadsrammen.

**Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr**

<b>Utgifter</b>	
Budsjett	2 700
Regnskap	2 171
<b>Avvik</b>	<b>529</b>
<b>Finansiering</b>	
Fellesfinansiering/bruk av lån	1 737
Mva kompensasjon	434
<b>Sum</b>	<b>2 171</b>
Vedtatt økonomi - bevilgninger	
<b>Vedtatt</b>	<b>Beløp</b>
K2 59-15	2 700
	<u>2 700</u>
	<u><u>2 700</u></u>

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på 2.171 MNOK. Årsak til mindreforbruk er i hovedsak at marginene i prosjektet ikke ble benyttet. Dette på bakgrunn av at arbeidene var godt beskrevet og det ikke dukket opp noe uforutsett under gjennomføringen.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 41400 Inneklima tiltak ved Sandved Barnehage godkjennes på 2.171 MNOK.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 15.08.2018

Torbjørn Sterri  
daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF

**Vedlegg 1:** Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS