

Investering/byggeprosjekt

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	God-kjenning	Planlagt ferdig	Total bevilgning, i hele tusen	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
Oppvekst skole								
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	MB	K2	aug. 18	253 500	Byggefase		
30009	Ny u.18 ungdomsskole Boqafell	RA	K0	2020	268 000	Prosjektering		
30010	Skaarlia skole	OT	K0	2023	205 000	Regulering		
6001100	Skaarlia skole, liten flerbrukshall	OT	K0	2023	35 000	Regulering		
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	IOB	K2	Aug 18	232 000	Byggefase		
3001800	Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU)	OT	ØP	-	-	Ikke påbegynt		
3002000	Altona skole og ressursenter, nye lokaler	OT	ØP	-	-	Forprosjekt		
3002800	Nye elevplasser, B21-skole	OT	ØP	2020	400 000	Ikke påbegynt		
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever)	RA	ØP	2020	62 000	Mulighetsstudie		
3003400	Forprosjekt - ombvgging/utvidelse Sviland skule	OT / RA	ØP	2020	136 000	Regulering		
6000700	Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400)	OT / RA	ØP	2021	27 000	Regulering		
3003700	Nye elevplasser Sandved	OT / RA	ØP	2019	25 000	Regulering		
Oppvekst barn og unge								
35002	Asperholen barnehage, riving	JH	K2	Q4 2017	2 000	Byggefase		
3502000	Lanngata 72 helsestasjon	JH	K0	2019	35 000	Prosjektering		
3502100	Prosjektering , ny barnehage Hana	OT/MB	ØP	0	2 000	Ikke påbegynt		
3502200	Prosjektering , ny barnehage Riska	OT/JH	ØP	0	2 000	Ikke påbegynt		
Levekår								
21001	Nytt avlastringsenter med barnebolig	MB	K2	Q3 2018	146 700	Byggefase		
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	RA	K2	2017	82 500	Byggefase		
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	OT	Periodisk bev.	0	80 000	Aktiv		
21027	Nybygg Håholen, 7 boenheter	OT/JH	ØP	2018	26 000	Aktiv		
2103100	Boliger for vanskeligstilte	OT	ØP	2020	50 000	Aktiv		
2103101	Tun - Lura nord (Stokkaste)	MB	ØP	0	-	Huset er revet		
2103102	Tun - Ubestemt tomt	OT						
2103107	Tun Håbafjell/Brattebo småhus	MB	K0	2018	11 200	Prosjektering		
2103400	Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020	OT/MB	ØP	2020	48 500	Regulering		
2103700	Tilpasninger i Hanamyrveien	JK	ØP	2018	3 400			
2104200	Onsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer	OT/MB	ØP	2019	32 000	Regulering		
2104300	Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser	OT/MB	ØP	2021	61 000	Regulering		
2104400	Nytt aktivitetssenter Vågsjørd	OT/RA	ØP	2020	84 000	Mulighetsstudie		
25002	Boliger Svirinveien, 6 boenheter	MB	K2	2018	16 000	Byggefase		
25004	Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år	OT/MB	ØP	0	12 900	Regulering		
2500401	Vatne/Dybingen Småhus	MB	K2	0	5 000	Anbudsfase		
2500404	Tun Helgeland småhus	MB	0	0	-	Avtale tomte kjøp med grunneier		
2601100	Nye sykehjemsplasser	OT	ØP	2020	240 000	Ikke påbegynt		
2602100	Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase	IOB	K0/K2	Okt 17	1 500	Byggefase		
2602200	Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Ase BOAS	IOB	ØP	2019	23 000	Ikke påbegynt		
Kultur og byutvikling								
1501300	Lanngata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering	JH	ØP	2018	7 500	Programmeringsfase		
Teknisk								
60006	Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering)	OT / MB	ØP	2016	900	Regulering		
60008	Idemyr svømme- og idrettshall	JH	K2	Q1 2020	262 000	Byggefase		
6000900	Ny idrettshall Høyland ungdomsskole	OT / JA	ØP	2020	79 000	Mulighetsstudie		
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	FH	ØP	2020	99 000	Prosjektering		
6001900	Utbedring av utvendig vegg på Austråthallen	FH	ØP	2018	5 500	Prosjektering		
6002000	Nytt gulv i Austråthallen	FH	ØP	2018	3 000	Prosjektering		
Kommune Felles								
10001	Nytt rådhus	JA	K2	2018	406 500	Prosjektering		
10006	Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken	JA	ØP	2016	1 250	Regulering		
10010	Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig)	MB	1.per.rapp 17	2018	5 850	Byggefase		
1002000	Sentrum parkeringsanlegg A8	OT	0	0	-	Aktiv		
Eiendom								
4103100	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon	OT	ØP	2018	4 000			
4103101	Regulering Vagle-leiren	OT	upr	0	-	Aktiv		
4103102	Regulering gamle Figgjo skole	OT	upr	2018	-	Mulighetsstudie		
4103103	Regulering gamle Vatne skole	OT	upr	2018	-	Ikke påbegynt		
4103104	Regulering Riskatun	OT	upr	0	-	Regulering		
4103105	Regulering Vatneleiren	OT	upr	0	-	Ikke påbegynt		

Rehabilitering/vedlikehold/drift

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	God-kjenning	Planlagt ferdig	Total bevilgning, i hele MNOK	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
Oppvekst skole								
3000400	Skoler, utendørsanlegg	LAA/bygn.ansv.			3,101			
3000403	Buogelands skole, uteområde	LAA/bygn.underprosjekt		2018	1,150	Anbudsfase		
3000404	Hommersåk skole, uteområde	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017		Byggefase		
3000405	Uteområde Øygard skole	LAA/bygn.underprosjekt		2017		Garantifase		
30403	Figgjo	LAA/bygn.(godkjent uten		2017		Garantifase		
3000408	Smeaheia	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017		Prosjektering		
3000419	Lundehaugen	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017		Garantifase		
3000407	Trones Nord	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017		Byggefase		
3000420	Hana skole	LAA/bygn.ømdisp fra Gand		2017	-	Byggefase		
3000409	Iolemyr	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017		Byggefase		
3000418	Vennebenk - Skoler felles	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017		Garantifase		
3000421	Utendørsanlegg porsholen b.skole	LAA/bygn.ØP		2018	0,150	Ikke påbegynt		
3000422	Utendørsanlegg Trones Sør skole	LAA/bygn.ØP		2018	0,200	Ikke påbegynt		
3000423	Utendørsanlegg Kyrkevollen skole	LAA/bygn.ØP		2018	0,300	Prosjektering		
3000424	Utendørsanlegg Sørbø skole	LAA/bygn.ØP		2018	0,300	Ikke påbegynt		
3000425	Utendørsanlegg Stangeland skole	LAA/bygn.ØP		2018	0,400	Ikke påbegynt		
må bestilles per skole	Utendørsanlegg UU lekeområder	LAA/bygn.ØP		2018	0,500	Ikke påbegynt		
må bestilles per skole	Sykkelparkering - Skoler felles	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	-	Byggefase		
3003200	Rehabilitering skoler	LAA/bygn.ansv.			10,700			
3003202	rehab Kyrkevollen skole	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	0,500	Byggefase		
3003205	rehab Maudland skole	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		0	0,840	Garantifase		
3003207	rehab Smeaheia skole	LAA/bygn.underprosjekt					Utgått	
3003212	Rehab Lundehaugen	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2018	3,000	Byggefase		
3003213	rehab Ganddal	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	0,300	Prosjektering		
3003214	Rehab Øygard	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		0	0,200	Prosjektering		
3003215	Rehab Høle	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	0,500	Byggefase		
3003216	Rehab Austrått skole	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		Q2 2017	0,200	Garantifase		
3003217	Rehab Trones sør + gymsal	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2018	0,830		0	
3003218	Rehab Hana skole	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	0,700	Byggefase		
3003219	Rehab Iolemyr	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		Q3 2017	1,030	Byggefase		
3003220	Rehab Porsholen	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017 Q4	1,500	Byggefase		
3003219	Rehab Iolemyr	LAA/bygn.ØP		2018	0,200	Ikke påbegynt		
3003220	Rehab Porsholen	LAA/bygn.ØP		2018	3,900	Prosjektering		
3003222	Rehab Sandved skole	LAA/bygn.ØP		2018	2,500	Byggefase		
3003203	Rehab Lura Skole	LAA/bygn.ØP		2018	-	Ikke påbegynt		
3003223	Rehab Buggeland skole	LAA/bygn.ØP		2018	1,500	Prosjektering		
Oppvekst barn og unge								
3500300	Utendørsanlegg, barnehager	LAA/bygn.ansv.			1,000			
3500306	Figgjo	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		0	-	Garantifase		
3500306	Vatne	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		0	-	Garantifase		
3500306	Mykleberget	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		Q4 2017	0	Byggefase		
3500306	Hommersåk	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		0	0,300	Byggefase		
3500306	Jønningheia	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		0	0,200	Byggefase		
3500306	Stangeland	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		0	-	Garantifase		
3500304	Stangeland	LAA/bygn.		0	-	Ikke påbegynt		
3500312	Uteområde Varatun bhg	LAA/bygn.		0	-	Ikke påbegynt		
3501900	Rehabilitering barnehage	LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2)			15,700			
3501901	rehab Austrått bhg	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	2,100	Garantifase		
3501903	rehab Hana bhg	MB K0		2017	3,500	Garantifase		
3501904	rehab Buogelands bhg	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	1,000	Byggefase		
3501905	rehab Sandvedhaugen bhg	LAA/bygn.underprosjekt		2017	0,500	Garantifase		
3501907	Sandved bhg	LAA/bygn.fra Austrått		2017	2,000	Garantifase		
3501908	Figgjo	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	1,000	Garantifase		
3501909	Ganddal	LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2)					Omdisponert	
3501910	Hommersåk	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		43191	1,900	Byggefase		
3501915	Høle bhg	LAA/bygn.		Q1 2018	0,200	Garantifase		
3501911	Riska	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		0	0,250	Garantifase		
3501912	Mykleberget	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	1,100	Byggefase		
3501913	Jønningheia	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	2,2+8		0	
3501914	Porsholen	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	1,000	Garantifase		
3501916	Rehab Stangelandsforen	LAA/bygn.ØP		2018	0,500		0	
3501917	Rehab Sørbø nord og sør bhg	LAA/bygn.ØP		2018	1,000		0	
3501918	Rehab Øygard bhg	LAA/bygn.ØP		2018	0,600		0	
3501915	Rehab Høle bhg	LAA/bygn.ØP		2018	0,500		0	
3501920	Rehab Rissebarstaen	LAA/bygn.ØP		2018	1,000		0	
3501921	Rehab smeaheia	LAA/bygn.Jønningheie utg		0	-		0	
Levekår								
2103800	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	8 årlig	Garantifase		
2104500	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	LAA/bygn.ØP		2018	8 årlig	Byggefase		
2601700	Rehabilitering omsorgsbygg	LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2)			16,980	<-- 10 mnok årlig		
2601701	rehab Austrått BOAS	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	3,000	Garantifase		
2601703	rehab Rovik BOAS	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	1,200	Garantifase		
2601704	rehab Åse BOAS	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	1,900	Garantifase		
2601705	rehab Trones serviceligheter	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	1,000	Byggefase		
2601707	rehab Lunde BOAS og serviceligheter	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	2,680	Byggefase		
2601703	rehab Rovik BOAS	LAA/bygn.ØP		2018	1,500	Ikke påbegynt		
2601704	Rehab Åse BOAS	LAA/bygn.ØP		2018	0,500	Ikke påbegynt		
2601708	Rehab Serviceligheter	LAA/bygn.		0	-	Byggefase		
2601709	Rehab Trones Boas	LAA/bygn.ØP		2018	5,500		0	
2601702	rehab Lura BOAS	FH		overført til 4103200				
Kultur og byutvikling								
1500900	Rehabilitering kulturbygg	LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2)			1,460			
1500903	rehab Thranegården	LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2)		1 + ,4		Forprosjekt		
1500904	Rehab Lura bydelsbus (belysning)	LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2)			-	Garantifase		
1500905	Rehab Skeiane Eldresenter	LAA/bygn.K0 (godkjent uten K2)			-	Prosjektering		
1500906	Rehab Skeianetunet	LAA/bygn.ØP			0,400	Prosjektering		
1500907	Rehab Kinokino	LAA/bygn.ØP			0,400		0	
1501200	Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal	LAA/bygn.ØP			0,580	Garantifase		
1514000	Ventilasjonsanlegg Lurabydelsbus	LAA/bygn.1.per 2017			2,000	Byggefase		
Teknisk								
6001400	Branntekniske tiltak i idrettsbygg	TS ØP		0	1 100,000			
6001401	Brannteknisk Austrått idrettsall	TS K0 (godkjent ut		2017	-	Ikke påbegynt		
6001402	Brannteknisk Lura Idrettsall	LAA/bygn.K0 (godkjent ut		2017	-	Byggefase		
6001500	Rehab Idrett	LAA/bygn.ØP			8 årlig			
6001501	Rehab Lurahallen	LAA/bygn.		2017	0,800	Byggefase		
6001502	Rehab Austrått hallen	LAA/bygn.		0	-		0	
6001503	og Iolemyr	LAA/bygn.ØP		2018	0,700		0	
6001504	Rehab Riskahallen	LAA/bygn.ØP		2018	0,300	Ikke påbegynt		
6001505	Rehab Iolemyr garderobe	LAA/bygn.		0	-	Byggefase		
6001700	Facade Sør Austrått hallen	LAA/bygn.1.per 2017		2018	0,650	Prosjektering		

Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Prosjektnavn	anvarlig	Areal	Bevilgning	Bygge-regnskap	Mer/mindre-utgift	Tatt i bruk	15 mnd frist	Saksnr	
26003	Rundeskolgen BOAS	RA	5 371	240 000	231 446	8 554	feb. 17	mai. 18	BS 143/13	
60005	Riskahallen, rehabilitering	IOB	5 341	83 110	74 378	8 732	jan.17/de	apr. 18	SEKF K2 64-16	
40091085K	ENØK-EOS- system - Øvrige bygg	TN	-	6 000	6 062	-	feb. 17	mai. 18	ØP 2012	
40091115K	ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning)	TN	-	12 438	11 316	1 122	feb. 17	mai. 18	ØP 2012	
40091125K	ENØK, SD anlegg barnehager	TN	-	3 000	3 388	-	feb. 17	mai. 18	ØP 2012	
2103900	Ombbygging forleining II i Vaqleleiren	LAA	568	1 338	1 387	-	feb. 17	mai. 18	fond	
3002700	Stangeland skole, 4 nye grupper	RA	160	5 300	4 445	855	mar. 17	jun. 18	K2	
41007/4100701	Varmeanlegg Vatne driftstasjon	TN	-	5 000	5 413	-	mar.17/de	jun. 18	K2	
41018XX / 4180X	Branntekniske barnehage	TS	-	3 500	2 878	622	mar. 17	jun. 18	ØP 2015	
40091135K	ENØK fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN	-	20 530	20 323	207	mar. 17	jun. 18	ØP Høle, Trones	
40091135K	ENØK fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones	LAA/TN	-	9 470	13 106	-	mar. 17	jun. 18	SEKF 92-16 K2 Ig	
60003	Sandnes Idrettspark, Giskehallen II	IOB	2 972	97 000	97 025	-	sept.16/ja	apr. 18	justert K2 152-16	
4002501	Ny brannstasjon - detaljregulering									
4002599	Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon									
4002503/10014	Felles øyeblikkelig hjelp	IOB	2 360	520 500	415 494	105 006	mar. 17	jun. 18	K2 25-15	
4002502/10013	Ny Hovedbrannstasjon		9 994							
10016	Ambulansentral		632							
15008	Vitenfabrikken 1, styringsautomatikk	LAA/TN	-	2 000	1 929	71	apr. 17	jul. 18	K2 61-16	
21005	Foredreinitativ 2	MB	780	39 200	30 902	8 298	mai. 17	aug. 18	K2 20-16	
4102700 SEKF	Overgang ny server sd-anlegg	LAA/TN	-	1 200	1 310	-	mai. 17	aug. 18	Bsak 59/16	
41400	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved bhq	LAA/TN	-	2 700	1 859	841	mai. 17	aug. 18	K2 59-15	
41401	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole	LAA/TN	-	3 000	4 079	-	mai. 17	aug. 18	K2	
26008	Riska BOAS, rehabilitering ventilasjonsanlegget	LAA/TN	-	11 000	10 363	637	mai. 17	aug. 18	K2 141-15	
21009	Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbukkveien	MB	252	11 400	9 129	2 271	sep. 17	des. 18	122-16	
35006	Kleivane, ny 10. avd barnehage	RA	2 300	87 500	73 920	13 580	jun. 17	sep. 18	120-15	
10002	Rådhusomt	JA	-	75 000	75 000	-		jan. 00	SEKF 10-17 Bsak 1/17	
10003	Parkering nytt rådhus	OT / JA	-	33 000	32 000	1 000	10001	jan. 00	SEKF 10-17 Bsak 1/17	
30007	Buggeland skole, utvidelse	MB	761	34 200	22 588	11 612	aug. 17	nov. 18	157-15	
2602300	Ombbygging Lutsveien psykiatrisk bolig	IOB	-	1 700	1 282	418	okt. 17	jan. 19	1. perioderapp.201	
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	IOB	1 046	41 000	41 583	-	okt. 17	jan. 19	SEKF 88-16	
3003000	Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg	LAA/TN	-	8 500	14 267	-	5.767	okt. 17	jan. 19	47-16/33-17
3003500	Rehab Vatne skole	IH	-	1 000	1 209	-	209	okt. 17	jan. 19	1.per rapp 2017
3003600	Mindre ombygging Iglemyr Skole	IH	-	430	-	-	-	okt. 17	jan. 19	1.per rapp 2017
2602000	Carport 11 biler Lura boas	IOB	-	900	745	155	des. 17	mar. 19	ØP (fond)	
2601900	Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøk	IOB	-	600	282	318	des. 17	mar. 19	K2 53-17	
3002300	Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl.	FH	-	19 000	18 738	262	des. 17	mar. 19	K2 11-17	
21029	Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt. Bodafjell	MB	-	42 600	35 526	7 074	okt. 17	jan. 19	108-16	

Rullering - prosjekter tatt i bruk

3000400	Skoler, utendørsanlegg	CE/BS							mars/april 18
30032	Rehab skoler 2016	Bygn.anstv							
Rullering prosjekter som avlegges for 2016/2017									
21036	Boliger til flyktninger, kjøp av 4-5 boenh. per år								mars/april.19
21038	Rehabilitering av 24 boliger per år								mars/april.19
26017	Rehab Boas								mars/april.19
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg 2016/2017								mars/april.19
4000200	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016/2017								mars/april.19
41002	ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2016/2017								mars/april.19

Forenklet byggeregnskap

15007	Støydemping i gymsaler		410	412	-	2		mai. 17	ØP 2014-2017/ØP2015-2018Bsak
41015	2017 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålbygg		200	151	-	49			ØP 2017-2020
41030	Alarmoverføring og heisalarmsanlegg		200			200			ØP 2017-2020

Prosjekt tatt i bruk - med avsetning

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern anvarlig	Areal	Bevilgning	Bygge-regnskap	Mer/ mindre-utgift	Avsetning	Avlagt bygge-regnskap	Saksnr
35007	Sørbe II, ny barnehage med 5 avd. (Nord)	IH	1 150	50 200	46 002	4 198	2 100	okt. 16	139-16
35018	Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhq	IOB	-	-	-	-	-	2013	-
4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	IH	-	-	58 397	-	58 397	-	2013
4231899	Sørbe skole byggetrinn	CE	3 500	125 735	113 023	12 712	500	mar. 16	27-16
4332499	Sørbe - Ny barnehage med 6 avdelinger (Sør)	IH	4 200	49 900	45 476	4 424	980	nov. 15	163-15
4410499	Kanalgata, boliger for vanskeligstilte	IH	567	26 200	23 152	3 048	400	mar. 17	35-17
4231299/4232599/30017	Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal	OT	-	173 338	172 645	693	1 000	nov. 16	154-16
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IOB	-	25 998	24 528	1 470	600	mai. 15	81-15
60001	Bodafjellhallen	OT	2 807	109 700	97 385	12 315	750	nov. 16	153-16
35004	Figgo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage me	IH	567	26 200	23 152	3 048	400	mar. 17	35-17
30006	Giske u skole, utvidelse	MB	751	25 262	17 900	7 362	500	aug. 17	121-17
35015	Langgata 74 bhq	GF	1 810	51 700	47 275	4 425	4 330	des. 17	159-17
15001 / SK4541402	Vitenfabrikken 2	IOB	67 650	67 650	61 400	6 250	380	feb. 18	038-18