



SANDNES
EIENDOMSSSELKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 074 - 18

Saksbehandler: Thorleif Nyman

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
23.05.2018

Byggeregnskap prosjekt pnr 400911SK ENØK SD-anlegg skolebygg

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter installasjon av lokalt SD- anlegg i utvalgte skolebygg. I hvert bygg er det foretatt utskiftninger og nyinstallasjoner av automatikkutstyr for effektiv drift og optimalisering av de tekniske anleggene. Hvert enkelt bygg er knyttet opp i et virtuelt server miljø og visualiseres overfor driftspersonell via pålogging i WEB basert grensesnitt.

Prosjektet var ferdigstilt 31.12.2016 iht framdriftsplan. Følgende skolebygg inngikk i prosjektet;

Skole	
Aspervika skole	Maudland skole
Bogafjell skole	Porsholen skole
Figgjo skole	Riska skole
Ganddal skole	Sandved skole
Giske skole	Smeaheia skole
Hommersåk skole	Stangeland skole
Høyland skole	Sviland skole
Iglemyr skole	Sørbo skole
Kyrkjevollen skole	Trones skole
Lundehaugen skole	Øygard skole
Lura skole	Lurahammeren skole

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter	
Budsjett	12 438
Regnskap	11 316
Avvik	1 122
Finansiering	
Fellesfinansiering/bruk av lån	8 830

Mva kompensasjon	2 486
sum	11 316
Vedtak økonomi - bevilgninger	
Vedtatt	Beløp
ØP 2012	12 438
	<u>12 438</u>
	<u><u>12 438</u></u>

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 11.316 MNOK. Det er for hvert enkelt bygg laget anbudspapirer og kjørt konkurranse. Prisnivået i bransjen vil være avhengig av omfang og kompleksitet. Mindreforbruk kan skyldes at beskrivelsene i forespørslene har truffet særs godt i forhold til omgang av oppdraget. Enkelte forespørsler har det også vært mange interessenter i markedet. Prisnivået vil som oftest bli lavere dersom mange leverandører konkurrerer om oppdraget.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 4009111SK ENØK SD-anlegg skolebygg godkjennes på kr 11.316 MNOK.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.05.2018

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS