

Arkivsak-dok. 077 - 18

Saksbehandlere: Ingvar Haabeth og Buster Skjødt

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
23.05.2018

Byggeregnskap prosjekt pnr 30004 Skoler uteområder 2016 årlig rullering

Bakgrunn for saken:

Vedlagt avlegges byggeregnskap for prosjekt pnr 30004 Skoler uteområder 2016

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter opprustning av utendørsanlegg skoler med årlig rullerende midler, for å tilfredsstille forskriftene om sikkerhet på lekeutstyr.

Prosjektene ble gjennomført med anskaffelse anbudskonkurranse publisert på Doffin, mini-konkurranser med avrop på rammeavtaler og av Bydrift. På de større prosjektene ble Multiconsult AS engasjert via rammeavtale til prosjektering.

Status på Prosjektene:

Stangeland skole, uteområde

Nytt dekkamfi og gressarmering pga masseutglidning. Arbeidet ble utført av Bydrift.

Austrått skole, uteområde

Oppdraget var et samarbeid med FAU ved Austrått skole. Ny asfalt på deler av skoleområdet, nye lekeapparater med gummiunderlag for småtrinnet. Gressarmering og drenering. Arbeidet ble utført av Bydrift.

Aspervika skole, uteområde

Tiltaket var utskifting av utrangerte lekeutstyr og sikkerhetssoner i eksisterende installasjoner i 2015 og 2016. Tilrettelagt nytt lekeområde ved SFO med nye lekeapparater. Arbeidet ble utført av Bydrift. Lekeapparater levert av Uniq AS

Hana skole, uteområde

Tiltaket ble lyst ut som anbudskonkurranse på Doffin. Multiconsult AS ble engasjert via rammeavtale til prosjektering. Det kom inn fire tilbud. Anskaffelsen var slått sammen med Iglemyr skole og Øygard barnehage. Tiltaket omfattet drenering med ny kum og utbedring av steinmurer, asfaltering, tildekking av drenggrøft på og nye gjerder. Kontrakt for arbeidet ble tildelt Virgo AS

Iglemyr skole, uteområde

Tiltaket ble lyst ut som anbudskonkurranse på Doffin. Multiconsult AS ble engasjert via rammeavtale til prosjektering. Det kom inn fire tilbud. Anskaffelsen var slått sammen med Iglemyr skole og Øygard barnehage.

Tiltaket omfattet utbedringer og sikringer av lødde steinmurer i og langs deler av skoleområdet. I tillegg ny kantstein mot Austråthallen. Kontrakt for arbeidet ble tildelt Virgo AS.

Kyrkjevollen skole, uteområde

Nye dissestativ er montert. Arbeidet ble utført av Bydrift.

Lura skole, uteområde

Tiltaket omfattet utskifting av utrangerte lekeutstyr og opprusting av sikkerhetssoner for eksisterende installasjoner gjort i 2015 og 2016. Tilrettelagt nytt lekeområde ved SFO og i skolegården mot øst med nye lekeapparater. Arbeidet ble utført av Bydrift. Lekeapparater levert av Uniqa AS

Maudland skole, uteområde

Tiltaket var utskifting av utrangert rundstokktrapp i terreng ned mot sykkelsti og undergang ble oppgradert til granittkant/betongtrapp. Arbeidet ble utført av Bydrift

Porsholen skole, uteområde

Utbedring av terreng og opparbeiding av nytt betongamfi i skolegård. Det ble gjennomført en minikonkurranse der det ble inngått kontrakt med A. Svela Maskin AS for arbeidene.

Det ble anlagt nytt lekeområde med nye lekeapparater og gummiunderlag Arbeidet ble utført av Bydrift. Lekeapparater levert av Kompan AS.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter			
Budsjett		3 926	
Regnskap		3 926	
Avvik		0	
Vedtatt økonomi - bevilgninger			
Vedtatt	Prosjekt	Beskrivelse	Beløp
ØP 2016-2019	30004	Skoler, utendørsanlegg	3 000
	1.tertial 2016 – midler		150
Bsak 93/17	2016 årsoppgjør	Skoler, utendørsanlegg	-101
Midler fra SEKF sak 51-17, Bsak 30/17 – ubrukte 2015-midler overført til 2016:			
	30400	30004/24/26 upr Aspervika skole, uteområde	219
	30401	30004/24/26 upr Austrått skole, uteområde	538
	30404	30004/24/26 upr Hana skole, uteområde	153
	30408	30004/24/26 upr Iglemyr skole, uteområde	163
	30409	30004/24/26 upr Kyrkjevollen skole, uteområde	55
	30410	30004/24/26 upr Lura skole, uteområde	267
	30411	30004/24/26 upr Maudland skole, uteområde	199
	30412	30004/24/26 upr Porsholen skole, uteområde	542
Prosjekter som fortsetter med budsjett i 2017 ¹			
	3000402	Uteområde Sviland skole	-53
	3000405	Uteområde Øygard skole	-1 205
Sum			3926

¹ Prosjekter påbegynte i 2016 men har forbruk ihht til 2017 bevilgning trekkes fra og tas i 2017 byggeregnskap.

Regnskap per underprosjekt, tusen kr		
Prosjekt	Bygg	Regnskap
3000406	Uteområde Stangeland skole	275
30400	30004/24/26 upr Aspervika skole, uteområde	226
30401	30004/24/26 upr Austrått skole, uteområde	1 096
30404	30004/24/26 upr Hana skole, uteområde	504
30406	30004/24/26 upr Høle skole, uteområde	80
30408	30004/24/26 upr Iglemyr skole, uteområde	173
30409	30004/24/26 upr Kyrkjevollen skole, uteområde	81
30410	30004/24/26 upr Lura skole, uteområde	362
30411	30004/24/26 upr Maudland skole, uteområde	149
30412	30004/24/26 upr Porsholen skole, uteområde	835
30004	uspesifisert	145
	sum skoler, uteområder	3 926

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 3.926 MNOK. Opprinnelig budsjett var 3 MNOK, og med omdisponering og overføring fra ubrukte 2015-midler ble arbeidene ferdigstilt ihht revidert budsjett.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 30004 Skoler uteområder 2016 godkjennes på kr 3.926 MNOK og prosjektet avsluttes ihht budsjett.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.05.2018

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS