

Investering/byggeprosjekt

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	God-kjønning	Planlagt ferdig	Bygge-start	Estimert ferdig	Kost-nad per m2 (BRA), kr	Total bevilgning (i hele tusen)	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
Oppvekst skole											
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	MB	K2	aug. 18	2016	Q2 2019	42 857	253 500	Byggefase		
30009	Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell	RÅ	K2	2020	Q4 2018	Q3 2020	35 438	268 000	Byggefase		
30010	Skaarlia skole	MB	K0	aug. 21	Q4 2019	Q3 2021	-	205 000	Regulering		
6001100	Skaarlia skole, liten flerbrukshall	MB	K0	aug. 21	Q4 2019	Q3 2021	-	35 000	Regulering		
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	IOB	K2	aug. 18	2016	Q2 2019	20 894	232 000	Byggefase		
3001800	Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU)	OT	ØP	-				-	Ikke påbegynt		
3002000	Altona skole og ressurs-senter, nye lokaler	OT	ØP	-				-	Forprosjekt		
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever)	RÅ	ØP	2020		Q2 2021		62 000	Forprosjekt		
3003400	Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule	FH	ØP	2020		Q2 2021		6 000	Forprosjekt		
6000700	Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400)	FH	ØP	2021		Q2 2021		27 000	Forprosjekt		
3003700	Nye elevplasser Sandved	OT / RÅ	ØP	2019				25 000	Regulering		
Oppvekst barn og unge											
35002	Asperholen barnehage, riving	JH	K2	Q4 2017	Q1 2018	Q4 2018		2 805	Byggefase		
3502000	Langgata 72 helsestasjon	JH	K0	2019	Q1 2019	Q2 2020		35 000	Anbudsfase		
3502100	Prosjektering , ny barnehage Hana	OT/MB	ØP	0				2 000	Regulering		
Levekår											
21001	Nytt avlastningssenter med barnebolig	MB	K2	Q3 2018	Q3 2017	Q4 2018	49 645	146 700	Byggefase		
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	RÅ	K2	2017	2016	Q3 2018	28 721	82 500	Byggefase		
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	OT	Periodisk bev.					80 000	Aktiv		
2103100	Boliger for vanskeligstilte	OT	ØP	2020				50 000	Aktiv		
2103101	Tun - Lura nord (Stokkastø)	MB	ØP	0				-	Huset er revet		
2103102	Tun - Ubestemt tomt	OT									
2103107	Tun Håbafjell/Brattebø småhus	MB	K0	2018	Q3 2018	Q3 2019		11 200	Prosjektering		
2103400	Boliger for mennesker med ned. funksj., 8 boenheter i Olsokveien	OT/MB	ØP	2020	Q2 2019	Q4 2020		48 500	Regulering		
2103700	Tilpasninger i Hanamyrveien	JK / IOB	ØP	2018	Q3 2018	Q4 2018		3 400	Byggefase		
2104200	Omsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer	OT/MB	ØP	2019				32 000	Regulering		
2104300	Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, Skeianegaten 9	OT/MB	ØP	2021	Q2 2019	Q4 2021		61 000	Regulering		
2104400	Nytt aktivitetssenter Vågsjørd	OT/RÅ	ØP	2020				84 000	Mulighetsstudie		
25002	Boliger Syrinveien, 6 boenheter	MB	K2	2018	Q2 2018	Q4 2018		16 000	Byggefase		
25004	Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år	OT/MB	ØP	0				12 900	Regulering		
2500401	Vatne/Dybingen Småhus	MB	K2	0	Q2 2018	Q4 2018		5 000	Anbudsfase		
2500404	Tun Helgeland småhus	MB	0	0				-	Avtale tomtekjøp med grunneier		
2602400	Nye sykehjemsplasser Lunde	OT	ØP	2020				95 000	Ikke påbegynt		
2602500	Nye sykehjemsplasser Rovik	OT	ØP	2020				95 000	Ikke påbegynt		
2602200	Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS Skeianegt. 14 ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter	FH	ØP	2019		Q4 2019		23 000	Ikke påbegynt		
2104600		IOB	K0	2019	Q4 2018	Q3 2019		7 100	Prosjektering		
Kultur og byutvikling											
1501300	Langgata 76 - utskifning av tak, utvendig rehabilitering	JH	ØP	2018	Q2 2019	Q2 2020		4 750	Anbudsfase		
Teknisk											
60006	Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering)	OT / MB	ØP	2016				900	Ikke påbegynt		
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	JH	K2	Q1 2020	Q1 2018	Q2 2020	40 456	262 000	Byggefase		
6000900	Ny idrettshall Høyland ungdomsskole	OT / JA	ØP	2020				79 000	Mulighetsstudie		
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	FH	ØP	2020	Q3 2019	Q4 2020		99 000	Prosjektering		
6001900	Utbedring av utvendig vegg på Austråthallen	FH	ØP	2018	Q3 2018	Q4 2018		5 500	Byggefase		
6002000	Nytt gulv i Austråthallen	FH	ØP	2018	Q3 2019	Q3 2019		3 000	Prosjektering		
Kommune Felles											
10001	Nytt rådhus	JA	K2	2018	Q2 2017	Q4 2018	27 660	406 500	Byggefase		
10006	Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken	JA	ØP	2016	Q2 2018	Q4 2018		2 000	Regulering		
10010	Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig)	MB	1.per.rapp	2018	Q3 2017	Q3 2018	9 398	5 850	Byggefase		
1002000	Sentrum parkeringsanlegg A8	OT	ØP	2020				72 000	Regulering		
Eiendom											
4103100	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon	OT	ØP	2018				4 000			
4103101	Regulering Vagle-leiren	OT	upr					-	Aktiv		
4103102	Regulering gamle Figgjo skole	OT	upr					-	Mulighetsstudie		
4103103	Regulering gamle Vatne skole	OT	upr					-	Mulighetsstudie		
4103104	Regulering Riskatun	OT	upr					-	Regulering		
4103105	Regulering Vatneleiren	OT	upr					-	Ikke påbegynt		

Rehabilitering/vedlikehold/drift

Prosjektnr Oppvekst skole	Prosjektnavn	Intern anvarlig	God- kjenning	Planlagt ferdig	Bygge- start	Estimert ferdig	Kost- nad per m2	Total bevilgning , i hele MNOK	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
3000400	Skoler, utendørsanlegg	LAA/bygn.ansv.						3,101			
3000403	Buggeland skole, uteområde	LAA/bygn.	underprosj.	2018	Q2 2018	Q3 2018		1,150	Byggefase		
3000404	Hommersåk skole, uteområde	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017	Q2 2018	Q4 2018					
3000405	Uteområde Øygard skole	LAA/bygn.	underprosj.	2017							
30403	Figgjo	LAA/bygn.	(godkjert)	2017							
3000419	Lundehaugen	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017							
3000407	Trones Nord	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017							
3000420	Hana skole	LAA/bygn.	omdisp fra	2017							
3000409	Iglemyr	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017							
3000418	Vennebenk - Skoler felles	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017							
3000421	Utendørsanlegg porsholen b.skole	LAA/bygn.	ØP	2018	0	Q4 2018		0,150	Prosjektering		
3000422	Utendørsanlegg Trones Sør skole	LAA/bygn.	ØP	2018	0	Q4 2018		0,200	Prosjektering		
3000423	Utendørsanlegg Kyrkevollen skole	LAA/bygn.	ØP	2018	0	Q2 2019		0,300	Prosjektering		
3000424	Utendørsanlegg Sørbø skole	LAA/bygn.	ØP	2018	0	Q2 2019		0,300	Ikke påbegynt		
3000425	Utendørsanlegg Stangeland skole	LAA/bygn.	ØP	2018	0	Q4 2018		0,400	Prosjektering		
må bestilles per skole	Utendørsanlegg UU lekemeråder	LAA/bygn.	ØP	2018	0	Q4 2018		0,500	Prosjektering		
må bestilles per skole	Sykkelparkering - Skoler felles	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017	Q4 2017	Q3 2018		-	Byggefase		
3003200	Rehabilitering skoler	LAA/bygn.ansv.						10,700			
3003212	Rehab Lundehaugen	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2018				3,000	Garantifase		
3003213	rehab Ganddal	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017	Q3 2017	Q2 2019		0,300	Prosjektering		
3003214	Rehab Øygard	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017	Q1 2018	Q3 2018		0,200	Prosjektering		
3003215	Rehab Høle	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017				0,500	Garantifase		
3003216	Rehab Austrått skole	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	Q2 2017				0,200	Garantifase		
3003217	Rehab Trones sør + gymsal	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2018	Q1 2018	Q4 2018		0,830	Byggefase		
3003218	Rehab Hana skole	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017	Q4 2017	Q3 2018		0,700	Byggefase		
3003219	Rehab Iglemyr	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	Q3 2017				1,030	Garantifase		
3003219	Rehab Iglemyr	LAA/bygn.	ØP	2018	0	0		0,200	Ikke påbegynt		
3003220	Rehab Porsholen	LAA/bygn.	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		7,300	Byggefase		
3003222	Rehab Sandved skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q1 2018	Q2 2019		2,500	Byggefase		
3003223	Rehab Buggeland skole	LAA/bygn.	ØP	2018	Q1 2018	Q2 2019		1,500	Byggefase		
3003900	Trones Skole Nord - forsteket avdeling	LAA/bygn.ansv.		2018	Q3 2018	Q3 2018		-	Byggefase		
Oppvekst barn og unge											
3500300	Utendørsanlegg, barnehager	LAA/bygn.ansv.						1,000			
3500306	Figgjo	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)					-	Garantifase		
3500306	Vatne	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)					-	Garantifase		
3500306	Mykleberget	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	Q4 2017	Q2 2018	Q3 2018		-	Byggefase		
3500306	Hommersåk	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	0	Q2 2018	Q3 2019		0,300	Byggefase		
3500306	Jønningheia	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)					0,200	Garantifase		
3500306	Stangeland	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)					-	Garantifase		
3500304	Stangeland	LAA/bygn.	0	2018	0	Q2 2019		-	Ikke påbegynt		
3500312	Uteområde Varatun bhq	LAA/bygn.	0	2018	Q2 2018	Q2 2019		-	Prosjektering		
35314	Smeaheia	LAA/bygn.	0	2018	0	Q4 2018		-	Byggefase		
3501900	Rehabilitering barnehage	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)					15,700			
3501901	rehab Austrått bhq	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2) + ompdisp			1,3 til sandv		2,100	Garantifase		
3501903	rehab Hana bhq	MB	K0					3,500	Garantifase		
3501904	rehab Brueland bhq	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017				1,000	Garantifase		
3501905	rehab Sandvedhaugen bhq	LAA/bygn.	underprosj.	2017				0,500	Garantifase		
3501907	Sandved bhq	LAA/bygn.	fra Austrått	2017				2,000	Garantifase		
3501908	Figgjo	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017				1,000	Garantifase		
3501910	Hommersåk	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)					1,900	Garantifase		
3501915	Høle bhq	LAA/bygn.	0					0,200	Garantifase		
3501911	Riska	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)					0,250	Garantifase		
3501912	Mykleberget	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017	Q3 2017	Q4 2018		1,100	Byggefase		
3501913	Jønningheia	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017	Q3 2017	Q2 2018		2,2+0,8	Byggefase		
3501914	Porsholen	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017				1,000	Garantifase		
3501916	Rehab Stangelandsforen	LAA/bygn.	ØP	2018	Q1 2018	Q2 2019		0,500	Byggefase		
3501917	Rehab Sørbø nord og sør bhq	LAA/bygn.	ØP	2018	Q2 2018	Q2 2019		1,000	Prosjektering		
3501918	Rehab Øygard bhq	LAA/bygn.	ØP	2018				0,600	Garantifase		
3501915	Rehab Høle bhq	LAA/bygn.	ØP	2018				0,500	Garantifase		
3501920	Rehab Rissebærstaen	LAA/bygn.	ØP	2018	Q3 2018	Q4 2018		1,000	Prosjektering		
3501921	Rehab smeaheia	LAA/bygn.	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		-	Byggefase		
Levekår											
2104500	Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år	LAA/bygn.	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018		8 årlig	Byggefase		
2601700	Rehabilitering omsorgsbygg	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)					16,980	<- 10 mnok årlig		
2601701	rehab Austrått BOAS	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017				3,000	Garantifase		
2601703	rehab Rovik BOAS	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017				1,200	Garantifase		
2601705	rehab Trones serviceleiligheter	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017				1,000	Garantifase		
2601707	rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter	LAA/bygn.	K0 (godkjert)	2017	Q4 2017	Q2 2019		2,680	Byggefase		
2601703	rehab Rovik BOAS	LAA/bygn.	ØP	2018	Q3 2017	Q4 2018		1,500	Byggefase		
2601704	Rehab Åse BOAS	LAA/bygn.	ØP	2018	0	Q2 2019		0,500	Ikke påbegynt		
2601708	Rehab Serviceleiligheter	LAA/bygn.	0	0	Q1 2018	Q4 2018		2,500	Byggefase		
2601709	Rehab Trones Boas	LAA/bygn.	ØP	2018	Q2 2018	Q2 2019		5,500	Prosjektering		
2602400	Rehab Rovik Leqesenter	LAA/bygn.ansv.		2018		Q3 2018		0,200	Byggefase		
Kultur og byutvikling											
1500900	Rehabilitering kulturbygg	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)					1,460			
1500903	rehab Thranegården	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)		Q1 2018	Q2 2019		1 + ,4	Forprosjekt		
1500904	Rehab Lura bydelshus (belysning)	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)					-	Garantifase		
1500905	Rehab Skeiene Eldresenter	LAA/bygn.	K0 (godkjert uten K2)		Q4 2017	Q3 2019		-	Prosjektering		
1500906	Rehab Skeianetunet	LAA/bygn.	ØP		Q1 2018	Q3 2019		0,800	Prosjektering		
1500907	Rehab KinoKino	LAA/bygn.	ØP		Q1 2018	Q4 2018		0,400	Byggefase		
1501200	Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal	LAA/bygn.	ØP					0,580	Garantifase		
1514000	Ventilasjonsanlegg Lurabydelshus	LAA/bygn.	1.per 2017					2,000	Garantifase		

Teknisk									
6001400	Branntekniske tiltak i idrettsbygg	TS	ØP	0				1 100	
6001402	Brannteknisk Lura idrettsshall	LAA/bygn	K0 (godkjet	2017	Q3 2017	Q2 2019		-	Byggfase
6001500	Rehab Idrett	LAA/bygn	ØP					,8 årlig	
6001501	Rehab Lurahallen	LAA/bygn	-	2017				0,800	Garantifase
6001503	Rehab Sørbohallen - se på omdisponering mellom Riska og Iglemyr	LAA/bygn	ØP	2018	0	Q2 2019		0,700	Byggfase
6001504	Rehab Riskahallen	LAA/bygn	ØP	2018	Q3 2018	Q1 2019		0,300	Byggfase
6001505	Rehab Iglemyr garderobe	LAA/bygn	ansv.					-	Garantifase
6001700	Fasade Sør Austråttshallen	LAA/bygn	1.per 2017	2018				0,650	Garantifase
Kommune Felles									
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg	FH	K0 (godkjet	2,226				<-- 3,3 årlig	
4000208	Utfasing oljekjel Kinokino	LAA/Buste	ØP	2018	Q2 2018	Q3 2018		-	Byggfase
4000209	Utfasing oljekjel Oalsgata 12	LAA/Jan	ØP	2018	Q2 2018	Q3 2018		-	Byggfase
4000500	Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov	FH	K2	2018				40,000	Byggfase
4000501	Enova Giske ungd.skole	FH	underprosj	2016	2016	2016			Garantifase
4000502	Enova Sviland skole	FH	underprosj	2016	0	0			Ikke påbegynt
4000503	Enova Trones skole	FH	underprosj	2016	2016	2016			Garantifase
4000504	Enova Lura skole	FH	underprosj	2016	Q1 2018	Q3 2018			Byggfase
4000505	Enova Lurahammeren skole	FH	underprosj	2016	2016	2016			Garantifase
4000506	Enova Porsholen skole	FH	underprosj	2016	2016	2016			Garantifase
4000507	Enova Stangeland skole	FH	underprosj	2016	2016	2016			Garantifase
4000508	Enova Sørbo skole	FH	underprosj	2016	0	0			Ikke påbegynt
4000509	Enova Øygard skole	FH	underprosj	2016	Q2 2018	Q3 2018			Prosjektering
4000510	Enova Buggeland skole	FH	underprosj	2016	0	0			Ikke påbegynt
4000511	Enova Hana skole	FH	underprosj	2016	Q3 2018	Q4 2018			Prosjektering
4000512	Enova Austrått skole	FH	underprosj	0	Q2 2017	Q4 2017			Garantifase
4000513	Enova Kyrkjevollen skole	FH	underprosj	0	Q3 2017	Q4 2018			Prosjektering
4000514	Enova Sandved skole	FH	underprosj	0	Q3 2017	Q4 2017			Garantifase
4000515	Enova Maudland skole	FH	underprosj	0	Q2 2017	Q3 2017			Garantifase
4000516	Enova Smeaheia skole	FH	underprosj	0	2016	2016			Garantifase
4000517	Enova Bogafjell skole	FH	underprosj	2018	Q2 2018	Q3 2018			Byggfase
4000518	Enova Høyland ungdomskole	FH	underprosj	2018	Q4 2018	Q1 2019			Prosjektering
	Enova Lura skole	FH	ØP	2018	Q1 2018	Q3 2018			Byggfase
4000519	Enova Iglemyr skole	FH	ØP	2018	Q2 2018	Q3 2018			Byggfase
4100200	ITV-anlegg (kameraovervåking)	LAA/bygn	ØP	2017				0,632	
4100203	ITV Buggeland skole	LAA/bygn		0	0	0		-	Garantifase
4100211	ITV Smeaheia skole	LAA/bygn	K0 (godkjet	2018	Q4 2017	Q1 2018		0,400	Prosjektering
4100210	ITV Maudland skole	LAA/bygn	K0 (godkjet	2017	0	0		-	Garantifase
4100216	ITV Lura skole	LAA/bygn	K0 (godkjet	2018	Q1 2018	Q4 2018		0,200	Prosjektering
4100214	ITV Lurahammeren u.skole	LAA/bygn	K0 (godkjet	2017	Q4 2017	Q4 2018		-	Prosjektering
4100212/4100213	ITV Bogafjell skole	LAA/bygn	K0 (godkjet	2018	Q4 2017	Q1 2018		0,400	Byggfase
4100215	ITV Austrått Skole	LAA/bygn	K0 (godkjet	2018	Q2 2018	Q3 2018		0,400	Byggfase
4100300	Universell utforming	LAA/bygn	K0 (godkjet	0	Q1 2018	Q4 2018		2,000	Byggfase
4100400	Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering	LAA/bygn	ansv.	årlig				4,372	
	Innemiljø Giske u.skole	LAA/bygn	ØP	2018	Q3	Q2 2019		2,500	Anbudsfase
	Innemiljø Bogafjell skole	LAA/bygn	ØP	2018	Q4	Q2 2019		2,100	Forprosjekt
	Innemiljø Høyland	LAA/bygn	ØP	2018	Q3 2018	Q4 2018		0,400	Anbudsfase
41008	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	LAA/bygn	ØP	2020	0	0		6,000	
	2018 Radon tiltak	LAA/bygn		0	0	0		-	Forprosjekt
4101300	Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	LAA/bygn	ØP	2018					
4101314	Omlegging intern komm Høyland skole	LAA/bygn	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		-	0
4101310	Omlegging intern komm Bogafjell skole	LAA/bygn	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		-	0
4101313	Omlegging intern komm Austrått skole	LAA/bygn	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		-	0
4101311	Omlegging intern komm Stangeland skole	LAA/bygn	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		-	Byggfase
4101311	Omlegging intern komm Lurahallen skole	LAA/bygn	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		-	Byggfase
4101315	Omlegging intern komm Byhagen Boas skole	LAA/bygn	ØP	2018	Q2 2018	Q4 2018		-	0
4101400	Adgangskontroll anlegg	LAA/bygn	ansv.						
4101401	Adgangskontroll Sandved skole	LAA/bygn	upr	2017	Q4 2017	Q1 2018		-	Byggfase
4101406	Adgangskontroll Smeaheia skole	LAA/bygn	ØP	2017	Q4 2017	Q1 2018		0,500	Byggfase
	Adgangskontroll Kyrkjevollen skole	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018		0,500	Ikke påbegynt
	Adgangskontroll Bogafjellhallen	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018		0,500	0
4101408	Adgangskontroll Austrått skole	LAA/bygn	ØP	2018	Q2 2018	Q3 2018		0,500	Byggfase

4101500	Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg	LAA/bygn	ØP	0					0,6 årlig			
4101502	Oppgrad. v.anlegg Øygard skole	FT	ØP	2017	0	0						
4101503	Oppgrad. v.anlegg Trones bhq	FT	ØP	2017	0	0						
4101504	Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhq	FT	ØP	2017	0	0						
4101505	Oppgrad. v.anlegg Lura skole	FT	ØP	2018	0	0						
4101501	Oppgrad. v.anlegg Stangeland skole	FT	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018						
4102000	Branntekniske tiltak i helsebygg	TS	ØP	2018					10,600			
4102001	Branntek Austrått BOAS	TS	underprosjekt	2017					0,200		Garantifase	
4102002	Branntek Riska BOAS	TS	ØP 2018	2018	Q4 2018	Q4 2019			0,800		Forprosjekt	
	Kartlegging BOAS	TS	K0 (godkjert)	2017								
4102003	Branntek Trones BOAS	TS	K0 (godkjert)	2017					1,400		Garantifase	
4102004	Branntek Lunde BOAS	TS	K0 (godkjert)	2016					-		Garantifase	
4102005	Branntek Lura BOAS	TS	K0 (godkjert)	2018	0	0			0,200		Byggefase	
4102006	Branntek Rovik BOAS	TS	K0 (godkjert)	2018	Q4 2018	Q4 2019			0,3+2		Forprosjekt	
4102007	Branntek Serviceleiligheter	TS	K0 (godkjert)	2018					0,3+3		Garantifase	
4102100	Branntekniske tiltak i skoler	TS	ØP	2017					4,000			
4102102	Branntek Kyrkjevollen Skole	TS	ØP	2017		Q4 2018					Byggefase	
4102105	Branntek Giske U.skole	TS	K0 (godkjert)	2017					-		Garantifase	
4102106	Branntek Høyland U.skole	TS	K0 (godkjert)	2017	Q2 2018	Q4 2018			-		Byggefase	
4102107	Branntek Stangeland	TS	K0 (godkjert)	2017	0	Q4 2018			-		Byggefase	
4102108	Branntek Trones skole	TS	K0 (godkjert)	2017	0	Q4 2018			-		Byggefase	
	Branntek Maudland skole	TS	ØP	2018	0	Q1 2019			0,500		Forprosjekt	
	Branntek Sandved skole	TS	ØP	2018	0	Q4 2018			0,600		Byggefase	
	Branntek Soma skole	TS	ØP	2018	0	0			0,300		Prosjektering	
4102200	Branntekniske tiltak i kulturbygg	TS	ØP	2018					0,900			
4102204	Branntek Skeianetunet eldrecenter	TS	ØP	2018	Q3 2019	Q4 2019			0,750		Forprosjekt	
4102205	Branntek Fogdahuaset	TS	ØP	2018	0	Q4 2019			0,150		Forprosjekt	
4102300	Nedgravde avfallscontainere	TS	ØP	0	0	0			-			
4102308	Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage	TS	ØP	2018	Q4 2018	Q4 2018			0,350		Prosjektering	
4102309	Nedgr avfall Sandved skole og barnehage	TS	ØP	2018	Q4 2018	Q4 2018			0,350		Prosjektering	
	Nedgr avfall Vitenfabrikken	TS	ØP	2018	Q4 2018	Q2 2019			0,400		Prosjektering	
4102500	Branntekniske tiltak i diverse bygg	TS	K0 (godkjert)	2018	0	0			0,280			
	Branntek. anlegg som brann- og nødløysanlegg	TS	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018			-		Byggefase	
4102501	Branntek. digitalisering av branntegninger	TS	ØP	2018	0	0			-		Byggefase	
	Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg	TS	ØP	2018	Q1 2018	Q1 2019			-		Byggefase	
4102503	Branntekniske tiltak i diverse bygg	TS	K0 (godkjert)	2017	Q3 2018	Q4 2018			0,820		Byggefase	
4102600	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg	LAA/bygn	ØP	2017					2,850			
4102800	Programvare Lunde boas	LAA/bygn	ØP	2018	0	0			0,400	0		
	Programvare Giske u.skole	LAA/bygn	ØP	2018	0	0			0,550	0		
	Programvare Giskehallen 1	LAA/bygn	ØP	2018	0	0			0,550	0		
4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg	LAA/bygn	K2	2018					14,500			
	Smeaheia skole	LAA/bygn	K2	2017					-		Garantifase	
	Giske u skole	LAA/bygn	K2	2017					-		Garantifase	
	Giskehallen 1 +2	LAA/bygn	K2	2017					-		Garantifase	
	Stadion bygg-	LAA/bygn	K2	2017	Q3 2017	Q1 2018			-		Byggefase	
	Trones boas	LAA/bygn	K2	2017	Q3 2017	Q1 2018			-		Byggefase	
	Lura Boas	LAA/bygn	K2	2017					-		Garantifase	
	Nytt Rådhus	LAA/bygn	K2	2018	Q3 2017	Q1 2018			-		Byggefase	
	Lyse fjernvarme KinoKino	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018			1,400		Byggefase	
	Lyse fjernvarme Sandnes Helsecenter	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018			1,400		Byggefase	
	Lyse fjernvarme Langgata 72,74,76	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019			4,000		Forprosjekt	
	Lyse fjernvarme Trones nord	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019			0,700	0		
	Lyse fjernvarme Trones Sør	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019			0,950	0		
	Lyse fjernvarme Trones Sør gymsal	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2019			1,000	0		
4103000	Alarmering og heisalarm anlegg	LAA/bygn	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018			,3 årlig			
	Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella	FT	ØP									
4103300	Oppgr. Av dusj - Lundeauken u.skole	FT	ØP	2018	Q1 2018	Q2 2018					Garantifase	
4103302	Oppgr. Av dusj - Lundeauken boas	FT	ØP	2018	Q1 2018	Q2 2018					Garantifase	
4103303	Oppgr. Av dusj - Åse boas	FT	ØP	2018	Q1 2018	Q4 2018					Anbudsfase	

Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Areal	Bevilgning	Byggregnskap	Mer/mindre-utgift	Tatt i bruk	15 mnd frist	Saksnr
26003	Rundeskogen BOAS	RÅ	5 371	240 000	###	8 554	feb. 17	feb. 19	BS 143/13, SEKF 058/18
3002700	Stangeland skole, 4 nye grupper	RÅ	160	5 300	4 487	813	mar. 17	nov. 18	K2 / 102-18
41018XX / 4180X	Brann tekniske barnehage	TS	IA	3 500	2 878	622	mar. 17	des. 18	ØP 2015 / SEKF 067-18
4002501	Ny brannstasjon - detaljregulering								
4002599	Brannvesenet Sør-roaaland IKS-Ny brannstasjon								
4002503/10014	Felles øyeblikkelig hjelp	IOB	2 360	520 500	###	82 000	mar. 17	okt. 18	K2 25-15 /SEKF 049-18
4002502/10013	Ny Hovedbrannstasjon		9 994						
10016	Ambulansentral		632						
10002	Rådhusomt	JA	-	75 000	75 000	-		jan. 00	SEKF 10-17 Bsak 1/17
10003	Parkering nytt rådhus	OT / JA	-	33 000	32 000	1 000		jan. 00	SEKF 10-17 Bsak 1/17
30007	Buggeland skole, utvidelse	MB	761	34 200	22 588	11 612	aug. 17	nov. 18	157-15
2602300	Ombygging Lutsveien psykiatrisk bolig	IOB	-	1 700	1 282	418	okt. 17	jan. 19	1.perioderapp.2017
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	IOB	1 046	41 000	41 583	- 583	okt. 17	jan. 19	SEKF 88-16
3003500	Rehab Vatne skole	IH		1 000	1 209	- 209	okt. 17	jan. 19	1.per rapp 2017
3003600	Mindre ombygging Iglemyr Skole	IH		430	-	-	okt. 17	jan. 19	1.per rapp 2017
2602000	Carport 11 biler Lura boas	IOB	-	900	745	155	des. 17	mar. 19	ØP (fond)
2601900	Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av	IOB	-	600	282	318	des. 17	mar. 19	K2 53-17
3002300	Austrått skole, utskiftning og oppgradering	FH	-	19 000	18 738	262	des. 17	mar. 19	K2 11-17
21029	Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tor	MB	-	42 600	35 776	6 824	okt. 17	jan. 19	108-16
4000300	ENØK, solvarmeenergi	FH		4 000	4 379	- 379	apr. 18	jul. 19	K2 12-17
2602100	Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase	IOB	-	1 500	1 991	- 491	mai. 18	aug. 19	K0 053-17/K2
4103200	Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg	FH		12 750	12 530	220	aug. 18	nov. 19	ØP

Rullering prosjekter som avlegges for 2016/2017										
21038	Rehabilitering av 24 boliger per år									mars/april 19
26017	Rehab Boas									mars/april 19
4000100	Miljøtiltak, kommunale bygg 2016/2017									mars/april 19
4000200	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016/2017									mars/april 19
41002	ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2016/2017									mars/april 19
30032	Rehab skoler 2016			Bygn.ansv						mars/april 19

Forenklet byggregnskap										
41015	2017 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale form		200	151	49					ØP 2017-2020
41030	Alarmoverføring og heisalarmsanlegg		200		200					ØP 2017-2020

Prosjekt tatt i bruk - med avsetning

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Areal	Bevilgning	Byggregnskap	Mer/mindre-utgift	Avsetning	Avlagt byggregnskap	Saksnr
35007	Sørbo II, ny barnehage med 5 avd. (Nord)	JH	1 150	50 200	46 002	4 198	2 100	okt. 16	139-16
4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	JH	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4231899	Sørbo skole byggetrinn	CE	3 500	125 735	###	12 712	500	mar. 16	27-16
4332499	Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger (S)	JH	4 200	49 900	45 476	4 424	980	nov. 15	163-15
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IOB	-	25 998	24 528	1 470	600	mai. 15	81-15
35004	Figgo barnehage, påbygg av eksisterende b	JH	567	26 200	23 152	3 048	400	mar. 17	35-17
30006	Giske u skole, utvidelse	MB	751	25 262	17 900	7 362	500	aug. 17	121-17
35015	Langgata 74 bhg	GF	1 810	51 700	47 275	4 425	4 330	des. 17	159-17
15001 / SK4541402	Vitenfabrikken 2	IOB	67 650	67 650	61 400	6 250	380	feb. 18	038-18
60005/6000501	Riskahallen, rehabilitering	IOB	5 341	83 110	75 060	8 050	282	mai. 18	71-18
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	IOB	2 972	98 000	97 474	526	365	mai. 18	70-18
21005	Foreldreinitiativ 2	MB	780	39 200	31 273	7 927	1 200	jun. 18	091-18
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	RÅ	2 300	87 500	75 000	12 500	600	sep. 18	