

Investering/byggeprosjekt

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	God-kjønning	Planlagt ferdig	Bygge-start	Estimert ferdig	Kost-nad per m2 (BRA), kr	Total bevilgning (i hele tusen)	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
Oppvekst skole											
30009	Bogafjell ungdomsskole	MB	K2	2020	Q4 2018	Q3 2020	35 438	268 000	Byggefase		
30010	Kleivane skole og idrettshall	MB	K2	aug. 21	Q4 2019	Q3 2021	44 565	320 000	Byggefase		
30021	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	OT	K2	aug. 18	2016	Q4 2019	20 894	232 000	Byggefase		
3003800	Altona skole og ressurscenter, nye lokaler	FH	K0	2020	Q4 2019	Q2 2020		21 000	Byggefase		
3002900	Malmheim skole, utvidelse og modernisering	MB	K2	2021		Q2 2021		112 000	Anbudsfase		
3003400	Forprosjekt-ombygging/utvidelse Sviland skule	FH	K2	2021		Q2 2021		192 000	Prosjektering		
6000700	Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400)	FH	K2	2022		2022		41 000	Prosjektering		
3003700	Utvidelse Sandved skole B28	JA	ØP	2020				1 000	Regulering		
Oppvekst barn og unge											
3502000	Langgata 72 helsestasjon	BS	K0	2020	Q3 2019	Q2 2020		35 900	Prosjektering		
3502100	Prosjektering , ny barnehage Hana	OT/MB	ØP	2019				1 000	Regulering		
3502200	Prosjektering , ny barnehage Riska	OT/JH	ØP	2020				1 000	Ikke påbegynt		
Helse og velferd											
21015	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	OT	Periodisk bev.					80 000	Aktiv		
2103101	Tun - Lura nord (Stokkaste)	OT / JA	ØP	2020		Q4 2021		14 200	Forprosjekt		
2103102	Tun - Ubestemt tomt	OT / JA	ØP	2020		Q4 2021		14 800	Forprosjekt		
2103107	Tun Håbafjell/Brattebø småhus	MB	K2	2019	Q1 2019	Q4 2019		14 050	Garantifase		
2103400	EFF-boliger Olsokveien	OT/MB	K0	2020	Q2 2019	Q4 2020		46 300	Anbudsfase		
2104200	Omsorgsboliger m helsegjernstjen. for pers. m store adferdsutfordringer	OT/MB	ØP	2020				32 000	Regulering		
2104300	EFF-boliger Skeianegata	OT/MB	ØP	2021	Q2 2020	2022		62 000	Regulering		
2104400	Nytt aktivitetssenter Våggjerd	JA	ØP	2020	0	0		84 000	Mulighetsstudie		
2104700	Foreldreinitiativet III	MB	ØP	2021	0	Q4 2021		45 000	Forprosjekt		
2105300	Luragata 31	JA	Bystyret 17.06.19	2019	0	0		12 500	Forprosjekt		
2500404	Tun Helgeland småhus	JA	ØP	2021	0	0			Forprosjekt		
2500406	Småhus Bogafjell	JA	K2	2020	Q3 2019	Q2 2020		8 400	Byggefase		
2602400	Nye sykehjemsplasser Lunde	OT/MB	ØP	2022				95 000	Mulighetsstudie		
2602500	Nye sykehjemsplasser Rovik	OT/JA	ØP	2023				95 000	Ikke påbegynt		
2602200/4102009/2601712	Ombygging av første etasje på Åse boas	FH	K0	2019	Q3 2019	Q3 2020		28 500	Byggefase		
2104600	Ombygging Skeianegt.14	BS	K0	2019	Q3 2019	Q4 2020		7 100	Prosjektering		
2105200	Prestholen, ny personalbase	JA	K2	2019	Q2 2019	Q1 2020		2 600	Anbudsfase		
2602700	Reservestrom boas	FH	ØP	2019	Q1 2020	Q3 2020		7 000	Anbudsfase		
2103300	Bofellesskap psykisk helse Sørbø Hove	MB	ØP	2020	Q4 2019	Q2 2021		51 000	Regulering		
2104400	Nytt aktivitetssenter, flytting av Våggjerd aktivitetssenter	JA	ØP	2020				84 000	Mulighetsstudie		
2105000	Planlegging neste bolig psykisk lidelse	OT / JA	ØP	2023				49 500	Ikke påbegynt		
2104900	Ombygging boligrigg Soma	BS	ØP	2020	Q3 2020	Q1 2021		7 300	Forprosjekt		
Kultur og byutvikling											
1501300	Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering	BS	K0	2020	Q3 2019	Q2 2020		15 250	Prosjektering		
1501600	Kulturhuset - rehabilitering	BS	K0	2020	Q1 2020	Q4 2020		26 000	Forprosjekt		
1501900	Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg	BS	K0	2020	Q1 2020	Q4 2020		21 300	Forprosjekt		
Teknisk											
60008	Iglemyr svømme- og idrettshall	JH	K2	Q1 2020	Q1 2018	Q3 2020	40 456	262 000	Byggefase		
6001000	Giskehallen, rehab av svømmehallen	FH	K1	2021	Q3 2020	Q4 2021		107 812	Anbudsfase		
6002000	Nytt gulv i Austråthallen	FH	ØP	2019	Q2 2019	Q4 2019		3 985	Byggefase		
P6	Ishall	OT / FH	ØP	2022					Ikke påbegynt		
Kommune Felles											
1002000	Sentrum parkeringsanlegg A8	OT	ØP	2020	Q2 2020	Q3 2021		72 000	Prosjektering		
4103600	Garderobeanlegg Vagleleiren	OT	ØP	2019				20 000	Prosjektering		
Eiendom											
4103100	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon	OT	ØP					4 000			
4103101	Regulering Vagle-leiren	OT	upr	2020				3 000	Aktiv		
4103102	Regulering gamle Figgjo skole	OT	upr	2020				1 500	Mulighetsstudie		
4103103	Regulering gamle Vatne skole	OT	upr	2020				1 500	Mulighetsstudie		
4103104	Regulering Riskatun	OT	upr	2020				3 000	Regulering		
4103105	Regulering Vatneleiren	OT	upr	2022				3 000	Ikke påbegynt		

Rehabilitering/vedlikehold/drift

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	God-kjenning	Planlagt ferdig	Bygge-start	Estimert ferdig	2019 bevilgning	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
1500900	Rehabilitering kulturbygg						2 237			
1500903	Rehab Tranegården	LAA	K0	2018	2018	Q1 2020	-	Byggefase		
1500904	Rehab Lura bydelsus	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
1500905	Rehab Skeiene eldrecenter	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019	-	Garantifase		
1500906	Rehab Skeianetunet	LAA	ØP	2018			-	Garantifase		
1500907	Rehab KinoKino	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2019	-	Byggefase		
1500908	Rehab Thranegården 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019	-	Prosjektering		
1500909	Rehab Skeianetunet eldrecenter 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
1500910	Rehab Varatun gård 2019	LAA	K0	2019			-	Garantifase		
1501001	Bygningsmessige utbedringer KINO KINO 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q1 2020	400	Andbudsfasen		
1501500	Rehab KinoKino og Stasjon K 2019	LAA					1 000			
1501501	Rehab KinoKino	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019	-	Prosjektering		
1501502	Rehab Stasjon K	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019	-	Prosjektering		
1501700	Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasje 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q1 2020	1 000	Prosjektering		
2104500	Rehabilitering av kommunale boliger	LAA	ØP	2019	Q1 2019	Q4 2019	11 984	Byggefase		
2601700	Rehabilitering omsorgsbygg						18 944			
2601701	Rehab Austrått BOAS	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
2601703	Rehab Rovik BOAS	LAA	K0	2018	2018	Q2 2020	-	Byggefase		
2601704	Rehab Åse BOAS	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2019	-	Byggefase		
2601705	Rehab Trones serviceleiligheter	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
2601707	Rehab Lunde BOAS	LAA	K0	2018	2018	Q2 2019	-	Garantifase		
2601708	Rehab Serviceleiligheter	LAA	ØP	2018			-	Garantifase		
2601709	Rehab Trones boas	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2019	-	Garantifase		
2601710	Rehab Serviceleiligheter 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
2601711	Rehab Lura Boas 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019	-	Forprosjekt		
2601712	Rehab Åse Boas 2019	FH						Utføres av prosjektavdelinga sammen med prosjektnr 2602200		
2601713	Rehab EFF enheter	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
3000400	Skoler, utendørsanlegg						5 297			
3000403	Uteområde Buggeland skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3000404	Uteområde Hommersåk skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3000407	Uteområde Trones skole	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019	-	Ikke påbegynt		
3000418	Uteområde vennebenker felles	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3000419	Uteområde Lundehaugen u.skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3000420	Uteområde Hana skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3000422	Uteområde Trones Sør skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3000423	Uteområde Kyrkjevollen skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3000425	Uteområde Stangeland skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3000426	Uteområde Bogafjell 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
3000427	Uteområde Hommersåk 2019	LAA	K0	2019			-	Garantifase		
3000428	Uteområde Aspervika 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
3000429	Uteområde Smeaheia 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019	-	Prosjektering		
3000430	Uteområde Austrått 2019	LAA	K0	2019	0	Q4 2019	-	Prosjektering		
3000431	Uteområde Trones 2019	LAA	K0	2019	Q4 2019	Q4 2019	-	Ikke påbegynt		
3000432	Uteområde Maudland 2019	LAA	K0	2019			-	Garantifase		
3003200	Rehabilitering skoler						9 727			
3003202	Rehab Kyrkjevollen skole	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019	-	Byggefase		
3003206	Rehab Sandved skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003207	Rehab Smeaheie skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003209	Rehab Trones skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003210	Rehab Sørbo skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003211	Rehab Hommersåk skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003212	Rehab Lundehaugen u.skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003213	Rehab Ganddal Skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003215	Rehab Høle skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003216	Rehab Austrått skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003217	Rehab Trones sør + gymsal	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003218	Rehab Hana skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003219	Rehab Iglemyr skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003220	Rehab Porsholen skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003221	Rehab Hommersåk skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003223	Rehab Buggeland skole	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3003224	Rehab Aspervika 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q2 2020	-	Prosjektering		
3003225	Rehab Lura gymbygg 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
3003226	Rehab Div skoler - SFO kjøkken Smeaheia, Lura, Stangeland og Trones - 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
3003227	Rehab Lura 2019	LAA	K0	2019	Q3 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
3003228	Rehab Trones Nord og Sør 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
3003229	Rehab Skeiane gymbygg 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
3004200	Tilpasning Sørbo skole - forsterket avdeling	LAA					1 300	Garantifase		
3004300	Utbygging forsterket avdeling ved Lundehaugen Ungdomsskole	LAA		0	Q2 2019	Q4 2019	4 300	Byggefase		
3004000	Sløydsal Ganddal skole	LAA	ØP	2019	Q3 2019	Q4 2019	-	Prosjektering		
3004400	Oppgradering arkivrom Giske Ungdomsskole	LAA	Fond	2019	Q3 2019	Q4 2019	510	Prosjektering		
35003	Utendørsanlegg, barnehager						2 564			
3500302	Uteområde Rissebærstraen bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3500306	Uteområde Figgjo bhq	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019	-	Byggefase		
3500308	Uteområde Mykleberget bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3500309	Uteområde Hommersåk bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3500310	Uteområde Jønningheia bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3500312	Uteområde Varatun bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
35307	35003 upr Myklaberget bhq, uteområde	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
35314	35003 upr Smeaheia bhq, uteområde	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3500313	Uteområde Hommersåk bhq 2019	LAA	K0	2019	Q3 2019	Q2 2020	-	Byggefase		
3500314	Uteområde Varatun bhq 2019	LAA	K0	2019			-	Garantifase		
3500315	Uteområde div bhq - fallunderlag gummi - 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
3500316	Uteområde Stangelandsforen bhq	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019	-	Byggefase		
3501900	Rehabilitering barnehager						9 067			
3501901	Rehab Austrått bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3501903	Rehab Hana bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3501904	Rehab Brueland bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3501905	Rehab Sandvedhaugen bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3501907	Rehab Sandved bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3501909	Rehab Ganddal bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3501910	Rehab Hommersåk bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3501911	Rehab Riska bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3501912	Rehab Myklaberget bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		
3501913	Rehab Jønningheia bhq	LAA	K0	2018			-	Garantifase		

3501914	Rehab Porsholen bhq	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Garantifase		
3501915	Rehab Høle bhq	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
3501916	Rehab Stangelandsforen bhq	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
3501917	Rehab Sørbø nord og sør bhq	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
3501918	Rehab Øygard bhq	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
3501919	Rehab Vatne bhq	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
3501920	Rehab Rissebærstraen	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
3501921	Rehab Smeaheia	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
3501922	Rehab Vatne bhq	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
3501923	Rehab Smeaheia bhq	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
3501924	Rehab Varatun bhq	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
3501925	Rehab Sørbø Nord bhq	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
3501926	Rehab Øygard bhq 2019	JA	K0	2019	Q2 2019	Q1 2020		-	Byggefase		
3501927	Rehab Stangeland bhq 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019		-	Byggefase		
3501928	Rehab Trones bhq 2019	LAA	K0	2019	0	Q4 2019		-	Ikke påbegynt		
3501929	Rehab Ganddal bhq 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019		-	Prosjektering		
3501930	Rehab Varatun bhq 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q3 2019		-	Byggefase		
4000100	Miljøtiltak kommunale bygg		K0					7 336			
4000102	Miljø Riska ungdomskole	LAA		2018				-	Garantifase		
4000104	Miljø Kyrkjevollen skole	LAA		2018				-	Garantifase		
4000105	Miljøtiltak Trones Boas 2019	LAA	K0	2019	0	Q4 2019		-	Byggefase		
4000106	Miljøtiltak Øygard Ungdomsskole 2019	LAA	K0	2019	0	Q4 2019		-	Byggefase		
4000107	Miljøtiltak Lurahammaren Ungdomsskole 2019	LAA	K0	2019	0	Q4 2019		-	Byggefase		
4000200	ENØK, utfasing av oljekjel	LAA						3 000			
4000208	ENØK, utfasing av oljekjel KinoKino	LAA	K0	2018	2018	Q2 2019		-	Byggefase		
4000209	ENØK, utfasing av oljekjel Oalsgata 12	LAA	K0	2018	2018	Q2 2019		-	Byggefase		
4000210	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel Bogafjell skole 2019	LAA	ØP	2019	Q1 2019	Q2 2019		-	Byggefase		
4000211	Miljøtiltak, utfasing av oljekjel Åse Boas 2019	LAA	ØP	2019	Q1 2019	Q2 2019		-	Byggefase		
4100200	ITV-anlegg (kameraovervåking)	LAA						1 169			
4100203	ITV Buggeland skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4100212	ITV Bogafjell skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4100213	ITV Bogafjell skole	LAA	K0	2018	Q2 2019	Q4 2019		-	Byggefase		
4100215	ITV Austrått skole	LAA	K0	2018	Q2 2019	Q4 2019		-	Byggefase		
4100216	ITV Lura Skole	LAA	K0	2018	Q2 2019	Q4 2019		-	Forprosjekt		
4100217	ITV Smeaheia Skole 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019		-	Prosjektering		
4100218	ITV Buggeland Skole 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019		-	Prosjektering		
4100300	Universell utforming	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		2 746	Byggefase		
4103400	Solskjerming skoler	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		1 000	Byggefase		
4100400	Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering	LAA						4 946			
4100401	Inneklima Hommersåk bhq	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4100405	Inneklima Byhagen	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4100406	Inneklima Stangeland skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4100407	Inneklima Giske u skole	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4100408	Inneklima Bogafjell skole	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4100409	Inneklima Høyland skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
41400	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved bhq	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
41401	41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4100410	Innemiljø Lurahammaren Ungdomsskole 2019	LAA	ØP	2019	0	Q4 2019		-	Ikke påbegynt		
4100411	Innemiljø Buggeland Skole 2019	LAA	ØP	2019	0	Q4 2019		-	Byggefase		
4100412	Innemiljø Lura Skole 2019	LAA	ØP	2019	0	Q4 2019		-	Ikke påbegynt		
4100800	Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier	LAA	ØP	2019	Q1 2019	Q4 2019		4 318	Byggefase		
41013	Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer	LAA						568			
4101311	Omlegging intern komm Stangeland skole	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
41014	Adgangskontr.anlegg - utfasing eldre låsesystem, overg. til elektr. skallsikring	LAA						2 824			
4101401	Adgangskontroll Sandved skole	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4101407	Adgangskontroll Bogafjell skole	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4101408	Adgangskontroll Austrått skole	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4101410	Adgangskontroll Hommersåk skole 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019		-	Ikke påbegynt		
4101412	Adgangskontroll Lurahammaren U.skole 2019	LAA	K0	2019	Q2 2019	Q4 2019		-	Ikke påbegynt		
41015	Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg	LAA						657			
4101506	Oppgradering varmeanlegg Vitenfabrikken 2019	LAA	ØP	0	0	Q4 2019		-		0	
4101507	Oppgradering varmeanlegg Hana skole 2019	LAA	ØP	0	0	Q4 2019		-		0	
4101600	Oppgradering av brannvarslingsanlegg, merking og tiltaksplaner for byggene	LAA	ØP	2019	Q1 2019	Q4 2019		700	Byggefase		
4102000	Branntekniske tiltak i helsebygg	LAA						10 000			
4102002	Branntek Riska BOAS	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4102003	Branntek Trones BOAS	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4102006	Branntek Rovik BOAS	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4102007	Branntek serviceleiligheter	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4102008	Branntek Rovik BOAS 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Byggefase		
4102009	Branntek Åse BOAS 2019	LAA							Utføres av prosjektavdeling sammen med prosjektnr 2602200		
4102010	Branntek Riska BOAS 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Byggefase		
4102100	Branntekniske tiltak i skoler	LAA						1 367			
4102101	Branntek Austrått skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4102102	Branntek Kyrkjevollen skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4102105	Branntek Giske U-skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4102106	Branntek Høyland U-skole	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4102107	Branntek Stangeland	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4102108	Branntek Trones skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4102109	Branntek Maudland skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4102110	Branntek Sandved skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4102111	Branntek Soma skole	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
4102200	Branntekniske tiltak i kulturbygg	LAA						530			
4102204	Branntek Skeianetunet eldresenter	LAA	ØP	2018	Q1 2019	Q4 2019		-	Byggefase		
4102205	Branntek Fogdhuset	LAA	ØP	2018				-	Garantifase		
4102206	Brannteknisk Varatun Gård	LAA	2. per 2018	2019	Q1 2019	Q4 2020		-	Byggefase		
1501501	Rehab KinoKino	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Prosjektering		
1501502	Rehab Stasjon K	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Prosjektering		
41023	Nedgravede søppelcontainere	LAA						858			
4102313	Nedgr avfall Hana Skole og idrettshall 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Anbudsfase		
4102314	Nedgr avfall Bogafjell skole 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Byggefase		
4102500	Branntekn. tiltak i kommunale formålsbygg	LAA						1 453			
4102501	Branntek. anlegg som brann- og nødlysanlegg	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		

4102502	Branntek. digitalisering av branntegninger	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4102503	Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4102600	Brannsikringstiltak i kommunale boliger	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		100	Byggefase		
4102800	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg	LAA						1 859			
4102801	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg, Figgjo Skole 2019	LAA	ØP	2019	0	Q4 2019		-	Ikke påbegynt		
4102802	Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg, Malmheim skole 2019	LAA	ØP	2019	0	Q4 2019		-	Ikke påbegynt		
4102900	Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg	LAA	ØP					2 500			
4102901	Tilkobling Lyse fjernvarme Sandnes Helsecenter	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4103000	Alarmoverføring og heisalarmsanlegg	LAA	ØP	2018	2018	Q4 2020		200	Prosjektering		
4103300	Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella	LAA						2 426			
4103304	Oppgr av dusj Lura bydelsush	LAA	K0	2018	2018	Q4 2019		-	Byggefase		
4103301	Oppgr av dusj Lundhaugen U.skole 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Forprosjekt		
4103306	Oppgr av dusj Stangeland gymbygg 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Forprosjekt		
4103307	Oppgr av dusj Riska svømmehall 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Forprosjekt		
4103308	Oppgr av dusj Lura Skole 2019	LAA	K0	2019	Q1 2019	Q4 2019		-	Forprosjekt		
4103500	Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager	LAA	ØP	2019	Q2 2019	Q4 2019		700	Byggefase		
6001500	Rehabilitering idrettsbygg	LAA						2 151			
6001501	Rehab Lurahallen	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
6001503	Rehab Sørøghallen	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
6001504	Rehab Riskahallen	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
6001505	Rehab Idlemyr garderobe	LAA	K0	2018				-	Garantifase		
6001506	Rehab Sørøghallen - lysesanlegg - 2019	LAA	K0	2019	Q3 2019	Q4 2019		-	Anbudsfase		
6001507	Rehab Hanahallen 2019	LAA	K0	2019	Q3 2019	Q4 2019		-	Anbudsfase		

Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Areal	Bevilgning	Bygge-regnskap	Mer/mindre-utgift	Tatt i bruk	15 mnd frist	Saksnr
10001	Nytt rådhus	JA	11 757	406 500	394 608	11 892	feb. 19	mai. 20	SEKF 10-17 Bsak 1/17
10002	Rådhusstomt	JA	-	75 000	75 000	-	feb. 19	mai. 20	SEKF 10-17 Bsak 1/17
10003	Parkering nytt rådhus	JA	-	33 000	32 000	1 000	feb. 19	mai. 20	SEKF 10-17 Bsak 1/17
6001900	Utbedring av utvendig vegg på Austråthallen	FH		5 500	2 392	3 108	okt. 18	jan. 20	ØP
35002	Asperholen barnehage, riving	JH		995	1 012	- 17	nov. 18	feb. 20	K2 08-18
21001	Nytt avlastingscenter med barnebolig	MB	2 364	146 700	76 615	70 085	nov. 18	feb. 20	K2 22-17
3501922	Rehab Vatne bhg	FH	-	4 200	3 478	722	des. 18	mar. 20	ØP
3003900	Trones Skole Nord - forsteket avdeling	BS		1 650	2 072	- 422	jan. 19	apr. 20	
1501400	Ventilasjonsanlegg Lura bydelsush	BS		1 875	1 461	414	mar. 19	mai. 20	
30002	Figgjo skole, nybygg K20-skole	MB	4 732	252 500	207 725	44 775	aug. 19	nov. 20	K2 052-18
2500401	Vatne/Dybingen småhus	MB	76	7 500	4 638	2 862	aug. 19	nov. 20	K2 148-18
21014	Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg	BS	2 298	82 500	47 976	34 524	jun. 19	sep. 20	K2 78-16
4000500	Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov	FH	-	40 000	33 000	7 000	okt. 19	jan. 21	K2 107-16

Rullering prosjekter som avlegges for 2017/2018									
30004	Utendørs skoler 2017/2018 bevilgning								mars/april 20
35003	Utendørs barnehager 2017/2018								mars/april 20
35019	Rehab barnehager 2017/2018								mars/april 20
30032	Rehab skoler 2017/2018								mars/april 20
26017	Rehab omsorgsbygg 2017/2018								mars/april 20
60015	Rehab idrettsbygg 2017/2018								mars/april 20
15009	Rehab kulturbygg 2017/2018								mars/april 20
40002	Utfasing av oljekjel 2018								mars/april 20
41015	Oppgradering varmeanlegg 2018								mars/april 20

Forenklet byggeregnskap									
41015	2017 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg	LAA		200	151	49			ØP 2017-2020
41030	Alarmoverføring og heisalarmsanlegg	LAA		200	-	200			ØP 2017-2020
1501200	Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal	LAA		580	617	- 37			ØP 2017-2020
2602400	Rehab Rovik Legesenter	LAA		200	217	- 17			ØP 2017-2020

Prosjekt tatt i bruk - med avsetning

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	Areal	Bevilgning	Bygge-regnskap	Mer/mindre-utgift	Avsetning	Avlagt byggeregnskap	Saksnr
4410599/21002	Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede	IOB	695	25 998	24 528	1 470	600	mai. 15	81-15
35015	Langgata 74 bhg	GF	1 810	51 700	47 275	4 425	4 330	des. 17	159-17
15001 / SK4541402	Vitenfabrikken 2	IOB	67 650	67 650	61 400	6 250	380	feb. 18	038-18
60005/6000501	Riskahallen, rehabilitering	IOB	5 341	83 110	75 060	8 050	282	mai. 18	71-18
60003	Sandnes idrettspark, Giskehallen II	IOB	2 972	98 000	97 474	526	365	mai. 18	70-18
35006	Kleivane, ny 10 avd barnehage	RÅ	2 300	87 500	76 200	11 300	1 600	sep. 18	130-18
10013/10014/10016	Brannstasjon, øyeblikkelig hjelp/legevakt, ambulansesentral	IOB	12 986	520 500	437 293	83 207	2 300	nov. 18	138-18
41018XX / 4180X	Branntekniske barnehage	TS		3 500	3 189	311	300	des. 18	067-18
41011	Nytt produksjonskjøkken Vatne	IOB	1 046	41 000	45 022	- 4 022	100	feb. 19	038-19
26003	Rundeskoen BOAS	RÅ	5 371	240 000	233 251	6 749	3 900	feb. 19	037-19