



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
- BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 051 - 19

Saksbehandler: Fridtjov Holm

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
03.04.2019

Byggeregnskap prosjekt pnr 3002300 Inneklimatiltak Austrått skole

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter oppgradering av alle tekniske anlegg knyttet opp mot inneklime, som fremføring av fjernvarmerør i grunnen fra bioenergisentral Iglemyr, etablering av kundesentral varme, nytt varmeanlegg, nytt SD-anlegg (sentral driftskontroll), ny belysning samt nytt spredenett for ventilasjonsanlegg.

Prosjektet var ferdigstilt 2. kvartal 2017 og i henhold til planlagt framdriftsplan.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Utgifter | |
| Budsjett | 19 000 |
| Regnskap | 19 257 |
| Avvik | -257 |
| Finansiering | |
| Fellesfinansiering/bruk av lån | 14 882 |
| Mva kompensasjon | 4 375 |
| Sum | 19 257 |
| Vedtatt økonomi - bevilgninger | |
| Vedtatt | Beløp |
| K2 11-17 | 19 000 |
| | <u>19 000</u> |

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på 19.257 MNOK, med et merforbruk på 0.257 MNOK. Merforbruket skyldes mer omfattende bygningsmessige arbeider enn beregnet grunnet kompleksitet ved rehabilitering av eldre bygg.

Forslag til vedtak:

1. Byggregnskap for prosjekt 3002300 Inneklimatiltak Austrått skole, godkjennes på 19.257 MNOK.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 27.03.2019

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS